



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: **213 20 63 776**
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 64^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 2760/2013

Στην Αθήνα, σήμερα στις **03/12/2013**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:30μ.μ.**, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **02/12/2013**.

Θέμα 3^ο

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και αύξηση της δαπάνης του έργου: «Αποξήλωση και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό γήπεδο Δ.Κ. Μοσχάτου», αναδόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Άννα Μεθυμάκη
- Ιωάννης Αξαρήλης
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χαράλαμπος Καραθάνος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Χρήστος Κουρούσης
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρή Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, η κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Φλώρο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

1. Φυσικό αντικείμενο του έργου:

Το φυσικό αντικείμενο του έργου του θέματος είναι η αποξήλωση του παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα μετά των υλικών πλήρωσής του καθώς και η αποξήλωση των υφιστάμενων εστιών, πάγκων και σημαιών. Εν συνεχεία ακολουθεί η βελτίωση της υπάρχουσας υπόβασης και η διαμόρφωση των κατάλληλων κλίσεων. Παράλληλα θα γίνουν εργασίες επιδιόρθωσης των υπαρχόντων φρεατίων απορροής ομβρίων υδάτων και βελτίωσης του αρδευτικού συστήματος. Θα τοποθετηθεί καινούργιος συνθετικός χλοοτάπητας ο οποίος θα πληρωθεί με κατάλληλα υλικά πλήρωσης, ο τάπητας θα είναι έτοιμος γραμμογραφημένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και της FIFA. Επίσης θα τοποθετηθούν καινούργιες εστίες, πάγκοι και σημαίες. Τέλος ο νέος ολοκληρωμένος χλοοτάπητας καθώς και η ποιότητα και οι κλίσεις της υπόβασης από εργαστήριο εξουσιοδοτημένο από τη FIFA, με δαπάνες του αναδόχου, προκειμένου να πιστοποιηθεί κατά FIFA Recommended 1 ή 2 Star.

2. Πρόοδος εκτέλεσης των εργασιών

Η πορεία εκτέλεσης του έργου προχωρά σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τους όρους της από 14/9/2012 Προγραμματικής Σύμβασης. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποξήλωσης του παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα και των υφιστάμενων εστιών, πάγκων, σημαιών και έχουν μεταφερθεί σε θέσεις

που υποδείχθηκαν από τον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου στον ανάδοχο. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες βελτίωσης της υπάρχουσας υπόβασης και η διαμόρφωση των κατάλληλων κλίσεων. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες βελτίωσης του αποστραγγιστικού συστήματος. Τέλος έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του νέου συνθετικού χλοοτάπητας και με τα κατάλληλα υλικά πλήρωσης και με γραμμές. Οι εργασίες που απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου είναι η τοποθέτηση των νέων έστιων, πάγκων και σημαιών, η ολοκλήρωση του αρδευτικού συστήματος και ο έλεγχος του αγωνιστικού χώρου από εργαστήριο εξουσιοδοτημένο από τη FIFA, προκειμένου να πιστοποιηθεί κατά FIFA Recommended 1 ή 2 Star.

Το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου είναι 90%.

3. Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός: 467.000 € (με ΦΠΑ)

Σύμβαση: 294.210 € (με ΦΠΑ)

Απορρόφηση: Η απορρόφηση των πιστώσεων του έργου δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής λόγω προβλημάτων που τέθηκαν από την Δ/νση Οικονομικού Περ. Ενότητας Κεντρικού τομέα Π.Α. σχετικά με τις νόμιμες κρατήσεις που θα πρέπει να αποδοθούν στα ταμεία.

3. Αιτιολόγηση σύνταξης του 1^{ου} ΑΠΕ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει ποσό για την κάλυψη των επιπλέον κρατήσεων που αντιστοιχούν σε ΓΕ&ΟΕ 28%, κατόπιν του από 30/10/2013 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικού Περ. Ενότητας Κεντρικού τομέα Π.Α. και σύμφωνα με την υπ'αρ. 211502/11-11-13 εντολή του Αν. Δ/ντη Τεχνικών Έργων Π.Α. και την παρ. 6 του άρθρου 37 του Ν.3669/08.

Το έργο δημοπρατήθηκε με ποσοστό εργολαβικού οφέλους ΓΕ.&ΟΕ 18%. Η χρηματοδότηση του όμως έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας και καλύπτεται από ίδιους πόρους. Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 17 του Ν. 3669/2008, όταν ένα έργο δεν χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το εργολαβικό όφελος ανέρχεται σε 28%.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται για να συμπεριλάβει την προσθήκη του επιπλέον ποσού σε βάρος του κύριου του έργου που αντιστοιχεί στη διαφορά των κρατήσεων μεταξύ των ποσοστών 18% και 28% χωρίς πρόσθετο όφελος για τον ανάδοχο.

Το επιπλέον ποσό σε σχέση με το αρχικό ποσό της σύμβασης, λόγω της πρόβλεψης του ποσού για την κάλυψη των επιπλέον κρατήσεων ανέρχεται στο ποσό των 19.777,44 € (με Φ.Π.Α.)

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Αποξήλωση και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό γήπεδο Δ.Κ. Μοσχάτου», αναδόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ. συνολικής δαπάνης 313.987,43 € (με ΦΠΑ), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη κατά 19.777,44 € ή ποσοστό 6,72%, όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και αύξηση της δαπάνης του έργου.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Αποξήλωση και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό γήπεδο Δ.Κ. Μοσχάτου», αναδόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ. συνολικής δαπάνης 313.987,43€ (τριακοσίων δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και σαράντα τριών λεπτών) με ΦΠΑ, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη κατά 19.777,44€ (δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών) ή ποσοστό 6,72% (έξι κόμμα εβδομήντα δύο λεπτά), όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και αύξηση της δαπάνης του έργου.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Στυλιανός Μαριδάκης
Βασίλειος Κόκκαλης
Γεώργιος Καστρινάκης
Δημοσθένης Μπαρούτας
Άννα Μεθυμάκη
Ιωάννης Αξαρλής
Σπυρίδων Σπυρίδων
Χαράλαμπος Καραθάνος**

Λιλίκα Βασιλάκου

Μαρία Ντόβα