



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213 20 63 776  
213 20 63 537

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### **Συνεδρίαση 33<sup>η</sup>**

#### **Απόφαση υπ' αριθ. 1593/2014**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **11/07/2014**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **08/072014**.

#### **Θέμα 1<sup>ο</sup>**

Εξέταση της υπ' αριθμ. 14021/A111/3-7-2014 ένστασης της εταιρείας «ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», αναδόχου του έργου «ΣΟ-04/13: Συντήρηση στηθαίων ασφαλείας σε περιοχές αρμοδιότητας Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.», προϋπολογισμού 4.000.000,00 €, κατά της υπ' αριθμ. 5414οικ./24-6-2014 Απόφασης Έκπτωσης της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.

#### Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Άννα Μεθυμάκη
- Ιωάννης Αξαρηλής
- Χαράλαμπος Καραθάνος

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα.:

- Θάλεια Καραϊνδρου

#### Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χρήστος Κουρούσης
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται εκπρόσωπος της παράταξης «Δύναμης Ζωής».



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Θεοφίλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

#### **Σύμφωνα με τις διατάξεις:**

1. Του Ν.2218/1994, του Ν.2240/1994 και του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116Α'/18-6-2008) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 44403 Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β'/4-11-2011) του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α'/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».
5. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών» του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες

διατάξεις (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-04-2013 της Γ. Δ/σης Τπο. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

6. Του Ν.3386/2010 (ΦΕΚ 173Α'/30-9-2010) «περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών», σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ.
7. Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» και της με αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

#### Και έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. οικ.5686/9-1-2013 (ΦΕΚ 22/τ.ΥΟΔΔ/21-1-2013) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής».
2. Την υπ' αριθμ. Οικ.16575/24-1-2013 (ΦΕΚ 223Β'/5-2-2013) Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης Αττικής ο Περιφερειακός Σύμβουλος Σπινδουλίδης Αθανάσιος, στον οποίο μεταβιβάστηκε μεταξύ άλλων και η άσκηση αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) και Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.).
3. Την υπ' αριθμ. 129966/16-12-2011 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/σης Δ9.
4. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/07-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

#### Καθώς και το ιστορικό του έργου:

1. Τη μελέτη του έργου του θέματος που συντάχθηκε από Διεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9).
2. Την από 5-7-2013 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΑΔΑ:ΒΛ4ΡΦ-Ε11), με την οποία το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 085 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) Περιφέρειας Αττικής με κωδικό **2012ΕΠ08500180**.
3. Την υπ' αριθμ. **2873/13-12-2013** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης, η δημοπράτηση και η αποστολή περίληψης για τη δημοσίευση του έργου.
4. Την υπ' αριθμ. **2926/20-12-2013** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία συστήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του έργου.
5. Την υπ' αριθμ. **2867/2-2014** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με 1) την έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου στην εταιρεία «**ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» με ποσοστό μείσης έκπτωσης **50,362%**, η οποία αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά **1.985.516,68 €** και 2) την εξουσιοδότηση της Δ9 για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.
6. Την υπ' αριθμ. **90/26-3-2014** Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.) με την οποία εγκρίθηκε η υπογραφή της σύμβασης του έργου.
7. Τα υπ' αριθμ. 13724/Α111/11-4-2014, 13734/Α111/15-4-2014 και 13747/Α111/22-4-2014 έγγραφα με τα οποία η «**ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» υπέβαλλε στη Δ/ση Δ9 τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά της διακήρυξης του έργου.
8. Το υπ' αριθμ Δ9/11640/16-4-2014 έγγραφο της Δ/σης Δ9 με το οποίο διαβιβάστηκαν στη Διευθύνουσα Υπηρεσία Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. τα στοιχεία και δικαιολογητικά του φακέλου του έργου.
9. Την υπ' αριθμ. 3325/24-4-2014 (ορθή επανάληψη 28-4-2014) πρόσκληση της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. προς την «**ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» για υπογραφή του συμφωνητικού του έργου στις 14-5-2014 προσκομίζοντας βασική εγγύηση 158.295,94 € και πρόσθετη εγγύηση 673.454,25 €.
10. Το υπ' αριθμ. 3995/14-5-2014 έγγραφο της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. με το οποίο παρατείνεται η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού του έργου για τις 28-5-2014, μετά την από 13-5-2014 αίτηση της «**ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**».
11. Την υπ' αριθμ. 5414οικ./24-6-2014 Απόφαση της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. με την οποία κηρύσσεται έκπτωτη η ανάδοχος του έργου «**ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» και με την οποία καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
12. Το από 26-6-2014 αποδεικτικό παραλαβής της υπ' αριθμ. 5414οικ./24-6-2014 Απόφαση Έκπτωσης της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. από την «**ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**».
13. Το υπ' αριθμ. οικ.5881/7-7-2014 έγγραφο της ΔΚΕΣΟ με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ. 14021/Α111/3-7-2014 ένσταση της «**ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**».
14. Το υπ' αριθμ. 5921/8-7-2014 έγγραφο της ΔΚΕΣΟ με το οποίο μας διαβιβάστηκαν οι παρακάτω εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του έργου:
  - Αριθμός 140000004070-7 Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ποσού 158.295,94 €
  - Αριθμός 140000004071-6 Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ποσού 373.454,25 €
  - Αριθμός GRH115750/23-6-2014 Alpha Bank ποσού 300.000,00 €

#### Και επειδή:

1. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 30 του Ν.3669/2008: "...Η έκπτωση κηρύσσεται με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και κατ' αυτής ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλλει ένσταση εντός δέκα (10)

ημερών από την παραλαβή της. Η εμπρόθεσμη υποβολή ένστασης αναστέλλει την επιβληθείσα έκπτωση από τη σύμβαση. Επί της ενστάσεως αποφασίζει οριστικά η προϊσταμένη αρχή".

2. Η «**ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» κατέθεσε εμπρόθεσμα ένσταση κατά της υπ' αριθμ. 5414οικ./24-6-2014 Απόφασης Έκπτωσης της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο..
3. Η «**ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» κατέθεσε τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της έργου, ήτοι βασική εγγύηση 158.295,94 € και πρόσθετη εγγύηση συνολικού ποσού 673.454,25 €.
4. Ελέγχθηκε και αναγνωρίστηκε η γνησιότητα των προσκομισθέντων εγγυητικών επιστολών της «**ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» με το υπ' αριθμ. 2014/13726/8-7-2014 έγγραφο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και το από 8-7-2014 έγγραφο της Alpha Bank.
5. Θεωρούμε ότι εκλείπουν πλέον οι λόγοι έκπτωσης της «**ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» και μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης του έργου.

#### **Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε**

1. Την αποδοχή της υπ' αριθμ. 14021/A111/3-7-2014 ένστασης της «**ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**», αναδόχου του έργου «**ΣΟ-04/13: Συντήρηση στηθαίων ασφαλείας σε περιοχές αρμοδιότητας Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.**», προϋπολογισμού **4.000.000,00 €**, κατά της υπ' αριθμ. 5414οικ./24-6-2014 Απόφασης Έκπτωσης της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο..
2. Την άρση της έκπτωσης της «**ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» που κηρύχθηκε με την υπ' αριθμ. 5414οικ./24-6-2014 Απόφαση της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο..
3. Την άρση έκπτωσης της υπ' αριθμ. 140000002689-6/8-1-14 εγγυητικής επιστολής της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, ποσού 63.320,00 €, που υπέβαλε η «**ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» για την συμμετοχή της στο διαγωνισμό του έργου.
4. Την συνέχιση της διαδικασίας για την υπογραφή συμφωνητικού του έργου.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

1. Την αποδοχή της υπ' αριθμ. 14021/A111/3-7-2014 ένστασης της «**ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**», αναδόχου του έργου «**ΣΟ-04/13: Συντήρηση στηθαίων ασφαλείας σε περιοχές αρμοδιότητας Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.**», προϋπολογισμού 4.000.000,00€, κατά της υπ' αριθμ. 5414οικ./24-6-2014 Απόφασης Έκπτωσης της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο..
2. Την άρση της έκπτωσης της «**ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» που κηρύχθηκε με την υπ' αριθμ. 5414οικ./24-6-2014 Απόφαση της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο..
3. Την άρση έκπτωσης της υπ' αριθμ. 140000002689-6/8-1-14 εγγυητικής επιστολής της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, ποσού 63.320,00 €, που υπέβαλε η «**ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» για την συμμετοχή της στο διαγωνισμό του έργου.
4. Την συνέχιση της διαδικασίας για την υπογραφή συμφωνητικού του έργου «**ΣΟ-04/13: Συντήρηση στηθαίων ασφαλείας σε περιοχές αρμοδιότητας Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.**».

Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κ. Καραθάνος και το αναπληρωματικό μέλος κα Καραϊνδρου δηλώνουν λευκό.

**Η Πρόεδρος**

**Η Γραμματέας**

**Τα Μέλη**

**Στυλιανός Μαριδάκης**

**Βασίλειος Κόκκαλης**

**Γεώργιος Καστρινάκης**

**Δημοσθένης Μπαρούτας**

**Άννα Μεθυμάκη**

**Ιωάννης Αξαρλής**

**Χαράλαμπος Καραθάνος**

**Θάλεια Καραϊνδρου**

**Λιλίκα Βασιλάκου**

**Άννα Τρουλάκη**