



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 776**
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 33^η

Απόφαση υπ' αριθ. 1598/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **11/07/2014**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **08/072014**.

Θέμα 6^ο

Έγκριση 3ου Α.Π.Ε του έργου «Συντήρηση οδών αρμοδιότητας αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων τέως Νομαρχίας Αθηνών – Εργολαβία 1» Προϋπολογισμού 4.500.000,00 € (με το Φ.Π.Α.), αναδόχου ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Γεώργιος Κασρινάκης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Άννα Μεθυμάκη
- Ιωάννης Αξαρχής
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Χρήστος Κουρούσης

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα.:

- Θάλεια Καραϊνδρου

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται εκπρόσωπος της παράταξης «Δύναμης Ζωής».



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Κάκια, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης : 1569/2012 απόφαση Ο.Ε.

Έγκριση Διακήρυξης : 1569/2012 απόφαση Ο.Ε.

Δημοπράτηση : 18-12-2012

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας : 127/2013 απόφαση Ο.Ε.

Προϋπολογισμός: 4.500.000,00 €

Έκπτωση : 49,19 % στις εργασίες και 49% επί του ΓΕ& ΟΕ για τη δαπάνη ασφάλτου και τη δαπάνη απολογιστικών

Υπογραφή Σύμβασης : 11.09.2013

Ποσό Σύμβασης : 2.506.386,41 € με το Φ.Π.Α.

Προθεσμία : Δέκα Πέντε μήνες ήτοι μέχρι 10/12/2014.

Αντικείμενο του έργου : Αφορά εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων (νέοι ασφαλτικοί τάπητες, διαγραμμίσεις κ.λ.π.) σε οδούς στην χωρική αρμοδιότητα της πρώην Νομαρχίας Αθηνών όπως αυτές καθορίζονται στο Φ.Ε.Κ. 1787 Β' / 2007

Πρόσδος Εργασιών: Έχει εκτελεστεί περίπου το 90% των ασφαλικών ταπήτων.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε., με αύξηση από την ολική δαπάνη της σύμβασης κατά 299.994,92 € λόγω αύξησης της δαπάνης ασφάλτου, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Ο 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε :

1.για να προσδιοριστούν οι ποσότητες εργασιών του έργου, όπως αυτές προέκυψαν από επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και από προμετρήσεις των υπολοίπων εργασιών που προβλέπεται να εκτελεστούν στις προς συντήρηση οδούς σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου και τις εντολές που έχουν δοθεί από την Υπηρεσία.

2.για να συμπεριλάβει την αύξηση της Δαπάνης Ασφάλτου (κατά 243.898,31 ευρώ) και του αντιστοίχου ΦΠΑ, η οποία προέκυψε λόγω της σημαντικής αύξησης της τιμής της κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της σύνταξης της μελέτης και της χρονικής περιόδου εκτέλεσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 21/2-10-2008 και 11/27-4-2009 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Τα ποσά του 3ου ΑΠΕ (χωρίς εργολαβικό όφελος, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) αναλύονται παρακάτω:

1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ

Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 100.274,88 €, και παρουσιάζει αύξηση κατά 2.972,64 € από τον 2ο ΑΠΕ και οι ποσότητες των εργασιών προέκυψαν από προμετρήσεις και επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών.

2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.015.342,17 €, και παρουσιάζει μείωση κατά 11.150,27 € από την δαπάνη του 2ου ΑΠΕ και οι ποσότητες των εργασιών προέκυψαν από προμετρήσεις και επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών.

3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 6.156,78 €, και παρουσιάζει αύξηση από την δαπάνη του 2ου ΑΠΕ κατά 2.511,58 € και οι ποσότητες των εργασιών προέκυψαν από προμετρήσεις και επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών.

4. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 165.678,60 €, και δεν παρουσιάζει μεταβολή από την δαπάνη του 2ου ΑΠΕ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Με τον παρόντα ΑΠΕ οι αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων γίνονται μέσα στις ίδιες ομάδες εργασιών, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι δεν απαιτείται έλεγχος επί πλέον – επί έλασσον δαπανών.

Η δαπάνη των εργασιών του 3ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 1.287.452,43 €, η δαπάνη του Γ.Ε & Ο.Ε είναι 231.741,44 € και το σύνολο της δαπάνης των εργασιών με το Γ.Ε & Ο.Ε ανέρχεται στο ποσό των 1.519.193,87 € και παρουσιάζει μείωση κατά 6.685,94 € σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ που οφείλεται στις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών. Η δαπάνη των απρόβλεπτων ανέρχεται στο ποσό των 104.040,32 € και παρουσιάζει αύξηση κατά 6.685,94 € σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ. Η δαπάνη των απολογιστικών εργασιών (δαπάνη ασφάλτου) ανέρχεται στο ποσό των 614.000,00 € και παρουσιάζει αύξηση κατά 243.898,31 €. Η δαπάνη των απολογιστικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.593,15 € και δεν παρουσιάζουν μεταβολή. Η δαπάνη της αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 17.783,50 € και δεν παρουσιάζει μεταβολή. Ο Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 524.770,49 € και παρουσιάζει αύξηση κατά 56.096,61 € από τον 2ο ΑΠΕ η οποία οφείλεται στην αύξηση της δαπάνης ασφάλτου. Το γενικό σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 2.806.381,33 € και παρουσιάζει αύξηση κατά 299.994,92 € από την δαπάνη του 2ου ΑΠΕ και την Συμβατική δαπάνη.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση οδών αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων τέως Νομαρχίας Αθηνών – Εργολαβία 1» Προϋπολογισμού 4.500.000,00 € (με το Φ.Π.Α.), αναδόχου ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση από την αρχική ολική δαπάνη της σύμβασης κατά 299.994,92 € και η οποία οφείλεται σε αύξηση του κονδυλίου για άσφαλτο κατά 243.898,31 €, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 56.096,61 €.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση οδών αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων τέως Νομαρχίας Αθηνών – Εργολαβία 1» Προϋπολογισμού 4.500.000,00 € (με το Φ.Π.Α.), αναδόχου ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση από την αρχική ολική δαπάνη της σύμβασης κατά

299.994,92 € και η οποία οφείλεται σε αύξηση του κονδυλίου για ασφάλτο κατά 243.898,31 €, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 56.096,61 €.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη
Στυλιανός Μαριδάκης
Βασίλειος Κόκκαλης
Γεώργιος Καστρινάκης
Δημοσθένης Μπαρούτας
Άννα Μεθυμάκη
Ιωάννης Αξαρλής
Χαράλαμπος Καραθάνος
Χρήστος Κουρούσης
Θάλεια Καραϊνδρου

Λιλίκα Βασιλάκου

Άννα Τρουλάκη