



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 8^η

Απόφαση υπ' αριθ. 176/2015

Στην Αθήνα, σήμερα στις **02/02/2015**, ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **28/01/2015**.

Θέμα 2^ο

Έγκριση 5ου Α.Π.Ε του έργου: «ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΩΝ: ΑΘΗΝΑΣ – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ», Προϋπολογισμού: 3.980.798,32 €, Αναδόχου: ΘΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. (εξ αναβολής)

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Αλεξίου Αθανάσιος

Τα αναπληρωματικά μέλη:


- Δημάκος Δημήτρης
- Τσούπρα Ιωάννα
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Αθανασιάδης Παναγιώτης
- Σαπουνά Αγγελική
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στον κ. Λυμπέρη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν3852/2010 (ΦΕΚ 87 α'/7.6.2010) « Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης ... Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το ΠΔ 145/2010 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 44403/2011 για την « Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής»
3. Το ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26^Α /31.1.2013) « Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν3316/2005» και της σχετικής εγκυκλίου 6 /13 του Υπ. Εσωτερικών
4. Το Ν3669/2008 « Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» όπως ισχύει σήμερα

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Απόφαση έγκρισης μελέτης	58/06-04-2009 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Σαρωνίδας.
2. Προγραμματική Σύμβαση	29-09-2009 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Κοινότητας Σαρωνίδας
3. Απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών	2619/03-06-2010 Απόφαση Δ.Δ.Ε. Περ. Αττικής
4. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης	3.980.798,32 €
5. Ημερομηνία Δημοπράτησης	29-06-2010
6. Απόφαση έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας	οικ. 4235/3-8-2010 Απόφ. Δ.Δ.Ε. Περιφ. Αττικής
7. Ημερομηνία κατάρτισης σύμβασης	18-11-2010
8. Ποσό συμφωνητικού (συμπ. αναθ. & Φ.Π.Α.)	1.767.609,47 €
9. Λήξη συμβατικής προθεσμίας	12-11-2011
10. Χρηματοδότηση	Επιχειρησιακό πρόγραμμα < Αττική 2007-2013>
11. 1 ^η Παράταση προθεσμίας Περαιώσης	220ημ-19/06/12
12. 2 ^η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης	376 ημ-30/06/13
13. Βεβαίωση περαίωσης εργασιών.	30-6-13
14. Ειδική διαταγή για μείωση της αμοιβής του αναδόχου	υπ' αριθμ. 78/14 ΔΕΚΕ
15. Τήν Γνωμοδότηση ΣΔΕΠΑ.	Την 18 ^η Πράξη της 2 ^{ης} συνεδρίας 13-3-2014.
16. Απόφαση Έγκρισης 4ου Α.Π.Ε.	υπ' αριθμ. 265/26-03-14 ΔΕΚΕ
17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής	υπ' αριθμ. 135824/08-08-14 ΔΤΕ ΑΔΑ : ΩΡΦΖ7Λ7 – 8ΚΤ

II. 5^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 5ος Α.Π.Ε, συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

1. Τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν με το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής .
2. Τη διαμόρφωση της Τελικής Δαπάνης όπως προκύπτει μετά την έγκριση των θετικών ζημιών ή σύμφωνα με τις αποφάσεις της Δ.Ε.Κ.Ε. 413/07-06-2012 & 213/ 06-03-2013.

III. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Η ανάλωση των επί έλασσον δαπανών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα με την παράγραφο 4 του άρθρου 57 του Ν 36669/08 όπως ισχύει .

Και επειδή

Α) Ο παρών 5^{ος} ΑΠΕ συνετάγη για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση

Β) Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και η χρήση των επί έλασσον δαπανών είναι εντός των προβλεπομένων από τη νομοθεσία ορίων .

Γ) Η διαμόρφωση της Τελικής Δαπάνης όπως προκύπτει μετά την έγκριση των θετικών ζημιών με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με ΑΔΑ :ΩΜΟΜΦ-ΙΙ8 που εγκρίνεται η πίστωση του κονδυλίου , σύμφωνα με τις αποφάσεις της Δ.Ε.Κ.Ε. 413/07-06-2012 & 213/ 06-03-2013.

Δ) Στο παρόντα 5^ο Α.Π.Ε έχει συμπεριληφθεί μείωση της αμοιβής του Αναδόχου λόγω αυξομειώσεων των ποσοτήτων από τον εγκεκριμένο 4^ο Α.Π.Ε. στην μεν αρχική σύμβαση κατά 3.881,78 € και από την 1^η ΣΣΕ κατά 254,88 € συνολικά δηλαδή κατά 4.136,66 €.

Ε) Η δαπάνη της **αρχικής σύμβασης** ,μετά την μείωση αμοιβής του αναδόχου, από **1.759.214,54 €** διαμορφώνεται με τον παρόντα 5^ο Α.Π.Ε στο ποσόν των **1.755.332,76 €**.Τ.Ε στο

ποσόν των **280.227,70€** δηλαδή με μεταβολή αυξημένη κατά **80.227,70€** , ποσό που αντιστοιχεί στην δαπάνη των θετικών ζημιών όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Ζ) Με το με αριθμό πρωτ 5535/ 16-12-2014 έγγραφο της η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή διατυπώνει την σύμφωνη γνώμη .

Η) Η υπ' αριθμ. 13 γνωμοδότηση ΣΔΕΠΑ της 18^{ης} συνεδρίας στις 17/12/2014 για την διαχείριση των επί έλλασον δαπανών .

Ι) Η με αριθ πρωτ. 969/17-12-2014 εισήγηση Δ.Ε.Κ.Ε.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 5^{ου} ΑΠΕ για το έργο: «**Συλλεκτήρες ομβρίων οδών Αθηνάς –Κεφαλληνίας – Ζακύνθου Κοινότητας Σαρωνίδας**» συνολικής δαπάνης **2.035.560,46 €** με αύξηση από τον 4^ο Α.Π.Ε εγκριθείσης δαπάνης κατά το ποσόν των **76.345,91€** ,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την αναβολή του θέματος και την προώθηση του ζητήματος στο Νομικό Γραφείο Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων για γνωμάτευση.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

Στεργίου Ιωάννα

Μπαλάφας Γεώργιος

Αλεξίου Αθανάσιος

Δημάκος Δημήτρης

Τσούπρα Ιωάννα

Δανάκος Χριστόφορος