



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: **213 20 63 776**  
**213 20 63 537**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 84<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθ. 2718/2015**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **29/12/2015**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **09:30π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 251503 πρόσκληση, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 23/12/2015.

**Θέμα 14<sup>ο</sup>**

Έγκριση του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. όσον αφορά στην αύξηση της δαπάνης κατά 6.508,37€, που οφείλεται σε τόκους υπερημερίας λόγω καθυστέρησης εξόφλησης της 2<sup>ης</sup> και 3<sup>ης</sup> πιστοποίησης του έργου «**Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου Ύδρας**», προϋπολογισμού μελέτης 900.000,00€ (με Φ.Π.Α.), αναδόχου Κ/ξίας Ιάσων Γκαζιάνης – Κίμων Γκαζιάνης. (**από αναβολή**).

**Παρόντες:**

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Σαπουνά Αγγελική
- Καράμπελας Κωνσταντίνος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Τσούπρα Ιωάννα
- Λεβέντη Αγγελική

**Απόντες:**

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χιωτόπουλος Σωτήριος.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος αρχικά ενημερώνει τα μέλη της Ο.Ε. για την προσέλευση του κ. Καράμπελα και στη συνέχεια δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

**Έχοντας υπόψη:**

1. Τον Ν. 3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010)
2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012).
3. Το με αρ. 145/27-12-2010 Π.Δ. «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής».

4. Την με αριθ. 44403/20-10-2011 Υ.Α. «Έγκριση τροποποίησης του οργανισμού εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ Β'2494/04-11-2011).
5. Το Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων (ΚΔΕ)».
6. Το Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
7. Το Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α'90/18-4-2013).
8. Το Π.Δ. 7/2013 "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
9. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών».
10. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές.
11. Το από 13-11-2013 εργολαβικό συμφωνητικό του υπόψη έργου ποσού 518.832,07 € με Φ.Π.Α.
12. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και το φάκελο του έργου, σύμφωνα με τα οποία η προθεσμία εκτέλεσης του έργου έληξε την 13-08-2014.
13. Την με αρ. 74/17-01-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση «με αναθεώρηση» της 2<sup>ης</sup> τμηματικής προθεσμίας του έργου του θέματος κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι μέχρι 12-02-2014.
14. Τις κάτωθι εγκρίσεις παρατάσεων της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος: την με αρ. 1839/01-08-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, την με αρ. 188835/10-10-2014 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων, την με αρ. 240925/10-12-2014 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων, την με αρ. 2590/17-12-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, την με αρ. 12713/27-01-2015 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων, την με αρ. 637/18-03-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, την με αρ. 108941/29-05-2015 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων, την με αρ. 1330/17-06-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, την με αρ. 1956/25-09-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με καταληκτική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 30-12-2015.
15. Την από 23-09-2014 ειδική όχληση του αναδόχου.
16. Το με αρ. πρωτ. 203062/20-10-2014 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων, σχετικά με την έγκαιρη κατάθεση από τον ανάδοχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή του λογαριασμού.
17. Την από 23-10-2014 ειδική έγγραφη δήλωση του αναδόχου για διακοπή των εργασιών και την με αρ. 208327/24-10-2014 απόφαση της Δ/νουςας Υπηρεσίας, με την οποία έγινε η αποδοχή της ανωτέρω ειδικής δήλωσης διακοπής των εργασιών.
18. Το με αρ. πρωτ. 217688/6-11-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών έργων Π.Ε. Νήσων, με το οποίο η Υπηρεσία διαβίβασε στη Δ/ση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων πίνακα με τις εκτιμήσεις των απαιτούμενων ποσών για την πληρωμή των λογαριασμών των έργων της για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2014 και για το 2015, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι πιστώσεις για το εν λόγω έργο.
19. Το με αρ. πρωτ. 217825/10-11-2014 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων, με το οποίο διαβίβασε το ανωτέρω αναφερόμενο με αρ. πρωτ. 217688/6-11-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών έργων Π.Ε. Νήσων στη Γενική Δ/ση Οικονομικών της Περιφέρειας και στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών
20. Την από 28-11-2014 ειδική όχληση και ειδική έγγραφη δήλωση του αναδόχου για διακοπή των εργασιών και την με αρ. 235168/04-12-2014 απόφαση της Δ/νουςας Υπηρεσίας, με την οποία έγινε η αποδοχή της ανωτέρω ειδικής δήλωσης διακοπής των εργασιών.
21. Το με αρ. πρωτ. 240617/08-12-2014 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων, σχετικά με την έγκαιρη κατάθεση από τον ανάδοχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή του λογαριασμού.

22. Το με αρ. πρωτ. 23225/05-02-2015 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων για την αδυναμία αποστολής του 3<sup>ου</sup> λογαριασμού στην ΥΔΕ, επειδή δεν έχει εγγραφεί πίστωση για το έργο στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2015.
23. Το με αρ. πρωτ. 54834/13-3-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών έργων Π.Ε. Νήσων, με το οποίο η Υπηρεσία διαβίβασε στη Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών πίνακα με τα έργα που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα τις Περιφέρειας και τις αντίστοιχες πιστώσεις που υπολείπονται, προκειμένου να περιληφθούν στην 3<sup>η</sup> τροποποίηση του προϋπολογισμού.
24. Το με αρ. πρωτ. 105329/26-05-2015 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού Π.Ε. Νήσων, με το οποίο ενημέρωσε ότι η ανάδοχος Κ/Ξ μπορεί να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό του 3<sup>ου</sup> λογαριασμού από τις 20-05-2015.
25. Την από 27-05-2015 ειδική όχληση και ειδική έγγραφη δήλωση του αναδόχου για διακοπή των εργασιών και την με αρ. 108939/28-05-2015 απόφαση της Δ/νουςας Υπηρεσίας, με την οποία έγινε η αποδοχή της ανωτέρω ειδικής δήλωσης διακοπής των εργασιών.
26. Το με αρ. πρωτ. 169448/24-09-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών έργων Π.Ε. Νήσων, με το οποίο διαβίβασε στη Δ/ση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων τον από 03-09-2015 υποβληθέντα 5<sup>ο</sup> λογαριασμό του έργου του θέματος, που αφορά στην πληρωμή τόκων υπερημερίας.
27. Το με αρ. πρωτ. 184300/05-10-2015 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων για την επιστροφή του 5<sup>ου</sup> λογαριασμού του έργου του θέματος.
28. Το από 06-10-2015 πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, με το οποίο η επιτροπή συμφώνησε με την 5<sup>η</sup> εντολή πληρωμής του έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η αύξηση της δαπάνης του έργου θα εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
29. Τον 3ο Α.Π.Ε. του υπόψη έργου, καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει, όπως συντάχθηκαν από την Δ/νουςα Υπηρεσία.

## **Ε Π Ε Ι Δ Η**

1. Ο 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε για να περιλάβει της αύξηση της δαπάνης που οφείλεται στους τόκους υπερημερίας λόγω καθυστέρησης εξόφλησης της 2<sup>ης</sup> και 3<sup>ης</sup> πιστοποίησης του έργου του θέματος και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.
2. Το συμβατικό αντικείμενο του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 6.508,37€.
3. Δεν υπάρχει ανάλωση «επί έλασσον δαπανών», του άρθρου 57 του Ν3669/2008 και επομένως δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου η οποία προβλέπεται στην παρ.4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08.
4. Σύμφωνα με το αρ. 53 παρ. 9 του Ν.3669/2008 «*Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του διμήνου από την υποβολή του, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από την ημερομηνία υποβολής της, τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 38 Α΄) και ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη διευθύνουςα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση*».
5. Σύμφωνα με τη νομολογία του αρ. 40 του Π.Δ. 609/85 (Δ.Εφ.ΑΘ. 836/91 Δ.Δ. 4, 409, Δ.Εφ.ΑΘ. 888/90 Δ.Δ. 1990, 1371), απαιτείται απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής περί αναγνώρισης των τόκων υπερημερίας.
6. Η 2η εντολή πληρωμής και 2η πιστοποίηση υποβλήθηκε την 21-07-2014 και εγκρίθηκε την 30-07-2014. Στις 23-09-2014 ο ανάδοχος υπέβαλε ειδική όχληση και στις 23-10-2014 υπέβαλε ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών λόγω καθυστέρησης της πληρωμής του 2ου λογαριασμού, η οποία έγινε αποδεκτή από τη Δ/νουςα Υπηρεσία με την με αρ. πρωτ. 208327/24-10-2014 απόφαση. Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 203062/20-10-2014 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων, ο ανάδοχος είχε καταθέσει έγκαιρα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του λογαριασμού. Ο 2<sup>ος</sup> λογαριασμός εξοφλήθηκε την 06-11-2014, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 215946/05-11-2014 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού Π.Ε. Νήσων.
7. Η 3η εντολή πληρωμής και 3η πιστοποίηση υποβλήθηκε την 12-09-2014 και εγκρίθηκε την 01-10-2014. Στις 28-11-2014 ο ανάδοχος υπέβαλε ειδική όχληση και ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών λόγω καθυστέρησης της πληρωμής του 3ου λογαριασμού, η οποία έγινε αποδεκτή από τη Δ/νουςα Υπηρεσία με την με αρ. πρωτ. 235168/04-12-2014

απόφαση. Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 240617/08-12-2014 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων, ο ανάδοχος είχε καταθέσει έγκαιρα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του λογαριασμού.

Η καθυστέρηση στην πληρωμή του λογαριασμού οφείλεται αφενός στην καθυστέρηση στην συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία συγκροτήθηκε την 9-12-2015 με την με αρ. 243956/09-12-2014 απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, και αφετέρου διότι δεν είχαν μεταφερθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2015.

Με την 58/26-02-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε δαπάνη 188.199,25€, η οποία αντιστοιχεί στο ποσό του 3<sup>ου</sup> λογαριασμού. Ο 3<sup>ος</sup> λογαριασμός εξοφλήθηκε την 20-05-2015, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 105329/26-05-2015 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού Π.Ε. Νήσων.

8. Η από 03-09-2015 υποβληθείσα 5<sup>η</sup> πιστοποίηση ποσού 6.508,37€ αφορά αποκλειστικά σε τόκους υπερημερίας, λόγω της καθυστέρησης στην πληρωμή των 2<sup>ης</sup> και 3<sup>ης</sup> πιστοποιήσεων. Ο πίνακας επιτοκίων της ΕΚΤ και ο πίνακας υπολογισμού των τόκων είναι συνημμένα στην υπόψη 5<sup>η</sup> πιστοποίηση.
9. Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους της Περιφέρειας Αττικής και είναι εγγεγραμμένο στο Π.Ε.Ε. με ΚΑΕ 9777.08.001 με εγκεκριμένες πιστώσεις για το 2015 ύψους 470.312,57 ευρώ, σύμφωνα με την με αρ. 210/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής.

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

Την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. όσον αφορά στην αύξηση της δαπάνης κατά 6.508,37€, που οφείλεται σε τόκους υπερημερίας λόγω καθυστέρησης εξόφλησης της 2<sup>ης</sup> και 3<sup>ης</sup> πιστοποίησης του έργου «**Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου Ύδρας**», προϋπολογισμού μελέτης 900.000,00€ (με Φ.Π.Α.), αναδόχου Κ/ξίας Ιάσων Γκαζιάνης – Κίμων Γκαζιάνης.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,  
η Οικονομική Επιτροπή  
**κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

- A) Την έγκριση αύξησης της δαπάνης του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. κατά 6.508,37€ (έξι χιλιάδες πεντακόσια οκτώ ευρώ και τριάντα επτά λεπτά), του έργου: «**Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου Ύδρας**», προϋπολογισμού μελέτης 900.000,00€ (με Φ.Π.Α.), αναδόχου Κ/ξίας Ιάσων Γκαζιάνης – Κίμων Γκαζιάνης.
  - B) Να καλέσει την Δ/ση Τεχνικών Έργων και τη Δ/ση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων σε συνεργασία, να υποβάλλουν αναλυτικό και πλήρως τεκμηριωμένο Υπόμνημα για τις αιτίες της καθυστέρησης εξόφλησης της 2<sup>ης</sup> και 3<sup>ης</sup> Πιστοποίησης.
  - Γ) Οι παραμένουσες στο τέλος του 2015 ανεξόφλητες Πιστοποιήσεις να ενταχθούν με μέριμνα της Δ/σης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων στο 02 σκέλος του Προϋπολογισμού του 2016 στην 1<sup>η</sup> Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράμπελας δηλώνει λευκό.

**Ο Πρόεδρος**

**Καραμάνος Χρήστος**

**Τα Μέλη**

**Στεργίου Ιωάννα**

**Μπαλάφας Γεώργιος**

**Δημάκος Δημήτρης**

**Σαπουνά Αγγελική**

**Καράμπελας Κωνσταντίνος**

**Τσούπρα Ιωάννα**

**Λεβέντη Αγγελική**