



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 776**
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 84^η

Απόφαση υπ' αριθ. 2729/2015

Στην Αθήνα, σήμερα στις **29/12/2015**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **09:30π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 251503 πρόσκληση, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 23/12/2015.

Θέμα 13^ο

Έγκριση αύξησης δαπάνης της σύμβασης όπως περιλαμβάνεται στον 5ο Α.Π.Ε. του έργου: «Εργασίες συντήρησης, επέκτασης υφιστάμενου δικτύου ομβρίων και αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε Δήμους της Περιφέρειας Αττικής», εργολαβία ΑΠ 71/10 προϋπολογισμού:907.500,00€(με Φ.Π.Α.)

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Σαπουνά Αγγελική

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Τσούπρα Ιωάννα
- Λεβέντη Αγγελική

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρήη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στην κα. Δεληγιώργη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Για το έργο του θέματος θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

• **ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

- ❖ Η διάθεση πίστωσης για ποσό 907.500,00€, ήτοι 546.794,00€ για εργασίες, 98.423,00€ για ΓΕ & ΟΕ, 96.783,00€ για απρόβλεπτα, 8.000,00 € για αναθεώρηση και 157.500,00,00€ για ΦΠΑ εγκρίθηκε με την Δ10/21432/02-06-2010 απόφαση του ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ για την εκτέλεση των εργασιών του έργο με αριθμό 1995 ΣΕ 07210001 της ΣΑΕ 072/1.

- ❖ Η έγκριση των συμβατικών τευχών του έργου έγινε με την Δ10/21586/οικ/22-06-2010 απόφαση της Δ10/ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
- ❖ Η δημοπρασία έγινε την 27-07-2010 και σύμφωνα με την Δ10/22095/16-09-2010 απόφαση του ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΜΠΑΛΑΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ με έκπτωση 40%.
- ❖ Το συμφωνητικό του έργου για 445.200,00 € (εργασίες και απρόβλεπτα) υπογράφηκε την 09-12-2010, η δε δαπάνη για αναθεώρηση ανέρχεται σε 4.800,00€ και ο ΦΠΑ 103.500.00€(23%).
- ❖ Επιβλέπων του έργου ορίστηκε με την υπ' αριθμό πρωτ. οικ2585Φ.ΑΠ71/10/08-12-2010 απόφαση Δ.Κ.Υ.Ε. ο Δημήτρης Τσίκνας Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με Δ' β.
- ❖ Η αρχική προθεσμία του έργου έληγε την 09-12-2011.
- ❖ Με την υπ' αριθμ.1368/2011 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση του έργου έως την 02-05-2012.
- ❖ Με την υπ' αριθμ. 560/2012 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρεια Αττικής εγκρίθηκε παράταση του έργου έως την 02-05-2013.
- ❖ Με την υπ' αριθμ. 767/2013 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρεια Αττικής εγκρίθηκε παράταση του έργου έως την 02-08-2013.
- ❖ Με την υπ' αριθ. Πρωτ. 1348/31-8-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- ❖ Με την υπ' αριθ. Πρωτ. Δ10/23972/16-07-2013 απόφαση της Δ10 της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- ❖ Με την υπ' αριθμ. Πρωτ.6610/02-08-2013 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών βεβαιώθηκε η ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.
- ❖ Με την υπ' αριθ. Πρωτ. Δ10/24162/06-09-2013 απόφαση της Δ10 της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ.
- ❖ Με το με αρ. πρωτ. 6687/24-09-2013 έγγραφό μας εγκρίθηκε η τελική επιμέτρηση του έργου.
- ❖ Με την υπ' αριθ. Πρωτ. Δ10/24620/09-12-2013 απόφαση της Δ10 της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο 4^{ος} ΑΠΕ.
- ❖ Με την από 9-4-2012 Συλλογική Απόφαση ΕΠ 085, ΤΡΟΠ 0 του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας όπως τροποποιήθηκε με την από 30-7-2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, η εργολαβία του θέματος χρηματοδοτείται από το ενάρημο έργο 2012ΕΠ08500105 της ΣΑ ΕΠ 085.

- **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Με το έργο υλοποιήθηκαν οι εξής εργασίες:

- Κατασκευή πασσαλότοιχου με 39 πασσάλους τυπικής διατομής 100εκ. ύψους 6 περίπου μέτρων , ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω διάβρωση στα πρανή του Κηφισού στην οδό Θήρας στο Δήμο Μεταμόρφωσης
- Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής, αγωγών σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων , κατασκευή μικροτμημάτων αγωγών ομβρίων και αποκατάσταση ζημιών σε ρέματα, τεχνικά σε περιοχές της Αττικής. Εργασίες εκσκαφών για την διάνοιξη της οδού προσπέλασης των μηχανημάτων έργου στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών.
- Εργασίες για την εκτροπή του ποταμού Κηφισού.
- Εργασίες κατασκευής τοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα.
- Εργασίες τοποθέτησης τσιμεντοσωλήνων D800 και σωλήνων PVC D630.
- Εργασίες κατασκευής φρεατίων επισκέψεως.

- Εργασίες κατασκευής επιχωμάτων σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής.
 - Εργασίες για την προστασία του πρानού στο ποταμό Κηφισό στην οδό Λάμπρου Κατσώνη.
 - Εργασίες κατασκευής φρεατίων υδροσυλλογής, αγωγών σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων , κατασκευή μικρομημάτων αγωγών ομβρίων και αποκατάσταση ζημιών σε ρέματα, τεχνικά σε περιοχές της Αττικής. Εργασίες εκσκαφών για την διάνοιξη της οδού προσπέλασης των μηχανημάτων έργου στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών.
 - Εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης συρματοκιβωτίων έμπροσθεν των πασσάλων
- Το έργο έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με την αριθμ πρωτ. 6610/2-8-2013 βεβαίωση περαίωσης εργασιών από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Κ.Υ.Ε.).

• **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 5^{ου} Α.Π.Ε.**

Ο 5^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94 τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2372/96 καθώς επίσης και τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85, και τον Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Δημ. Έργων», όπως ισχύει.

Υποβλήθηκε στη Δ/ση Δ10 από την Δ.Κ.Υ.Ε. (Δ/σα Υπηρεσία) και περιλαμβάνει τη δαπάνη του από 24-10-2014 πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από τη θεομηνία στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2014 συνολικής δαπάνης 4.674,60€ πλέον Φ.Π.Α..

Το έργο έχει περαιωθεί και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της προσωρινής παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής.

Οι μεταβολές που παρατηρούνται στο σχέδιο του 5^{ου} Α.Π.Ε. φαίνονται παρακάτω:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 5^{ου} Α.Π.Ε

Η δαπάνη του 5^{ου} Α.Π.Ε. αναλυτικά είναι :

	Δαπάνη 4 ^{ου} Α.Π.Ε. (€)	Δαπάνη προτεινόμενου 5 ^{ου} Α.Π.Ε. (€) (τακτοποιητικού)	Διαφορές Δαπάνη προτεινόμενου 5 ^{ου} Α.Π.Ε. από Δαπάνη εγκεκριμένου 4 ^{ου} Α.Π.Ε. (€)
Δαπάνη εργασιών	377.247,32	377.247,32	0
18% ΓΕ&ΟΕ	67.904,52	67.904,52	0
ΣΥΝΟΛΟ	445.151,84	445.151,84	0
Απρόβλεπτες δαπάνες	48,16	48,16	0
Σύνολο	445.200,00	445.200,00	0
Αναθεώρηση	4.800,00	4.800,00	0
Σύνολο	450.000,00	450.000,00	0
Φ.Π.Α. 23%	103.500,00	103.500,00	0
Σύνολο	553.500,00	553.500,00	0
Δαπάνη του από 25-01-2013 πρωτοκόλλου διαπίστωσης ζημιών από θεομηνία που εγκρίθηκε με την	15.822,03	15.822,03	0

	αριθμ 55219/45179/αίτηση θεραπείας/6-9-2013 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης			
Πρωτόκολλο θεομηνίας	Δαπάνη του από 9- 4-2013 πρωτοκόλλου διαπίστωσης ζημιών από θεομηνία που εγκρίθηκε με την αριθμ Δ10/23686/16-4- 2013 Απόφαση	23.527,42	23.527,42	0
Πρωτόκολλο θεομηνίας που εγκρίθηκε με την αριθμ Δ10/26214/27-04-2015 απόφαση			4.674,60	4.674,60
Φ.Π.Α.	23%	9.050,37	10.125,53	1.075,16
Τελικό Σύνολο		601.899,82	607.649,58	5.749,76

Και επειδή:

1. Ο 5^{ος} ΑΠΕ υποβλήθηκε στη Δ/νση Δ10 από την Δ.Κ.Υ.Ε. (Δ/σα Υπηρεσία) για να συμπεριλάβει τη δαπάνη του πρωτοκόλλου διαπίστωσης ζημιών από τη θεομηνία στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2014.
2. Το από 3-2-2015 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από θεομηνία, όπως συντάχθηκε από την επιτροπή, εγκρίθηκε με την αριθμ Δ10/26214/27-04-2015 Απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν3669/08.
3. Ο ανάδοχος υπέγραψε τον 5^ο Α.Π.Ε. χωρίς επιφύλαξη.
4. Ο 5^{ος} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε συνολική δαπάνη 607.649,58€ εκ των οποίων ποσό 445.151,84€. για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε), απρόβλεπτες δαπάνες 48,16 € , αναθεώρηση 4.800,00€. δαπάνη από τα πρωτόκολλα διαπίστωσης ζημιών 15.822,03€, 23.547,42€ και 4.674,60€ και δαπάνη 113.625,53 Φ.Π.Α., ήτοι με υπέρβαση από τον τελευταίο εγκεκριμένο 4^ο Α.Π.Ε. κατά 5.749,76€.
5. Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2012ΕΠ08500105 της ΣΑ ΕΠ 085 όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της αύξησης της δαπάνης της σύμβασης που οφείλεται στο από 3-2-2015 πρωτόκολλο διαπίστωσης ζημιών από θεομηνία, όπως περιλαμβάνεται στον 5^ο Α.Π.Ε. του έργου: «Εργασίες συντήρησης, επέκτασης υφιστάμενου δικτύου ομβρίων και αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε Δήμους της Περιφέρειας Αττικής», εργολαβία ΑΠ 71/10, συνολικής δαπάνης 607.649,58€ εκ των οποίων ποσό 445.151,84€. για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε), απρόβλεπτες δαπάνες 48,16 € , αναθεώρηση 4.800,00€. δαπάνη από τα πρωτόκολλα διαπίστωσης ζημιών 15.822,03€, 23.547,42€ , 4.674,60€ και δαπάνη 113.625,53 Φ.Π.Α., ήτοι με υπέρβαση από τον τελευταίο εγκεκριμένο 4^ο Α.Π.Ε. κατά 5.749,76€.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της.
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της αύξησης της δαπάνης της σύμβασης που οφείλεται στο από 3-2-2015 πρωτόκολλο διαπίστωσης ζημιών από θεομηνία, όπως περιλαμβάνεται στον 5^ο Α.Π.Ε. του έργου: «Εργασίες συντήρησης, επέκτασης υφιστάμενου δικτύου ομβρίων και αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε Δήμους της Περιφέρειας Αττικής», εργολαβία ΑΠ 71/10, συνολικής δαπάνης 607.649,58€ εκ των οποίων ποσό 445.151,84€ για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε), απρόβλεπτες δαπάνες 48,16 € , αναθεώρηση 4.800,00€. δαπάνη από τα πρωτόκολλα διαπίστωσης ζημιών 15.822,03€, 23.547,42€ , 4.674,60€ και δαπάνη 113.625,53 Φ.Π.Α., ήτοι με υπέρβαση από τον τελευταίο εγκεκριμένο 4^ο Α.Π.Ε. κατά 5.749,76€.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

**Στεργίου Ιωάννα
Μπαλάφας Γεώργιος
Δημάκος Δημήτρης
Σαπουνά Αγγελική
Τσούπρα Ιωάννα
Λεβέντη Αγγελική**