



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 21^η

Απόφαση υπ' αριθ. 1006/2019

Στην Αθήνα, σήμερα στις **11-04-2019**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **09:30 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **101481** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **09-04-2019**.

Η επιτροπή συνεδριάζει εκτάκτως λόγω του έκτακτου χαρακτήρα του παρακάτω θέματος καθώς έχει ζητηθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να προσκομιστεί η σχετική απόφαση έως την Παρασκευή 12/4/2019.

Θέμα 4^ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Καθαρισμού Λυμάτων Δήμου Σπετσών», συμβατικής δαπάνης 14.267.464,11€ πλέον Φ.Π.Α., (Αναδόχου Κ/ξίας ΑΑΓΗΣ Α.Ε –ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε.)

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Σαπουνά Αγγελική
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Χρυσικός Φώτιος
- Νερούτσου Μαρία
- Τσούπρα Ιωάννα
- Μεταξά Ειρήνη


Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αλεξίου Αθανάσιος
- Δημάκος Δημήτριος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Τζίβα Αιμιλία
- Βρύνα Φωτεινή
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά Δημητροπούλου.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. Μοσχολέα ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη,

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Τον ισχύοντα οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β'1661/11-05-2018).
4. Το Π.Δ. υπ' αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών»
6. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων».
7. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
8. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
9. Την από 29-6-2011 Προγραμματική Σύμβαση, όπως τροποποιήθηκε στις 13-07-2015.
10. Το από 07/04/2014 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 17.548.980.86 € με το Φ.Π.Α.
11. Την με αρ. 171089/31-08-2011 (Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ» με κωδικό MIS 340029 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη», της οποίας 1ο υποέργο είναι το έργο του θέματος.
12. Το με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΚΣΤ ΕΠΚΑ/188798/100992/9547/23-10-2013 έγγραφο της ΚΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με το οποίο διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την κατασκευή του έργου.
13. Το με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/186052/109802/4427/31-07-2014 έγγραφο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων με το οποίο διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την κατασκευή του έργου.
14. Το με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΔ.ΑΤΤΙΚΗΣ/304273/176923/1119/25-11-2014 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς & Νήσων με το οποίο διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την κατασκευή του έργου.
15. Την υπ' αρ. 3517/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περ. Αττικής σύμφωνα με την οποία χορηγήθηκε παράταση μέχρι και τις 30/06/2020 συμπεριλαμβανομένης και της δμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας
16. Τις γενικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
17. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1^{ου} Α.Π.Ε.) του υπόψη έργου που συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

α) αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, οι οποίες οφείλονται σε εγκεκριμένες επιμετρήσεις, στη διαπίστωση πραγματικών στοιχείων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου (αυξημένο ποσοστό βραχιδών προϊόντων εκσκαφής σε σχέση με την μελέτη και αντίστοιχα μειωμένο ποσοστό γαιωδών), καθώς και σε σφάλματα της προμέτρησης και οι οποίες είναι απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

β) αυξήσεις ποσοτήτων που προέκυψαν, από την ανάγκη κατασκευής πρόσθετου τμήματος δευτερεύοντος δικτύου για τη σύνδεση των ιδιοκτησιών, στα τμήματα του δικτύου όπου ο αγωγός οδεύει, σύμφωνα με την μελέτη, κάτω από τη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα. Ο αγωγός της μελέτης στα σημεία αυτά κρίθηκε απαραίτητο να εγκιβωτισθεί σε σκυρόδεμα για επίτευξη στεγανότητας προς αποφυγή εισροής θαλάσσιου ύδατος.

γ) το **1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών** (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), το οποίο περιέχει σαράντα εννέα (49) νέες τιμές που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Συγκεκριμένα στο 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. περιλαμβάνονται οι τιμές των εξής νέων εργασιών:

- Λιθορριπές προστασίας κοίτης με λίθους διαστάσεων 5cm - 20cm.
- 25** Δομικά πλέγματα..
- 26** Χαλυβδοσωλήνα Φ400.
- 27** Χυτοσιδηρά σέλα διαμέτρου 140/50mm.
- 28** Χυτοσιδηρά σέλα διαμέτρου 315/50mm.
- 29** Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες.
- 30** Σέλα ΡΕ διαμέτρου 140/50mm.
- 31** Σέλα ΡΕ διαμέτρου 315/50mm.
- 32** Λαιμός ΡΕ διαμέτρου DN50.
- 33** Χυτοσιδηροί σύνδεσμοι GIBAULT διαμέτρου 140mm.
- 34** Χυτοσιδηροί σύνδεσμοι GIBAULT διαμέτρου 315mm.
- 35** Γωνίες πολυαιθυλενίου (HDPE) 90°DN50.
- 36** Γωνίες πολυαιθυλενίου (HDPE) 45°DN50.
- 37** Σωλήνα πολυαιθυλενίου (HDPE) DN50/PN 10 atm.
- 38** Σωλήνα πολυαιθυλενίου DN 200 mm/PN 16 atm (1^ο ΠΝΤ/16)
- 39** Σωλήνα πολυαιθυλενίου DN 32 mm/PN 16 atm (1^ο ΠΝΤ/27)
- 40** Διάφορα μικρουλικά χυτοσιδηρά και πολυαιθυλενίου (1^ο ΠΝΤ/17 έως 1^ο ΠΝΤ/40)
- Μεταφορές με αυτοκίνητο προϊόντων εκσκαφών.
- Διαφορά τιμής θαλάσσιας μεταφοράς.
- Φρεατοπάσσαλοι Φ 0,60μ.
- Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες.

δ) Τις εργασίες της **1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης** (Σ.Σ.) του έργου, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων, που δεν ίσχυαν κατά την υποβολή της προσφοράς, δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση και οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, ειδικότερα:

Μετά την έναρξη των εργασιών του έργου, η Αρχαιολογία Νεότερων Μνημείων, η οποία εκ του νόμου επιβλέπει των κατασκευών του έργου, βάσει μνημονίου συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής, απαίτησε την υπογειοποίηση των εννέα από τους δώδεκα οικίσκους των αντλιοστασίων. Για την υπογειοποίηση αυτή απαιτείται σύνταξη μελέτης των αντλιοστασίων υπό τις νέες συνθήκες καθώς και διενέργεια γεωτεχνικής έρευνας στις νέες θέσεις υπογειοποίησης. Και οι απαιτούμενες εργασίες (ως περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση) αφορούν κυρίως σε κατασκευή φρεατοπασάλων, εργασίες στεγάνωσης των υπογειοποιημένων κατασκευών, ενίσχυση των πλακών και των τοιχείων επιπλέον εκσκαφές και μεταφορές, εργασίες Η/Μ στις νέες συνθήκες κλπ.

Συνεπώς η ανάγκη υπογειοποίησης των οικίσκων προέκυψε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου προκαλεί δε «ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση». Οι συμπληρωματικές εργασίες αυτές «δεν μπορούν τεχνικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση», καθόσον η κατασκευή των αντλιοστασίων του έργου, που αποτελούνται από τον υγρό θάλαμο και τον οικίσκο υποστήριξης αποτελούν ενιαία τεχνική και αδιαίρετη μονάδα που δύνανται να λειτουργήσουν μόνο και εφόσον υφίστανται μαζί. Η κατασκευή τους επιβάλλεται να γίνει από τον ίδιο κατασκευαστή, ώστε να εξασφαλίζεται το ενιαίο του σχεδιασμού κατά την κατασκευή, αλλά και το ενιαίο της ευθύνης της κατασκευής. Επίσης οι συμπληρωματικές εργασίες αυτές «δεν μπορούν οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση» χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στον Κύριο του Έργου Δήμο Σπετσών, ο οποίος δεν διαθέτει τους πόρους για την εκτέλεση των εργασιών αυτών με νέα σύμβαση.

Επίσης, η μελέτη του έργου προέβλεπε την απόθεση των προϊόντων εκσκαφών εντός του νησιού. Ένεκα τούτου στα άρθρα του τιμολογίου των εκσκαφών (Α.Τ.3.10.02.01, Α.Τ.3.11.02.01 Α.Τ.3.10.04.01 Α.Τ.3.11.04.01), η προβλεπόμενη απόσταση μεταφοράς των προϊόντων των

εκσκαφών είναι μηδενική. Με δεδομένο ότι δεν υφίστανται στις Σπέτσες χώροι απόθεσης προϊόντων εκσκαφών (αποθεσιοθάλαμοι), πλην του χώρου του ΧΑΔΑ του νησιού, - η αποκατάσταση του οποίου ολοκληρώθηκε με άλλο έργο, που ανατέθηκε μετά τη σύνταξη της μελέτης του παρόντος έργου, αλλά και της προκήρυξης κατασκευής αυτού - και συνεπώς δεν ήταν δυνατή πλέον η απόθεση προϊόντων εκσκαφών σε αυτόν. Για το λόγο αυτό η Δ/ση Δασών Αργολίδας, σύμφωνα με το υπ' αρ. 61114/2196/03-08-2016 έγγραφό της, υπέδειξε ως νέο αποθεσιοθάλαμο για τις ανάγκες του έργου, το παλαιό λατομείο κοντά στο Κρανίδι Αργολίδας, το οποίο δέχεται για την αποκατάστασή του προϊόντα εκσκαφών. Εκ του λόγου αυτού προέκυψε η απρόβλεπτη ανάγκη εκτέλεσης των συμπληρωματικών εργασιών των μεταφορών των προϊόντων εκσκαφών εκτός της νήσου. Και οι εργασίες αυτές, όπως περιγράφηκε ανωτέρω, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση.

Οι εργασίες της 1^{ης} Σ.Σ. αφορούν σε:

- Εκσκαφές ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες και ημιβραχώδες
- Εκσκαφές ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες
- Επίχωση ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου.
- Θαλάσσια μεταφορά προϊόντων εκσκαφών υπό ειδικές συνθήκες .
- Μεταφορές με αυτοκίνητο προϊόντων εκσκαφών δια μέσου οδών καλής βατότητας
- Φρεατοπάσσαλοι
- Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς.
- Χαλύβδινοι οπλισμοί S500s ή B500c
- Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.
- Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.
- Ξυλότυποι συνήθων κοινών κατασκευών.
- Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος.
- Αντλητικά συγκροτήματα 5 – 10 HP.
- Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες .
- Η αμοιβή της μελέτης των Α/Σ.

2. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 «ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα, αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των τυχόν απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες».
3. Με το πρακτικό της 18ης Συνεδρίας της 10ης/10/2018, Θέμα 3ο, το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π. Αττικής γνωμοδότησε θετικά, ως προς τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος.
4. Στην αρχική σύμβαση υπάρχει ανάλωση των «επί έλασσον δαπανών», του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, για την οποία υπάρχει η θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π. Αττικής (πρακτικό της 18ης Συνεδρίας της 10ης/10/2018, Θέμα 3^ο), σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08. Για την κάλυψη των «επί πλέον δαπανών» που προκύπτουν χρησιμοποιούνται εκτός από τις «επί έλασσον δαπάνες» και μέρος από τα απρόβλεπτα.
5. Συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Ν.3481/2006 όσο αφορά στην επί έλατον διαχείριση δαπανών ως αναλύεται παραπάνω και με την ανάλωση των επί έλατον εραγσιών δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της διακήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου , ούτε καταργείται ομάδα εργασιών. Επίσης δεν θίγεται η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου

6. Με την χρησιμοποίηση των απροβλέπτων δαπανών δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία του σύμφωνα με το άρθρο 57, παρ.3 του Ν. 3669/08.
7. Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, ανέρχεται συνολικά στο ποσόν των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (**2.854.920,81 €**). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται :
- | | | |
|-----------------------|---|----------------|
| ➤ εργασίες | : | 1.646.335,14 € |
| ➤ ΓΕ & ΟΕ (18%) | : | 296.340,33 € |
| ➤ Απρόβλεπτα (9%) | : | 174.840,79 € |
| ➤ Αναθεώρηση | : | 4.839,23 € |
| ➤ Σύνταξη μελετών Α/Σ | : | 180.000,00 € |
| ➤ Φ.Π.Α. | : | 552.565,32 € |

Οι εργασίες της 1^{ης} Σ.Σ. παρουσιάζουν **αύξηση ποσοστού 16,26 %** έναντι του αντίστοιχου ποσού της αρχικής σύμβασης και του επιτρεπόμενου ποσοστού 50%.

8. Η συνολική δαπάνη των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης στον 1^ο ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο, ενώ το γενικό σύνολο διαμορφώνεται στο ποσό των 17.689.941,10 € έναντι 17.548.980,86 € της αρχικής σύμβασης, ήτοι παρουσιάζει αύξηση 140.960,24 €, λόγω της αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24%.
9. Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε **20.544.861,91 €**, παρουσιάζει δηλαδή αύξηση 2.995.881,05 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση, εκ των οποίων, 140.960,24 € για την αύξηση του ΦΠΑ της αρχικής σύμβασης από 23% σε 24% και 2.854.920,81 € για την 1η Σ.Σ. ήτοι η συνολική δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ παρουσιάζει ποσοστιαία αύξηση 17,07% σε σχέση με την αντίστοιχη της αρχικής σύμβασης.
- Κατόπιν τούτων,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1. Την έγκριση σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και των εργασιών αυτής που περιλαμβάνονται στον 1^ο Α.Π.Ε. δαπάνης **2.854.920,81 €** με Φ.Π.Α. του έργου **«Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Καθαρισμού Λυμάτων Δήμου Σπετσών»**, αναδόχου Κ/Ξ ΑΑΓΗΣ Α.Ε –ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε.
2. Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση θα συναφθεί μετά τον προβλεπόμενο έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του υπόψη έργου, συνολικού ποσού έργου **20.544.861,91 €** εκ των οποίων, **2.854.920,81 €** για την 1η Σ.Σ.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. Την έγκριση σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και των εργασιών αυτής που περιλαμβάνονται στον 1^ο Α.Π.Ε. δαπάνης **2.854.920,81 €** με Φ.Π.Α. του έργου **«Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Καθαρισμού Λυμάτων Δήμου Σπετσών»**, αναδόχου Κ/Ξ ΑΑΓΗΣ Α.Ε –ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε.
2. Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση θα συναφθεί μετά τον προβλεπόμενο έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του υπόψη έργου, συνολικού ποσού έργου **20.544.861,91 €** εκ των οποίων, **2.854.920,81 €** για την 1η Σ.Σ.

➤ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Καράμπελας δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

Στεργίου Ιωάννα

Σαπουνά Αγγελική

Καράμπελας Κωνσταντίνος

Χρυσικός Φώτιος

Νερούτσου Μαρία

Τσούπρα Ιωάννα

Μεταξά Ειρήνη