



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 538

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 22^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 727/2020

Στην Αθήνα, σήμερα στις **31-03-2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **231879** πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **26-3-2020** (και την υπ' αριθ. πρωτ. **234216/30-3-2020 Ορθή Επανάληψη** αυτής).

Θέμα 13^ο

Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας της Νήσου Σαλαμίνας» συμβατικής δαπάνης 6.674.106,57 € με Φ.Π.Α, αναδόχου εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Παπαγεωργίου Νικόλαος
- Κόκκαλης Βασίλειος
- Κοσμόπουλος Ελευθέριος
- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Αδαμοπούλου Γεωργία
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Καραμάνος Χρήστος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Ανδρουλακάκης Νικόλαος

Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Κουρή Μαρία
- Μεθυμάκη Άννα

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών το ένα (1) έχει αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την υπ' αρ. πρωτ. 231624/26-3-20 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιά και Νήσων, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 283, παραγρ.3.

2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α'85/11-04-2012).
3. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
4. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β'1661/11-05-2018).
5. Τον Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων (ΚΔΕ)».
6. Τον Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
7. Τον Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α'90/18-4-2013).
8. Τον Ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
9. Τον Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
10. Το Π.Δ. 7/2013 “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
11. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών»
12. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων».
13. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου.
14. Με την υπ' αρ. Δ10/20816 οικ/17-4-2008 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./ Δ/ση Υδραυλικών Έργων Δ10 εκχωρήθηκε στη Νομαρχία Πειραιά η αρμοδιότητα για την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης του έργου «Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στις περιοχές Σαλαμίνας και Παλουκίων της Νήσου Σαλαμίνας».
15. Την υπ' αρ. 18869/28-5-2009 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Πειραιά με την οποία εγκρίθηκε η υδραυλική μελέτη «Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στις περιοχές Σαλαμίνας και Παλουκίων της Νήσου Σαλαμίνας».
16. Την υπ' αρ. Δ10/21403 οικ./21-7-2009 απόφαση της Δ/σης Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10) με την οποία εκχωρήθηκε στη Νομαρχία Πειραιά η αρμοδιότητα για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στις περιοχές Σαλαμίνας και Παλουκίων της Νήσου Σαλαμίνας».
17. Την υπ' αρ. 1459 / 29-08-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία έγινε η ένταξη της Πράξης “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ” με κωδικό MIS 383618 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013».
18. Την με αρ. 141763/3-10-2012 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων με την οποία εγκρίθηκαν τα συνταχθέντα από το τμήμα Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων – Εγγείων Βελτιώσεων της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ν. τεύχη δημοπράτησης του υποέργου του θέματος.
19. Την με αρ. 146029/12-10-2012 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων με την οποία εγκρίθηκαν τα συνταχθέντα από το τμήμα Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων – Εγγείων Βελτιώσεων της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ν. επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης του υποέργου του θέματος.
20. Την υπ' αρ. 538/2015 (συνεδρίαση 15η/11-03-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ της ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» στην εταιρεία «ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 38,18%, συνολικής δαπάνης 6.552.995,69 € (με Φ.Π.Α.).
21. Την 30/9/2015 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου ποσού 6.552.995,69€, εκ των οποίων δαπάνη εργασιών 3.944.987,92€, Γ.Ε.& Ο.Ε. 710.097,83 €, απρόβλεπτα 418.957,72€, αναθεώρηση 253.595,30€ και Φ.Π.Α. (23%) 1.225.356,92€
22. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν την 30/7/2016.

- 23.Την υπ' αρ. 34212/22-02-2016 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων με την οποία εγκρίθηκε η μέθοδος αντιστήριξης του σκάμματος και κατασκευής του ορθογωνικού αγωγού 6,00Χ3,00 του έργου του θέματος.
- 24.Την υπ' αρ. 97860/24-05-2016 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων με την οποία εγκρίθηκαν ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.
- 25.Το γεγονός ότι με τον Ν4389/2016, από 01-06-2016 αυξήθηκε ο συντελεστής ΦΠΑ από 23% σε 24%.
- 26.Την υπ' αρ. 2435 / 29-07-2016 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία έγινε η ένταξη της Πράξης "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – Β' ΦΑΣΗ" με κωδικό MIS 5001158 και το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 2016ΕΠ08510023).
- 27.Την υπ' αριθ. 1997/28-07-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι την 30-11-2017.
- 28.Την υπ' αρ. 161053/01-08-2017 (Ορθή επανάληψη 02-08-2017) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων με την οποία εγκρίθηκε το από 12-07-2017 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του έργου του θέματος.
- 29.Την υπ' αριθ. 3121/22-11-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά επτά (7) μήνες, ήτοι μέχρι την 30-06-2018.
- 30.Την με την υπ' αριθ. 20447/186/16-03-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 139/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή συλλεκτριών ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας» της νήσου Σαλαμίνας.
- 31.Την υπ' αριθ. 1755/26-06-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά ένα (1) μήνα και είκοσι (20) ημέρες, ήτοι μέχρι την 18-08-2018.
- 32.Την υπ' αριθ. 2165/27-07-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι την 18-12-2018.
- 33.Την υπ' αριθ. 2852/09-10-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν ο 2ος ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.
- 34.Με την αρ.222838/09-11-2018 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων εγκρίθηκε η τροποποίηση-προσαρμογή της του αγωγού επί της οδού Ζ. Πηγής στα δεδομένα του εδάφους.
- 35.Με την υπ' αρ. 211869/26-11-2018 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων εγκρίθηκε το από 29-10-2018 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του έργου του θέματος.
- 36.Την υπ' αριθ. 3698/11-12-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 18-3-2019.
- 37.Την υπ' αριθ. 675/15-03-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατό ημέρες, ήτοι μέχρι 29-6-2019.
- 38.Την υπ' αριθ. 1700/27-06-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν τέσσερις ημέρες, ήτοι μέχρι 11-10-2019.
- 39.Το με αρ. 425639/29-07-2019 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΥΔΑΠ μελέτη τροποποίησης βαρυτικού αγωγού ακαθάρτων διαμέτρου Φ630 επί της οδού Ζ. Πηγής και καταθλιπτικών αγωγών 2Φ400 επί της Λ. Σαλαμίνας, και ζητήθηκε η μετατόπισή τους.
- 40.Με την υπ' αρ. 441497/02-08-2019 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων εγκρίθηκε το από 16-5-2019 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του έργου του θέματος.

- 41.Με την υπ' αρ. 441486/02-08-2019 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων εγκρίθηκε το από 26-7-2019 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του έργου του θέματος.
- 42.Με την με αρ. 538972/16-09-2019 Απόφαση του Τμήματος Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων εγκρίθηκε ο τρόπος κατασκευής του ορθογωνικού αγωγού 3,00Χ2,00μ (αγωγός Ζ), από Χ.Θ. 0+027 έως Χ.Θ. 0+065 και από Χ.Θ. 0+086 έως Χ.Θ. 0+108.
- 43.Την υπ' αριθ. 2536/08-10-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα δύο ημέρες, ήτοι μέχρι 10-01-2020.
- 44.Με το με αρ. 2516/06-12-2019 έγγραφό της ΕΥΔΑΠ εγκρίθηκε η μελέτη τροποποίησης καταθλιπτικών αγωγών ακαθάρτων 2Φ400 και βαρυτικού αγωγού ακαθάρτων Φ630.
- 45.Με το με αρ. 25905/18-12-2019 έγγραφό της, η ΕΥΔΑΠ μας ενημέρωσε ότι δεν διαθέτει τρέχουσα εργολαβία ώστε να προβεί στις απαιτούμενες μετατοπίσεις του διδυμου καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων επί της Λ. Σαλαμίνας ο οποίος εμποδίζει την κατασκευή του Κεντρικού Συλλεκτήρα ομβρίων του έργου του θέματος, και ότι η Υπηρεσία μας θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές.
- 46.Με την υπ' αριθ. 42/08-01-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά πενήντα (50) ημέρες, ήτοι μέχρι την 29-02-2020.
- 47.Με το από 21-01-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔΑΠ, ενημερώθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων ότι η ΕΥΔΑΠ θα μπορούσε να αναλάβει το έργο των μετατοπίσεων μετά την παρέλευση ενός (1) από την ημερομηνία αποστολής του μηνύματος.
- 48.Με το με αρ. 1783/27-01-2020 έγγραφό της, η ΕΥΔΑΠ μας γνωστοποίησε εγγράφως ότι η μετατόπιση του τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Φ800 επί της οδού Ζ. Πηγής σε άλλη θέση δεν είναι δυνατή λόγω του μεγάλου κόστους και του χρόνου που απαιτείται.
- 49.Τον 3ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος, την Αιτιολογική Έκθεση και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύουν, όπως συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκαν ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.
- 50.Την σύμφωνη ομόφωνη Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Θέμα 7ο/Συνεδρία 20η/18-12-2019) υπέρ της έγκρισης της χρήσης των επι πλέον-επί έλασσον δαπανών στον 3ο ΑΠΕ του έργου του θέματος.
- 51.Το με αρ. 918_2020/23-03-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής με το οποίο διατυπώνεται η θετική γνώμη της ως προς την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 3^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Το Τμήμα Υ.Ε.Λ.Ε. της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Π & Ν συνέταξε τον 3ο Α.Π.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/06 για να συμπεριλάβει:
 - α) τις αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οφειλόμενες σε προμετρητικά σφάλματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.
 - β) το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. το οποίο περιλαμβάνει εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου που δεν είχαν τιμολογηθεί στην μελέτη διότι η αναγκαιότητα εκτέλεσής τους προέκυψε κατά την εξέλιξη του έργου και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν.
 - γ) τη δαπάνη αποκατάστασης των από 29-09-2018, 06-04-2019 και 18-06-2019 βλαβών από ανωτέρα βία που υπολόγισαν οι επιτροπές διαπίστωσης βλαβών και εγκρίθηκαν με τις με αριθ. πρωτ. 211869/26-11-2018, 441497/02-08-2019, 441486/02-08-2019 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. των Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων, αντίστοιχα.
2. Η δαπάνη των επί έλασσον εργασιών αναλύεται για εκτέλεση εργασιών που συντελούν στην αρτιότητα και βελτίωση του έργου και δεν αλλοιώνουν τον στόχο και τον σκοπό εκτέλεσής αυτού. Συντρέχουν δε οι προϋποθέσεις της παρ. 4, του άρθρου 57, του Ν. 3669/08 όσον αφορά στην επί έλασσον διαχείριση δαπανών, όπως αναλύεται στην αιτιολογική έκθεση του 3ου ΑΠΕ, δηλαδή το ποσόν των επί έλασσον εργασιών δεν υπερβαίνει σε καμία ομάδα το 20% αυτής, συγκεκριμένα:
 - η επί έλασσον δαπάνη της ομάδας Α (1.121,30€) είναι μικρότερη του 20% της αρχικής της δαπάνης (1.928.388,12 x 20% = 385.677,62 €),

- η επί έλασσον δαπάνη της ομάδας Γ (32.385,45€) είναι μικρότερη του 20 % της αρχικής δαπάνης ($509.431,06 \times 20\% = 101.886,21\text{€}$)
 - η επί έλασσον δαπάνη της ομάδας «Λιμενικά» (6.378,81€), είναι μικρότερη του 20 % της αρχικής δαπάνης ($50.875,57 \times 20\% = 10.175,11\text{€}$)
- και η συνολικά αναλίσκόμενη δαπάνη των επί έλασσον εργασιών (100.847,29 €) είναι μικρότερη του 10% της συνολικής συμβατικής δαπάνης εργασιών ($4.655.085,72 \times 10\% = 465.508,57$).
3. Η δαπάνη των νέων εργασιών του 3^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που αφορούν στην αρχική σύμβαση, καλύπτεται από τη δαπάνη των απρόβλεπτων του συμβατικού αντικειμένου, στα πλαίσια της παρ. 3, του άρθρου 57, του Ν.3669/2008, περί διαχείρισης των απρόβλεπτων δαπανών και με την χρησιμοποίηση τους δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία του.
 4. Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής, κατά την 20^η Συνεδρία, της 18^{ης} Δεκεμβρίου 20, Θέμα 7^ο, γνωμοδότησε θετικά υπέρ της έγκρισης της χρήσης των επί πλέον-επί έλασσον δαπανών στον 3^ο ΑΠΕ του έργου,.
 5. Η Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής με το αρ. 918_2020/23-03-2020 έγγραφό της διατύπωσε τη θετική γνώμη της ως προς την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 3^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
 6. Η δαπάνη των εργασιών του 3^{ου} Α.Π.Ε. (με απρόβλεπτα, Γ.Ε. & Ο.Ε. και έκπτωση) ανέρχεται σε 5.074.043,43€, ήτοι βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης.
 7. Η αναθεώρηση βρίσκεται σε ισοζύγιο με την σύμβαση, ήτοι 253.595,30€.
 8. Η δαπάνη για τα απρόβλεπτα είναι 50.596,73€, ήτοι είναι μειωμένη κατά 368.360,99€ έναντι της αντίστοιχης δαπάνης της σύμβασης και κατά 29.949,97€ έναντι της αντίστοιχης δαπάνης του 2^{ου} ΑΠΕ.
 9. Η δαπάνη για την αποκατάσταση του συνόλου των βλαβών, από τέσσερα Πρωτόκολλα ανωτέρας βίας στο έργο, ανέρχεται στο ποσό των 54.936,01 €.
 10. Η συνολική δαπάνη του συμβατικού αντικειμένου του 3ου Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 6.674.106,57€ μαζί με το Φ.Π.Α. και είναι σε υπέρβαση σε σχέση με αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης κατά 121.110,88€ μαζί με το Φ.Π.Α. και οφείλεται στη δαπάνη για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα Βία (54.936,01€) και στην αύξηση του ΦΠΑ από 23% σε 24% (66.174,87€).
 11. Η συνολική δαπάνη του συμβατικού αντικειμένου του 3ου Α.Π.Ε. είναι σε υπέρβαση σε σχέση με αντίστοιχη δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ κατά 50.996,17 €, και ανέρχεται σε 6.674.106,57€ μαζί με το Φ.Π.Α. και οφείλεται στη δαπάνη των τριών πρωτοκόλλων βλάβης από ανωτέρα Βία (41.125,94€ πλέον ΦΠΑ 9.870,23€).
 12. Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον 3ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας της Νήσου Σαλαμίνας» αναδόχου εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ δαπάνης 6.674.106,57 €, σε αύξηση με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. κατά 66.174,87 € και της δαπάνης αποκατάστασης των βλαβών από ανωτέρα Βία (1^ο Πρωτόκολλο βλάβης) κατά 54.936,01€, καθώς και σε αύξηση με την αντίστοιχη δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ λόγω αύξησης του ΦΠΑ κατά 9.870,23 € και της δαπάνης αποκατάστασης των βλαβών από ανωτέρα Βία (2^ο, 3^ο και 4^ο Πρωτόκολλο Βλάβης) κατά 41.125,94 €.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας της Νήσου Σαλαμίνας» αναδόχου εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ δαπάνης 6.674.106,57 €, σε αύξηση με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. κατά 66.174,87 € και της δαπάνης αποκατάστασης των

βλαβών από ανωτέρα Βία (1ο Πρωτόκολλο βλάβης) κατά 54.936,01€, καθώς και σε αύξηση με την αντίστοιχη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ λόγω αύξησης του ΦΠΑ κατά 9.870,23 € και της δαπάνης αποκατάστασης των βλαβών από ανωτέρα Βία (2ο, 3ο και 4ο Πρωτόκολλο Βλάβης) κατά 41.125,94 €.

- Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Ανδρουλακάκης Νικόλαος δηλώνουν λευκό.
- Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό με την εξής παρατήρηση: «Την τελευταία φορά το έργο αυτό μας είχε απασχολήσει σχετικά με την έγκριση της 12ης παράτασής του. (Αρ. Απόφ. 545/2020. 14η Συνεδρίαση 03.03.2020). Τώρα προστίθενται άλλα δύο στοιχεία:
Α. Το Συμβούλιο Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής ενώ γνωμοδότησε θετικά επί του 3ου ΑΠΕ δεν έχει γνωμοδοτήσει ακόμη για την οικεία 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, όπως προκύπτει όχι από την εισήγηση της Υπηρεσίας αλλά από την υπ' αρ. 918/23.3.20 θετική, μόνο ως προς τον 3ο ΑΠΕ, Γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.
Β. Ο υπόψη 3ος ΑΠΕ περιλαμβάνει, πέραν των άλλων, και ικανοποίηση οικονομικών απαιτήσεων του αναδόχου λόγω δαπανών του, όπως αναφέρει η από 26.3.20 εισήγηση της Υπηρεσίας, για αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία που είχαν προκληθεί στις 29.9.18, 6.4.19 και 18.6.19. Πρόκειται για ζητήματα τα οποία ενισχύουν τις επιφυλάξεις μας. Συνεπώς με βάση τα παραπάνω και μέχρι να οριστικοποιηθεί η έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο του 3ου ΑΠΕ και επί της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, ψηφίζουμε «λευκό» τόσο για το υπόψη θέμα όσο και για τα επόμενα που θα αφορούν στο υπόψη έργο»

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη

**Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Γεωργόπουλος Γεώργιος
Αδαμοπούλου Γεωργία
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
Καραμάνος Χρήστος
Μπαλάφας Γεώργιος
Κατσικάρης Δημήτριος
Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Ανδρουλακάκης Νικόλαος**