



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 17^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 853/2022

Στην Αθήνα, σήμερα **19-4-2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **328257/14-4-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 14-4-2022.

Θέμα 45^ο

Έγκριση εκτέλεσης επείγουσών εργασιών στο πλαίσιο του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΡΑΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 24-25.11.2019 ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΝΕΤΤΑΣ», της αναδόχου κοινοπραξίας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ- ΑΡΚΙΤΟΝ Α.Ε.» προϋπολογισμού 15.282.258,07€ (πλέον ΦΠΑ 24%).

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- Κουρή Μαρία
- Βερελή Βασιλική
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος
- Δημητρίου Γεώργιος
- Αγγελάκη Δήμητρα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λεονάρδου Πολυτίμη
- Μελάς Σταύρος
- Ανδρουλακάκης Νικόλαος

Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσιγιάννης Αθανάσιος
- Κασικάρης Δημήτριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

A. ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α' /7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α' /08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
3. Την με αριθμό 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β' /11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»
4. Τα άρθρα 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α' /30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Τα συμβατικά τεύχη και το φάκελο της εργολαβίας.

B. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με το υπ' αρ. πρωτ. 224556/18-03-2020 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, διαβιβάστηκε η μελέτη με αριθμό φακέλου έργου 10/2020, που συντάχθηκε την 13/03/2020 από την Δ.Τ.Υ. Δήμου Μεγαρέων, και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 60/17-3-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαρέων (ΑΔΑ: 61Ζ3ΩΚΠ-ΑΑΑ), προκειμένου για την ενσωμάτωση της συνταχθείσας από την Δ.Τ.Υ. Δήμου Μεγαρέων μελέτη, στην ήδη συνταχθείσα, από την Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Αττικής, μελέτη.
2. Με τη υπ' αρ. πρωτ. 793071/16-10-2020, ΑΔΑ ΩΒ8Ν7Λ7-30Ε, Απόφαση του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η σχετική μελέτη συνολικού προϋπολογισμού 18.950.000 €.
3. Με το υπ' αριθμ. 47482/08-10-2020 έγγραφο, κοινοποιήθηκε η 668/2020 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού με την οποία αποφασίστηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μεγαρέων για την εκτέλεση της μελέτης 10/2020, η οποία εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεγαρέων και ενσωματώθηκε στην μελέτη του έργου: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της 24-25/11/19 στην τοπική κοινότητα Κινέττας» που εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής.
4. Στις 20/10/2020 υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μεγαρέων, που αφορά στην αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα στη Δημοτική Κοινότητα Κινέττας του Δήμου Μεγαρέων τον Νοέμβριο του 2019
5. Με την υπ' αριθμ. 2310/2020 (ΑΔΑ: 9Ψ4Ο7Λ7-7ΨΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32 για τη δημοπράτηση του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της 24-25/11/2019 στην τοπική κοινότητα Κινέττας», συνολικού προϋπολογισμού 18.950.000,00 €, μετά και από την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μεγαρέων, ποσού 3.350.000,00 με ΦΠΑ.
6. Με την υπ' αριθμ. 2649/2020 (ΑΔΑ: Ρ8397Λ7-6ΝΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του έργου και η κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΑΤ ΑΤΕ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 26,23 % και Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά 11.595.824,27 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ή 14.378.822,09 € (με Φ.Π.Α.)

7. Με την 732/2021 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία αποφασίστηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του οικονομικού φορέα «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ», για την κατασκευή του έργου.
8. Η σύμβαση υπεγράφη την 27-12-2021 για ποσό 14.378.822,09 € (με Φ.Π.Α.), με συμβατική προθεσμία περαιώσεως του έργου οκτώ (8) μήνες ήτοι μέχρι την 27-8-2022.
9. Με την αρ. Πρωτ. 120827/14-02-2022 απόφαση ΔΤΕΠΑ εγκρίθηκε η σύσταση της κοινοπραξίας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ- ARKITON A.E.» για την κατασκευή του έργου.

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Γ.1. Επεμβάσεις-Καθαρισμός πληγείσας περιοχής-Ποσότητες-Ποιότητα φερτών υλικών, απορριμμάτων, μπαζών κλπ.

i. Προβλέπεται η απομάκρυνση από την κοίτη και τα πρανή όλων των ρεμάτων της Κινέττας και των γύρω περιοχών, του μεγάλου όγκου των από ανάντη φερτών υλικών, απορριμμάτων, μπαζών, κλπ, ή και της τυχόν αυτοφυούς βλάστησης, προκειμένου να αποκατασταθεί η ροή των ομβρίων υδάτων από τυχόν άλλα παρόμοια πλημμυρικά φαινόμενα.

ii. Απομάκρυνση από το οδικό δίκτυο του οικισμού των συσσωρευμένων φερτών υλικών, απορριμμάτων, μπαζών κλπ, προκειμένου το συντομότερο να αποκατασταθεί η κανονικότητα της ζωής των κατοίκων της περιοχής. Σημειώνεται ότι στα συσσωρευμένα υλικά, τα οποία πρέπει να απομακρυνθούν, περιλαμβάνονται και όλες οι ποσότητες υλικών οι οποίες προέκυψαν από προσωρινούς καθαρισμούς των ρεμάτων, οι οποίοι διενεργήθηκαν αμέσως μετά την πλημμύρα από υπηρεσίες της Περιφέρειας κλπ και οι οποίες ποσότητες δεν απομακρύνθηκαν, αλλά συσσωρεύτηκαν σε διάφορους χώρους εντός και εκτός οικισμού. Γενικώς καμία ποσότητα του μεγάλου όγκου των φερτών υλικών, μπαζών, οικιακών απορριμμάτων κλπ δεν μεταφέρθηκε σε επιτρεπόμενους χώρους αλλά παραμένουν εντός και εκτός χώρων του οικισμού. Στις εν λόγω ποσότητες περιλαμβάνονται και όλα τα οικιακά και λοιπά απορρίμματα (κατεστραμμένα έπιπλα, οικιακές συσκευές κλπ), τα οποία συσσωρεύσαν οι κάτοικοι από τον καθαρισμό των οικιών τους, οι οποίες ποσότητες εναποτέθηκαν στους εν λόγω χώρους.

iii. Περιλαμβάνονται επίσης ποσότητες υλικών που θα προκύψουν από τους οριστικούς καθαρισμούς των ρεμάτων, συμπεριλαμβανομένων και ποσοτήτων που έχουν συσσωρευτεί κατά μήκος όλων των ρεμάτων από τους προσωρινούς καθαρισμούς.

iv. Επιπροσθέτως, θα προκύψουν πρόσθετες σημαντικές ποσότητες υλικών, δεδομένου ότι εντός της Κινέττας υπάρχουν και άλλα, τουλάχιστον επτά (7), ρέματα, λαμβανομένων υπόψη και των πορισμάτων της εκπονούμενης Μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελετών για τα ρέματα της Κινέττας Αττικής», προκειμένου αυτά στα πλαίσια της παρούσης εργολαβίας να διευθετηθούν προσωρινά, για την καλύτερη αντιμετώπιση μελλοντικών πλημμυρικών φαινομένων της περιοχής.

Επισημαίνεται ότι ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής με το υπ' αριθ. Πρωτ. 824318/12-12-2019 έγγραφο προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δυτικής Αττικής αναφέρθηκε στην ανάγκη, καθαρισμού, αποκομιδής, διαχείρισης του τεράστιου όγκου φερτών υλικών μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα της 25ης Νοεμβρίου 2019. Σε απάντηση του προαναφερόμενου εγγράφου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής επισημαίνει ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 25-11-2019 «είχαν ως αποτέλεσμα την τεράστια εναπόθεση φερτών υλικών στις κοίτες των ρεμάτων και διάχυσής τους πέραν αυτών στη μεγαλύτερη έκταση των οικισμών και τη δημοτική οδοποιία».

Περαιτέρω, στην υπ' αριθ. 732/2021 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ για την εκτέλεση του παρόντος έργου "Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της 24ης-25ης/11/2019 στην τοπική κοινότητα Κινέττας" γίνονται δεκτά όλα τα ανωτέρω και επιπροσθέτως γίνεται δεκτό ότι, «στην από 04.12.2019 έκθεση αυτομίας της Διεύθυνσης Τεχνικών

Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής διαλαμβάνονται τα ακόλουθα: «Η κάτωθι υπογράφουσα (...) υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α.) αφού διενήργησα επείγουσα αυτοψία (...), διαπίστωσα στις 25.11.2019 με αφορμή τα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή της Κινέτας, όπου ήταν δυνατή η πρόσβαση και με θεώρηση του χώρου τα εξής: -Στο ρέμα Πίκα (...) εκτεταμένες αποθέσεις φερτών υλικών (...) εντός του ρεύματος και παρόχθια μεγάλο εύρος επιφάνειας, με αποτέλεσμα να καλυφθούν οικοπεδικές εκτάσεις και να καταστραφούν ιδιοκτησίες. (...) στη συμβολή (...) με την ΠΕΟΑΚ υπάρχουν εκτεταμένες καταστροφές με κατάπτωση της μιας λωρίδας κατεύθυνσης της οδού, κατακρήμνιση σε μεγάλο εύρος του δυτικού πρानούς κατόπιν της οδού, μετωρισμός σε πολλές παροχές περιτοιχίσεις και κτίσματα από την υποχώρηση των πρानών. Επίσης από τη σφοδρή ροή των υδάτων υπάρχουν καταστροφές στα δίκτυα παροχών κοινής ωφελείας (ιστοί κ.λ.π.) (...). Στο σημείο (...) ανάντη του παράδρομου της ΝΕΟΑΚ (Ολυμπία οδός) υπάρχει αλλοίωση του δυτικού πρानούς και μεγάλος όγκος φερτών υλικών εντός του ρεύματος με πλήθος ογκόλιθων (...). Σε ρέμα ανατολικά του ρεύματος Πίκα (...) που ανακόπτεται από ξενοδοχειακή μονάδα (...), χωρίς να υπάρχει διαδρομή του προς την θάλασσα, υπάρχει διάχυση υδάτων, λάσπης και φερτών υλικών σε πολύ μεγάλη έκταση πέραν της κοίτης του, εντός της ανωτέρω επιχείρησης, το δημοτικό οδικό δίκτυο, σε παρακείμενες εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο (...). Στα ανάντη το εν λόγω ρέμα που συμβάλλει με την ΠΕΟΑΚ (...), υπάρχει εκτεταμένη διάχυση φερτών υλικών και το τεχνικό της οδού έχει καλυφθεί. Στο σημείο (...) ανάντη του παράδρομου της Ολυμπίας οδού υπάρχει κατολίπηση του ανατολικού πρानούς παρασύροντας εγκαταλελειμμένο μηχάνημα έργου εντός του ρεύματος για καταστροφή του δημοτικού οδικού δικτύου (...). -Στην περιοχή του οικισμού Πανόραμα 2 (...) υπάρχουν εκτεταμένες αποθέσεις φερτών υλικών (αδρανή, κορμοί δέντρων κ.λ.π.) στη μεγαλύτερη έκταση του οικισμού. Πολλές οικοπεδικές εκτάσεις έχουν καλυφθεί (...), θεμέλια κτισμάτων έχουν υποσκαφεί (...), έχουν διανοιχθεί νέες ροές υδάτων πέραν των ρεμάτων που προϋπήρχαν (...), υπάρχουν μεγάλες καταστροφές στο δημοτικό οδικό δίκτυο (...). -Στην περιοχή του οικισμού Πανόραμα 1 (...) υπάρχουν εκτεταμένες αποθέσεις φερτών υλικών (...) στη μεγαλύτερη έκταση του οικισμού. Στην είσοδο του εν λόγω τεχνικού έχει παρασυρθεί όχημα (...). Έχουν κατολισθήσει πρανή και έχουν παρασυρθεί δημοτικές οδοί (...). Πολλές οικοπεδικές εκτάσεις έχουν καλυφθεί (...), θεμέλια κτισμάτων έχουν υποσκαφεί (...). Η εικόνα της Κινέτας της 25.11.2019, στα σημεία τουλάχιστον που ήταν δυνατή η πρόσβαση, παρουσιάζει ολοκληρωτική μεταβολή του αναγλύφου. Υπάρχει σημαντική μεταβολή των χαρακτηριστικών των ρεμάτων σε σύγκριση με την εικόνα που παρουσίαζαν πριν τη μεγάλη θεομηνία. (...).

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του έργου, της εκτεταμένης διασποράς των φερτών και λοιπών υλικών, (απορριμμάτων, μπαζών, κλπ), σε όλη την περιοχή και ως εκ τούτου της δυσχερούς καταγραφής και προμέτρησης των εν λόγω εργασιών, οι επιμέρους θέσεις παρέμβασης θα εκτείνονται στο σύνολο του οικισμού αλλά και εκτός αυτού, θα καθορίζονται δε επί τόπου από την Υπηρεσία. Εκτός του ρεύματος της Πίκας, το οποίο έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές εντός του οικισμού, θα γίνει παρέμβαση καθαρισμού και των λοιπών ρεμάτων που βρίσκονται στα όρια ή και εκτός του οικισμού και τα οποία μπορεί να εξελιχθούν σε περαιτέρω καθοριστικούς παράγοντες στην κακή εξέλιξη τυχόν άλλων παρόμοιων πλημμυρικών φαινομένων».

Επομένως για τους ανωτέρω λόγους, στη μελέτη του έργου προβλέφθηκαν ποσότητες για την αντιμετώπιση όλων των ανωτέρω αναγκών, οι οποίες, σε κάθε περίπτωση, λόγω της εκτεταμένης διασποράς τους και της δυσχερούς προμέτρησης, προβλέφθηκε να επιμετρούνται επί τόπου από την υπηρεσία.

Επιπροσθέτως λόγω της ανωτέρω περιγραφόμενης εκτεταμένης διασποράς και του είδους των ανωτέρω ανάμικτων υλικών, (φερτά και λοιπά υλικά, λάσπη, απορρίμματα, μπαζα, ογκόλιθοι, πλήθος καμένων κορμών δέντρων, κατεστραμμένα έπιπλα, οικιακές συσκευές κλπ), η Αναθέτουσα Αρχή δεν είχε τη δυνατότητα αλλά και την ευθύνη να προβλέψει και καθορίσει την ποσότητα και το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων που θα έπρεπε μεταφερθούν από τον ανάδοχο σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης, το οποίο δεν καθορίζεται από την υπηρεσία, αλλά καθορίζεται μονομερώς από το εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης, ανάλογα με το είδος των υλικών που μεταφέρονται προς διαχείριση.

Γ.2. Στην παρ. 2.3 της εγκεκριμένης Τεχνικής Περιγραφής του έργου αναφέρεται ότι: «Οι τιμές του τιμολογίου έχουν ληφθεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 1746/19-05-2017. Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται κονδύλι απολογιστικών το οποίο αφορά στην διαχείριση ΑΕΚΚ, τυχόν δαπάνες αρχαιολογίας καθώς και άλλες πρόσθετες απολογιστικές εργασίες που θα προκύψουν κατά την κατασκευή...

Τα απορρίμματα καθώς και τα Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων θα μεταφερθούν από τον ανάδοχο σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης.

Ο Ανάδοχος μέσω κατάλληλων μελετητικών γραφείων, είναι υποχρεωμένος να συντάξει, τις οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής για το παρόν έργο καθώς και όποιες πρόσθετες απαιτηθούν και θα αποζημιωθεί από το κονδύλι των απολογιστικών».

Γ.3. Στην παρ. 1.2 του εγκεκριμένου τιμολογίου του έργου αναφέρεται ότι: «Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την περαιτέρω διαχείρισή τους».

Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ανάδοχος Κοινοπραξία ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ, ΑΡΚΙΤΟΝ ΑΕ, όπως είχε υποχρέωση, συνήψε σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων (ΑΕΚΚ).

Στην εν λόγω σύμβαση αναφέρεται η χρηματική εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ, το οποίο δεν καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αλλά καθορίζεται μονομερώς από το εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης, σύμφωνα με το είδος των υλικών που μεταφέρονται προς διαχείριση και με τις τιμές ανά τόνο του ανωτέρω επισυναπτόμενου στο συνημμένο παράρτημα της σύμβασης συνεργασίας, εγκεκριμένου από την Ε.Ο.Α.Ν., τιμολογιακού πίνακα για κάθε κατηγορία υλικού, ο οποίος ισχύει για όλα τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και τα δεσμεύει.

Η χρηματική εισφορά που καταβάλλεται στο σύστημα συλλογικής διαχείρισης αποβλήτων ΑΕΚΚ προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη του κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς και του ποσοστού επί της εν λόγω εισφοράς που αποδίδεται στον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Α.Ν.) Οι τιμές ανά κατηγορία ΑΕΚΚ του παραρτήματος περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο του συστήματος και αναπροσαρμόζονται μόνο έπειτα από έγκριση του Ε.Ο.Α.Ν..

Όπως προελέχθη, λόγω της εκτεταμένης διασποράς και του είδους των ανωτέρω ανάμικτων υλικών, (φερτά και λοιπά υλικά, λάσπη, απορρίμματα, μπάζα, ογκόλιθοι, πλήθος καμένων κορμών δέντρων, καεστραμμένα έπιπλα, οικιακές συσκευές κλπ), η Αναθέτουσα Αρχή δεν είχε τη δυνατότητα αλλά και την ευθύνη να καθορίσει το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων που θα έπρεπε μεταφερθούν από τον ανάδοχο σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης, το οποίο δεν καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αλλά καθορίζεται μονομερώς από το εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης, ανάλογα με το είδος των υλικών που μεταφέρονται προς διαχείριση.

Στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου προβλέπεται ποσό της τάξεως των 1.450.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών (Αρχαιολογίας, Ο.Κ.Ω., ΑΕΚΚ κλπ), το οποίο μετά την έκπτωση επί του Γ.Ε.&Ο.Ε. ανέρχεται στο τελικό ποσό των 1.391.982,80 ευρώ. Από το εν λόγω ποσό θα πρέπει να καλυφθούν οι δαπάνες αρχαιολογικών δαπανών, τυχόν μετακινήσεων αγωγών Ο.Κ.Ω., οριστικών μελετών και μελετών εφαρμογής, καθώς και οι δαπάνες για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων (ΑΕΚΚ), οι οποίες αποτελούν χρηματική εισφορά προς το σύστημα διαχείρισης.

Κατά την μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων στο συνεργαζόμενο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης και την τιμολόγηση των μεταφερόμενων αποβλήτων βάσει του επισυναπτόμενου στη σύμβαση τιμολογιακού πίνακα και των τιμολογημένων ποσοτήτων, διαπιστώθηκε ότι το ποσό των απολογιστικών των 1.391.982,80 ευρώ δεν επαρκεί για την κάλυψη της χρηματικής εισφοράς για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Επιπροσθέτως θα πρέπει ληφθούν υπόψη και οι δαπάνες απολογιστικών εργασιών για την κάλυψη αρχαιολογικών δαπανών, τυχόν μετακινήσεων αγωγών Ο.Κ.Ω., οριστικών μελετών και μελετών εφαρμογής.

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω απαιτείται αύξηση των απολογιστικών εργασιών του έργου.

Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

α/α	Περιγραφή Εργασιών	Μερική Δαπάνη
1	Απολογιστικά (Αρχαιολογία, Ο.Κ.Ω., ΑΕΚΚ κλπ) χωρίς ΓΕ & ΟΕ	1.472.642,79€
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%	265.075,70€
	Σύνολο	1.737.718,49€

Οι παραπάνω επείγουσες εργασίες θα περιλαμβάνονται στον υπό έγκριση Α.Π.Ε. που θα συνταχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν. 4412/2016.

ΣΤ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ:

Επειδή :

- i. Οι εργασίες αυτές κρίνονται επείγουσες για την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών.
- ii. Η σχετική δαπάνη των επιπλέον εργασιών όπως προκύπτει, ανέρχεται στο ποσό των **1.737.718,49 €** και θα περιλαμβάνονται στον υπό έγκριση Α.Π.Ε.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την προέγκριση των παραπάνω εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν. 4412/2016, επειδή συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται σ' αυτό, προεκτιμώμενης δαπάνης **1.737.718,49 €** (με Γ.Ε. & Ο.Ε.), ποσού που αντιστοιχεί στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την προέγκριση των παραπάνω εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν. 4412/2016, επειδή συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται σ' αυτό, προεκτιμώμενης δαπάνης **1.737.718,49 €** (με Γ.Ε. & Ο.Ε.), ποσού που αντιστοιχεί στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω.

- Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «**ΚΑΤΑ**. Πρόκειται για μη νόμιμη δαπάνη σύμφωνα με το σκεπτικό που έχουμε καταγράψει στην Απόφαση 2310/2020. Επισημαίνουμε ότι το ποσό των Απολογιστικών τίθεται αυθαιρέτως και χωρίς κανένα υπολογισμό, με μοναδικό κριτήριο το να είναι κάτω από το όριο του 15%, ώστε να αποφευχθεί ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το γεγονός αυτό συνιστά μία ακόμη κραυγαλέα παραβίαση του Νόμου στη συγκεκριμένη Σύμβαση»
- Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Για πολλοστή φορά καταρρίπτεται ο μύθος, ότι με την ανάθεση των έργων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της

προκήρυξης, περιορίζεται δήθεν ο χρόνος μέχρι την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Στην προκείμενη περίπτωση ο χρόνος από τη λήψη της σχετικής υπ' αρ. 2310/27.10.20 απόφασης της Οικ. Επ. μέχρι την υπογραφή της σύμβασης (14.378.822 € με Φ.Π.Α., έκπτωση μόλις 26,23%) στις 27.12.21 πέρασαν ήδη 14 μήνες(!) πολλοί περισσότεροι των 8 μηνών, που η ίδια η Υπηρεσία έχει δεχθεί ότι είναι ο αντίστοιχος μέσος χρόνος για τους ανοιχτούς διαγωνισμούς. Και σα να μην έφτανε αυτό στις 14.2.22, πριν καλά – καλά αρχίσει η εκτέλεση του έργου, έγινε υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου από κοινοπραξία, στην οποία και ο ίδιος συμμετείχε. Υπάρχει όμως και συνέχεια: Με την παρούσα εισήγηση ζητείται προέγκριση της προσαύξησης των συμβατικών απολογιστικών δαπανών (1.450.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ) κατά 1.737.718,49 € χωρίς ΦΠΑ). Ως κύριος λόγος προβάλλεται η χρηματική εισφορά, που πρέπει να καταβληθεί στο οικείο εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), χωρίς όμως να παρατίθεται κάποια οικονομική ανάλυση για το πώς προκύπτει το υπόψη πρόσθετο ποσό απολογιστικών αλλά ούτε και να επισυνάπτονται τα διάφορα έγγραφα που επικαλείται όπως:

1. Ο «εγκεκριμένος από τον Ε.Ο.Α.Ν., τιμολογιακός πίνακας για κάθε κατηγορία υλικού»,
 2. Η σύμβαση με το οικείο ΣΕΔ ΑΕΚΚ
 3. Η αναμενόμενη ποσότητα ανά είδος τιμολογούμενου υλικού δηλ. αποβλήτων εκσκαφής και κατεδάφισης, που προκύπτουν από τον καθαρισμό των ρεμάτων και από άλλες ενδεχόμενα συμβατικές εργασίες. Θα καταψηφίσουμε»
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη

**Γιαννακόπουλος Βασίλειος
Κουρή Μαρία
Βερελή Βασιλική
Λογοθέτη Αικατερίνη
Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Δημητρίου Γεώργιος
Αγγελάκη Δήμητρα
Γεωργόπουλος Γεώργιος
Βάρσου Μαργαρίτα
Λεονάρδου Πολυτίμη
Μελάς Σταύρος
Ανδρουλακάκης Νικόλαος**