



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 65^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 2583/2023

Στην Αθήνα, σήμερα **14-11-2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1378570/9-11-2023** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 9-11-2023.

Θέμα 31^ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΘΗΣΕΩΣ» αναδόχου εταιρείας ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέτππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσιγιάννης Αθανάσιος
- Βερελή Βασιλική
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Δημητρίου Γεώργιος
- Αγγελάκη Δήμητρα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μελάς Σταύρος
- Μπαλάφας Γεώργιος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέτππας δίνει το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

- Του Ν. 3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
- Της ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και συγκεκριμένα το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- Της με αριθμό 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού

Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

- Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/τ.Α'/31-1-13), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και Π.Υ. του Ν.3316/05 – Αρμοδιότητες Περιφερειών» καθώς και της ερμηνευτικής εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ. Δ/σης Τοπ. Αυτοδ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την υπ' αριθμ. 177/2021 (ΑΔΑ: Ω88Λ7Λ7-ΜΔ5) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το οικονομικό έτος 2022.
2. Με την Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αρ. πρωτ. 61076/1-6-2021 (ΑΔΑ: Ω0ΔΕ46ΜΤΛΡ-Ξ09) έγινε η ένταξη του έργου στο ΠΔΕ 2021 με κωδικό έργου 2019ΕΠ 08500017 συνολικού προϋπολογισμού 4.000.000,00 €.
3. Με την υπ' αριθμ. 440796/26-6-2020 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ : 6ΓΦΨ7Λ7-ΠΙ9), εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «Ανακατασκευή ασφατικού αντιολισθηρού τάπητα στη Λεωφόρο Θησέως».
4. Με την υπ' αριθμ. 1390/14-07-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε 1) το σχέδιο Διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης, 2) η διενέργεια του διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, 3) η δημοσίευση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, 4) το σχέδιο Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής για τον διαγωνισμό του έργου «Ανακατασκευή ασφατικού αντιολισθηρού τάπητα στη Λεωφόρο Θησέως», προϋπολογισμού 3.225.806,45 € (πλέον ΦΠΑ 24%).
5. Με την υπ' αριθμ. 1779/01-09-2020 (ΑΔΑ: 6Υ997Λ7-Ρ74) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ανακατασκευή ασφατικού αντιολισθηρού τάπητα στη Λεωφόρο Θησέως», προϋπολογισμού 3.225.806,45 € (πλέον ΦΠΑ 24%).
6. Ο διαγωνισμός του έργου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 14/9/2020 και με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 18/9/2020.
7. Με την υπ' αριθμ. 2308/27-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΛΙ77Λ7-Λ7Θ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΘΗΣΕΩΣ».
8. Με την υπ' αριθμ. 781/06-04-2021 (ΑΔΑ ΩΘΡΟ7Λ7-ΧΤ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό και έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΘΗΣΕΩΣ».
9. Με την υπ' αριθμ 2586/16-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΛΓΓ7Λ7-Ο55) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής τροποποιήθηκε η σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος.
10. Με την υπ' αριθμ. 2228/05-10-2021 (ΑΔΑ Ω2ΧΦ7Λ7-Σ7Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής ακυρώθηκε η 781/22021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.
11. Με την υπ' αριθμ. 259/2022 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δόθηκε σύμφωνη γνώμη για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης.
12. Με την υπ' αριθμ. 297/15-02-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και η κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» με προσφερθείσα μέση έκπτωση 49,90% και Σύνολο Δαπάνης του Έργου 1.661.568,33€ (πλέον ΦΠΑ) ή 2.060.344,73€ (με Φ.Π.Α.).
13. Η Σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Αναδόχου Εργοληπτικής επιχείρησης «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», υπεγράφη την 14-06-2022 για ποσό 2.060.344,73 € (με ΦΠΑ), με συμβατική προθεσμία περαιώσεως του έργου τους δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως την 14-09-2023.
14. Με την υπ' αριθμ. 1836/01-08-2023 (ΑΔΑ:Ψ4ΓΡ7Λ7-ΓΩΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η παράταση του έργου έως την 31/12/2023.
15. Με την υπ' αριθμ 1287477/23-10-2023 (ΑΔΑ: 67ΩΛ7Λ7-Α0Λ) Απόφαση ΔΤΕΠΑ εγκρίθηκε το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος.
16. Με την υπ' αριθμ 1245898/20-10-2023 18^η Συνεδρία θέμα 4^ο το Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α γνωμοδότησε θετικά για την διαχείριση επί ελασσον δαπανών στον 1^ο ΑΠΕ του έργου του θέματος.

B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση της επιφάνειας κυκλοφορίας στον οδικό άξονα της Λεωφ. Ελ.Βενιζέλου (Θησέως) του Δήμου Καλλιθέας, αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενότητων πρώην Νομαρχίας Αθηνών όπως αυτή καθορίστηκε στην 4422/Ε.Ο./30.08.2007 (ΦΕΚ 1787Β'/06.09.2007) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής. Η τελευταία συντήρηση που πραγματοποιήθηκε στην παραπάνω οδό έγινε το έτος 1995 από εργολαβία του τότε Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Είναι προφανές ότι είναι απολύτως αναγκαία η ολοκληρωτική ανακατασκευή του αντιολισθηρού ασφαλτικού τάπητα, καθότι θεωρείται ένα από τα παλαιότερα οδοστρώματα βασικής οδικής αρτηρίας του Λεκανοπεδίου της Αθήνας, για λόγους οδικής ασφαλείας των διερχόμενων τροχοφόρων οχημάτων και πεζών

Ειδικότερα θα γίνει πλήρης ανακατασκευή του αντιολισθηρού ασφαλτικού τάπητα στην Λεωφ. Θησέως, αποκατάσταση της οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμισης) στο οδόστρωμα που θα ανακατασκευαστεί και τροποποιήσεις της στάθμης των στομιών των φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής, όπου σε αυτά παρατηρείται να είναι βυθισμένα είτε υπερυψωμένα, σε σχέση με την τελική επιφάνεια του οδοστρώματος.

Επιπλέον σε εξαιρετική περίπτωση και προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας δύναται με την παρούσα εργολαβία, για άκρως ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ χαρακτήρα για την αποσόβηση κινδύνου οχημάτων ή πεζών να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και σε άλλα οδικά τμήματα, αρμοδιότητας συντήρησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περ.Αττικής (πίνακας 2 του ΦΕΚ 1787/06-09-2007).

Γ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Γ.1 Νομοθετικό πλαίσιο – Περιεχόμενο - Λόγοι Σύνταξης 1ου Α.Π.Ε.

Το έργο διέπεται από τον Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Παράλληλα λήφθηκαν υπόψη το άρθρο 152 του Ν.4938/2022, η υπ' αριθμ. 275234/2022 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών, και οι υπ' αριθμ. 294537/25-9-2022 και 414733/28-12-2022 Εγκύκλιοι του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών που αφορούν στην δαπάνη απολογιστικής πληρωμής της ασφάλτου.

Γ.2 Περιεχόμενο 1ου Α.Π.Ε.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

1. Τις αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως προέκυψαν από τις μέχρι σήμερα εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών, καθώς και από την ακριβέστερη προμέτρηση των υπολειπομένων εργασιών.
2. Τη χρήση των επί έλαπτον δαπανών, η οποία είναι σύμφωνη σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/16.
3. Τη νέα εργασία που κρίθηκε απαραίτητη για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου (1ο ΠΚΤΜΝΕ).
4. Τρεις απομειωμένες συμβατικές τιμές ασφαλικών εργασιών κατά τη δαπάνη ασφάλτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4938/2022, της υπ' αριθμ. 275234/2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών, και των υπ' αριθμ. 294537/25-9-2022 και 414733/28-12-2022 Εγκυκλίων του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. Οι υπόψη απομειωμένες τιμές αποτυπώνονται σε σχετικό συνημμένο πρωτόκολλο (1^ο ΠΚΤΜΝΕ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ).
5. Τη δαπάνη της απολογιστικής πληρωμής της ασφάλτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4938/2022, της υπ' αριθμ. 275234/2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών, και των υπ' αριθμ. 294537/25-9-2022 και 414733/28-12-2022 Εγκυκλίων του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. Η υπόψη δαπάνη υπολογίζεται αναλυτικά σε σχετικό συνημμένο πίνακα.
6. Τη δαπάνη αναθεώρησης του έργου.

Γ.2.1. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ου Α.Π.Ε.

Από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών και την ακριβέστερη προμέτρηση των υπολειπομένων εργασιών, προέκυψαν αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

1. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Α: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συνολικά προτείνεται αύξηση, ως προς την συμβατική δαπάνη της ομάδας, κατά 185.968.08 € (μετά την έκπτωση), από την αρχική σύμβαση.

2. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ

Συνολικά προτείνεται μείωση, ως προς την συμβατική δαπάνη της ομάδας, κατά 22.017,79 € (μετά την έκπτωση), από την αρχική σύμβαση.

Γ.2.2. 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., συντάχθηκε προκειμένου να καθορισθεί η τιμή μονάδας για μια (1) νέα εργασία, η ανάγκη για την οποία προέκυψε κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση αυτού.

1. Φορτοεκφόρτωση μη συμπυκνωμένου ασφατικού υλικού. – Ν.Τ.1/1^οΠ

Η εργασία αυτή είναι απολύτως αναγκαία για τις εργασίες ασφαλτόστρωσης επί της γέφυρας της Λεωφόρου Θησέως και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς καθίσταται αδύνατη στην εν λόγω περιοχή η απευθείας εκφόρτωση του ασφατικού υλικού από τα φορτηγά στο finisher διά ανατροπής της καρότσας τους λόγω του περιορισμένου ελεύθερου ύψους από τα υφιστάμενα καλώδια των τρόλεϊ. Το γεγονός αυτό επιβάλλει της εκφόρτωση του ασφατικού υλικού από τα φορτηγά σε παρακείμενη περιοχή και την μεταφόρτωση και μεταφορά τους με μηχανικά έως το finisher. Η νέα αυτή τιμή έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/16 και περιλαμβάνεται στο 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1ο ΠΚΤΜΝΕ).

Γ.2.3. Απολογιστική πληρωμή ασφάλτου και 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΞΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

1. Η δαπάνη της απολογιστικής πληρωμής της ασφάλτου υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4938/2022, της υπ' αριθμ. 275234/2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών, και των υπ' αριθμ. 294537/25-9-2022 και 414733/28-12-2022 Εγκυκλίων του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

2. Συντάσσεται το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. στο οποίο περιλαμβάνονται τρεις (3) απομειωμένες συμβατικές τιμές ασφατικών εργασιών κατά τη δαπάνη ασφάλτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4938/2022, της υπ' αριθμ. 275234/2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών, και των υπ' αριθμ. 294537/25-9-2022 και 414733/28-12-2022 Εγκυκλίων του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Γ.2.4 ΔΑΠΑΝΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Αναλυτικά και ανά ομάδα εργασιών της Αρχικής Σύμβασης προκύπτουν :

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	Διαφορές από τη σύμβαση	
			ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Α	1.039.198,00	1.225.166,08	185.968,08	
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΝΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α		8.138,07	8.138,07	
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Β	111.476,41	89.458,62		-22.017,79
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (με έκπτωση)	1.150.674,41	1.322.762,77	194.106,15	-22.017,79
ΓΕ & ΟΕ 18%	207.121,39	238.097,30	34.939,11	-3.963,20
ΣΥΝΟΛΟ	1.357.795,80	1.560.860,07	229.045,26	-25.980,99
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	203.669,37	605,10	0,00	-203.064,27
ΣΥΝΟΛΟ	1.561.465,17	1.561.465,17	229.045,26	-229.045,26
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	99.602,16	59.959,90		-39.642,26

ΣΥΝΟΛΟ	1.661.067,33	1.621.425,07	229.045,26	-268.687,52
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΑ (Αύξηση δαπάνης ασφάλτου υπολογιζόμενη απολογιστικά σύμφωνα με την υπ' αριθμ.275234 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών)		288.304,04	288.304,04	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	501,00	98.302,00	97.801,00	
ΣΥΝΟΛΟ	1.661.568,33	2.008.031,11	346.462,78	
Φ.Π.Α 24%	398.776,40	481.927,47	83.151,07	
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	2.060.344,73	2.489.958,58	429.613,85	

Γ.2.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ – ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ανά ομάδα εργασιών :

1. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Α: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ Προκύπτει αύξηση της δαπάνης στον 1ο Α.Π.Ε., (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης και χωρίς την εφαρμογή του ΓΕ & ΟΕ), σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη, κατά 185.968,08€ ή ποσοστό $(185.968,08 / 1.039.198,00) = 17,90\%$, η οποία θα καλυφθεί κατά ένα μέρος της τάξεως των 22.017,79€ από τις επί ελάττων δαπάνες της Β' ΟΜΑΔΑΣ και το υπόλοιπο από το κονδύλι των απρόβλεπτων του έργου.

2. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ

Προκύπτει μείωση της δαπάνης στον 1ο Α.Π.Ε., (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης και χωρίς την εφαρμογή του ΓΕ & ΟΕ), σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη, κατά 22.017,79€, ή ποσοστό $(22.017,79 / 111.476,41) = 19,75\%$, (μικρότερο του ορίου 20% = 22.295,28€ και μικρότερο του 10% = 135.779,58€ επί του συνόλου), η οποία θα χρησιμοποιηθεί για να καλυφθούν από τις επί πλέον δαπάνες εργασίες της Α' ΟΜΑΔΑΣ.

Οι εργασίες όπως αυτές εμφανίζονται στον 1ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνουν το φυσικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης και παρουσιάζονται σε ισοζύγιο, προ απολογιστικών, με το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Επιπλέον ισχύουν:

- Το παρόν έργο διέπεται από τις διατάξεις περί δημοσίων έργων και τις κείμενες εγκυκλίους όπως αυτές ισχύουν σήμερα (Ν. 4412/2016 κλπ.).
- Δεν επέρχονται αλλαγές στο βασικό σχέδιο του έργου, στα χαρακτηριστικά του και στους όρους της Σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν καταργείται κάποια ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η αρτιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Γίνεται χρήση των "επί ελάσσον δαπανών", χωρίς να γίνεται όμως υπέρβαση των ποσοστών που προβλέπονται από την παρ. 3γ του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (20% ανά ομάδα εργασίας και 10% επί του συνόλου).
- Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών σε ότι αφορά την αρχική σύμβαση καλύπτεται από την δαπάνη απροβλεπτών του έργου και το σύνολο των δαπανών των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 1.561.465,17 €, δηλ. σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση προ απολογιστικών. Το σύνολο του 1ου ΑΠΕ μετά τα απολογιστικά την αναθεώρηση και την Αύξηση δαπάνης ασφάλτου υπολογιζόμενη απολογιστικά σύμφωνα με την υπ' αριθμ 275234 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών ανέρχεται στο ποσό των 2.008,031,11 € προ ΦΠΑ και στο ποσό

των 2.489.958,58 € με ΦΠΑ, δηλαδή κατά 429.613,85 € αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΘΗΣΕΩΣ**», συνολική δαπάνης ποσού 2.489.958,58 € με ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αναθεώρησης και πληρωμής της ασφάλτου με Φ.Π.Α..

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΘΗΣΕΩΣ**», συνολική δαπάνης ποσού 2.489.958,58 € με ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αναθεώρησης και πληρωμής της ασφάλτου με Φ.Π.Α..

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βερελή Βασιλική και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μπαλάφας Γεώργιος απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέττας

Τα Μέλη

**Γιαννακόπουλος Βασίλειος
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Βλάχου Γεωργία
Κατσιγιάννης Αθανάσιος
Βερελή Βασιλική
Κατσικάρης Δημήτριος
Δημητρίου Γεώργιος
Αγγελάκη Δήμητρα
Μελάς Σταύρος
Μπαλάφας Γεώργιος**