



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 71^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 2800/2023

Στην Αθήνα, σήμερα **12-12-2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1514749/7-12-2023** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 7-12-2023.

Θέμα 38^ο

Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) όπως περιλαμβάνεται στον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΤΟΣ 2019)» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέτπας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσιγιάννης Αθανάσιος
- Βερελή Βασιλική
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Δημητρίου Γεώργιος
- Αγγελάκη Δήμητρα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μπαλάφας Γεώργιος
- Βαλαβάνη Στυλιανή

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέτπας δίνει το λόγο στην κα. Δεληγιώργη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
2. Την υπ' αριθμ. 66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β'/05-9-2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 273/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε και 2014/25/Ε)» (Α' 147), όπως ισχύει σήμερα και ειδικά το άρθρο 156 και 132.

Και αφού λάβετε υπόψη ότι:

1. Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. Σ.Α.Ε.Π. 585, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2019ΕΠ58500009. (Η από 31-7-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 66ΠΑ465ΧΙ8-ΗΗ2).
2. Την έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου που αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 328/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 (ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ) και με την υπ. αριθμ. 329/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ).
3. Την υπ' αριθ. 930/12-05-2020 (ΑΔΑ:Ω9ΡΦ7Λ7-ZB2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης: 1.της Διακήρυξης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΤΟΣ 2019)» ΑΠ108/20 προϋπολογισμού: 4.000.000,00 € (με ΦΠΑ) 2. της δημοσίευσης της διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 3. της αποστολής περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.
4. Την διακήρυξη του έργου που δημοσιεύθηκε στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και έλαβε μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ: 20PROC006725675.
5. Την υπ' αριθ. 2379/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση της σύμβασης του έργου του θέματος.
6. Την με αριθ. πρωτ. 831/2020 Πράξη του προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε' Κλιμάκιο), με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
7. Τη Σύμβαση του έργου (ΑΔΑ: ΨΒΒΡ7Λ7-1ΔΓ), στην οποία προβλέπονται 1.301.282,26€ για εργασίες και 312.307,74€ για ΦΠΑ 24%, δηλαδή συνολική δαπάνη 1.613.590,00€, που υπογράφηκε την 01-04-2021.
8. Τη με αρ. πρωτ. ΥΣ 1625/18-10-2023 εισήγηση του Τμήματος Ρεμάτων ΔΕΑΠ/ Π.Α. για την έγκριση του 4^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} ΣΣ του έργου του θέματος.
9. Τη γνωμοδότηση του ΤΣΔΕΠΑ (Συνεδρίαση 19^η, θέμα 15^ο) με την οποία διατυπώνει α. την σύμφωνή του γνώμη για την διαχείριση επί έλασσον δαπανών και την σύναψη 1ης ΣΣΕ στον 4ο ΑΠΕ του έργου «Εργασίες άρσης καταπτώσεων πρानών ρεμάτων Περιφέρειας Αττικής έτος 2019» αναδόχου Α.Γ.Τ. ΑΤΕ και β. την θετική του γνώμη για την διαχείριση επί έλασσον δαπανών και την σύναψη 1ης ΣΣΕ στον 4ο ΑΠΕ του έργου: «Εργασίες άρσης καταπτώσεων πρानών ρεμάτων Περιφέρειας Αττικής έτος 2019» αναδόχου Α.Γ.Τ. ΑΤΕ, συνολικού ποσού 1.466.778,46€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) εκ των οποίων 1.298.886,77€ της αρχικής σύμβασης σε ισοζύγιο με αυτήν και 167.891,69€ της 1ης ΣΣΕ με υπέρβαση κατά 12,93% σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη.
10. Το με αρ. πρωτ. 1377347/09-11-2023 έγγραφό μας προς τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού με θέμα: Μεταβολή πιστώσεων στα υποέργα της πράξης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5189306, με το οποίο ζητήθηκε αύξηση του προϋπολογισμού στο υποέργο 1 με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΤΟΣ 2019)» κατά 241.966,15€, λόγω επικείμενης σύναψης της 1ης Σ.Σ.Ε. ώστε η συνολική δαπάνη του υποέργου 1 να διαμορφωθεί στο ποσό των 2.178.143,17€. με αντίστοιχη μείωση του προϋπολογισμού του υποέργου 2 με τίτλο «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2020-2022)» κατά 241.966,15€, ώστε η συνολική δαπάνη του υποέργου 2 να διαμορφωθεί στο ποσό των 1.235.446,83€
11. Το με αρ. πρωτ. 1491823/4-12-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγρ/σμού με θέμα: Ενημέρωση σχετικά με έγκριση επικαιροποίησης Τεχνικού Δελτίου Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5189306 και τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με το οποίο μας γνωρίζει ότι ενέκρινε το αίτημα μας και προέβη στην επικαιροποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», η οποία είναι ενταγμένη στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας Αττικής 2021 – 2025 με MIS

5189306 και επισημαίνει ότι η εν λόγω ΣΣΕ θα χρηματοδοτηθεί από τον κωδικό έργου 2022ΝΠ28500018.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.000.000,00 €, ήτοι 2.141.681,80 € για εργασίες, 385.502,72 € για ΓΕ & ΟΕ, 379.077,68 € για απρόβλεπτα, 90.000,00 € για Απολογιστικά Αρχαιολογίας, 140.000,00 € για Απολογιστικά Διαχείρισης Αποβλήτων, 35.000,00 € για Απολογιστικά Ω.Κ.Ο., 47.700,00 € για ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών, 6.844,25 € για αναθεώρηση και 774.193,55 € για ΦΠΑ.
2. Η δημοπρασία έγινε στις 11-06-2020 και σύμφωνα με την υπ' αρ. 2379/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η Εργοληπτική Εταιρεία «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου **65,00 %**.
3. Η Σύμβαση υπεγράφη την 01-04-2021 για ποσό **1.613.590,00** (με Φ.Π.Α.).
4. Η προθεσμία του έργου λήγει την **31/12/2023**.
5. Το τεχνικό αντικείμενο του έργου περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή.
6. Με την υπ. αριθμ 706772 / 21-07-2022 απόφαση εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου, χωρίς μεταβολή του αρχικού ποσού της Σύμβασης.
7. Με την υπ. αριθμ 562844 / 10-05-2023 απόφαση εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου χωρίς μεταβολή του αρχικού ποσού της Σύμβασης.
8. Με την υπ. αριθμ 1926/22-8-2023 (ΑΔΑ :ΠΝΡΑ7Λ7-0ΤΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ του έργου συνολικής δαπάνης 1.936.177,02 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ, δηλαδή με αύξηση του αρχικού ποσού της Σύμβασης κατά 322.587,02€, λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Έχουν ολοκληρωθεί οι αποκαταστάσεις πρηνών στα ακόλουθα δεκατρία(13) σημεία :

- α. Επεμβάσεις αποκατάστασης στα πρηνή του ρέματος Σαπφούς επί της οδού Άρη Φακίνου, στο ύψος της οδού Αμμοχώστου, στο Δήμο Αμαρουσίου.
- β. Επεμβάσεις αποκατάστασης στα πρηνή και στην κοίτη του στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου, επί της Κων/νου Τσιμπρικίδη, στο ύψος της οδού Κανάρη, στη Δ.Ε. Μελισσίων.
- γ. Επέμβαση αποκατάστασης του πρηνούς στον Κηφισό Ποταμό, επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη στο ύψος της οδού Λαμίας, στη Δ.Ε. Αγίων Αναργύρων.
- δ. Επέμβαση αποκατάστασης του πρηνούς στον Κηφισό Ποταμό, επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη στο ύψος της οδού Πινδάρου, στη Δ.Ε. Ν. Φιλαδέλφειας.
- ε. Αποκατάσταση πρηνούς στο ρέμα Σούρες, επί της Ε.Ο. Ελευσίνας – Θηβών, στο ύψος του τεχνικού επί της οδού Ψηλορείτη στη Δ.Ε. Μάνδρας.
- στ. Αποκατάσταση πρηνούς στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου, επί της οδού Παντοκράτορος Χριστού, στη Δ.Ε. Πεντέλης.
- ζ. Αποκατάσταση πρηνούς και κοίτης στο ρέμα Ροδόπολης, στη συμβολή των οδών Αγ. Φανουρίου & Μεγ. Αλεξάνδρου στη Δ.Ε. Σταμάτας.
- η. Αποκατάσταση πρηνούς στο ρέμα Φασιδέρι, επί της οδού Αγ. Αθανασίου στη Δ.Ε. Ανοίξεως.
- θ. Αποκατάσταση του πρηνούς στο ρέμα Πικροδάφνης, στο ύψος της οδού Αιγίνης. Ι.
Αποκατάσταση πρηνούς και κοίτης και αντικατάσταση τεχνικού στο ρέμα Μίχα, επί της οδού Ιωάννου Μίχα, παραπλεύρως της οδού Πύργος Βαρυμπόμπης στο Δήμο Αχαρνών.
- ια. Αποκατάσταση πρηνούς και κοίτης στο ρέμα Αγίου Νικολάου, επί της παρόδου της Λεωφ. Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού προς Μικρό Λιμανάκι, στο Δήμο Αλίμου.
- ιβ. Αποκατάσταση πρηνών και κοίτης στο ρέμα Παλλάδος (Ανθούσας), επί της οδού Σαλαμίνας, στο ύψος της οδού Κρόνου στη Δ.Ε. Παλλήνης.
- ιγ. Αποκατάσταση πρηνών και κοίτης στο ρέμα παρά της οδού Κρυστάλλη 36 στη Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου στο Δήμο Διονύσου

Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για την αποκατάσταση έξι (6) σημείων :

- α. Αποκατάσταση πρηνούς και κοίτης στο ρέμα Λαγκαδίων (Αρχή Λαγκαδίων) στο Δήμο Αλίμου.

- β. Αποκατάσταση πρानούς στο ρέμα Ροδόπολης, στο ύψος της οδού. Κρήτης.
- γ. Αποκατάσταση πρानούς και κοίτης στο ρέμα Διονύσου, στο ύψος της οδού Θερμοπυλών και Ιάσονος
- δ. Αποκατάσταση πρανών και κοίτης στο ρέμα Διονύσου, επί των οδών Βάρναλη και Δημοκρατίας.
- ε. Αποπεράτωση αποκατάστασης πρανών και κοίτης στο ρέμα παρά της οδού Κρυστάλλη 36 στη Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου στο Δήμο Διονύσου.
- στ. Αποπεράτωση αποκατάστασης πρανών και κοίτης στο ρέμα Παλλάδος – Ανθούσας επί της οδού Σαλαμίνος πλησίον παιδικής χαράς.

4ος Α.Π.Ε.

Ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (4^{ος} ΑΠΕ) συντάχθηκε σύμφωνα με τα έως σήμερα πραγματικά στοιχεία που έχουν εμφανιστεί κατά την εκτέλεση του έργου, όσο και τις επιμετρήσεις-ΠΠΑΕ που έχουν συνταχθεί έως τώρα, καθώς και τις ακριβείς προμετρήσεις για τα υπολειπόμενα τμήματα του έργου, με αντικειμενικό σκοπό να συμπεριληφθούν ορισμένες αυξήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, που είναι απολύτως αναγκαίες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και την ομαλή μετέπειτα λειτουργία του.

Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου (3^{ος} ΑΠΕ) κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωσή του και προέκυψαν από ακριβείς επιμετρήσεις των, έως τώρα, εκτελεσμένων εργασιών και προμετρήσεις των υπολοίπων. Συγκεκριμένα:

- Η ομάδα Α' παρουσιάζει αύξηση κατά 35,64%, η οποία καλύπτεται από την χρήση επί έλασσον δαπανών των ομάδων Β' και Γ' αλλά και από μέρος των απροβλέπτων.
 - Η ομάδα Β' παρουσιάζει μείωση κατά 19,90% η οποία καλύπτει μέρος της αύξησης της Α' ομάδας
 - Η ομάδα Γ' παρουσιάζει μείωση κατά 20,00% η οποία καλύπτει μέρος της αύξησης της Α' ομάδας
- Η δυνατότητα χρήσης της επί έλασσον δαπάνης αναφέρεται στη διακήρυξη.

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη

Με δεδομένο ότι με τον 3^ο ΑΠΕ έχουν εξαντληθεί τα απρόβλεπτα της Αρχικής Σύμβασης, ουσιαστικά ο 4^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, ώστε να συμπεριλάβει συμπληρωματικές ποσότητες συμβατικών εργασιών (1^η Σ.Σ.), που κατέστησαν αναγκαίες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην Αρχική Σύμβαση.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ 1^{ης} Σ.Σ. Ι ΣΤΟΝ 4^ο ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Λόγω της πραγματικής κατάστασης που επικρατεί στο έργο, γίνεται φανερό ότι η εκτέλεση των συμπληρωματικών ποσοτήτων που προτείνονται με την 1^η Σ.Σ., (και οι οποίες δεν περιλαμβάνονται κατά ποσότητα στο αρχικό ανατεθέν έργο), κατέστησαν αναγκαίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην Αρχική Σύμβαση και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από αυτήν, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την Αναθέτουσα Αρχή.

Αφορούν δε επιπλέον ποσότητες συμβατικών εργασιών λόγω της φύσεως του έργου επειδή πρόκειται για την άρση καταπτώσεων πρανών ρεμάτων. Από τη Δημοπράτηση του έργου – υπογραφή της σύμβασης –εκτέλεση εργασιών, η διάβρωση των πρανών έχει προχωρήσει με αποτέλεσμα να χρειάζεται επέμβαση σε μεγαλύτερο μήκος, προκειμένου να σταματήσει και να μην υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών και της περιουσίας τους, αλλά και με την ασφάλεια των υποδομών.

Οι επιπλέον ποσότητες συμβατικών εργασιών προκύπτουν από την ακριβή προμέτρηση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου και σκοπό έχουν την ασφαλή και ταχεία ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.

Πληρούνται δε σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,
- β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
- γ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1^{ης} ΣΣΕ

Για τις συμπληρωματικές εργασίες της 1^{ης} ΣΣΕ, μετά και την εφαρμογή της έκπτωσης 65% και του ΓΕ & ΟΕ 18%, προκύπτει το αρχικό ποσό των 145.992,77 €. (υπέρβαση της Αρχικής Σύμβασης κατά 12,52 %).

Στην 1^η ΣΣΕ προβλέπεται ποσοστό απροβλέπτων 15 %, ήτοι ποσό 21.898,92 €, με αποτέλεσμα η 1^η ΣΣΕ να διαμορφώνεται στο ποσό των **167.891,69 €** χωρίς Αναθεώρηση και ΦΠΑ. (υπέρβαση της Αρχικής Σύμβασης κατά 12,93 %).

Σε εφαρμογή του ΦΕΚ 5565 τΒ' της 31-10-22 με τους συντελεστές αναθεώρησης της έως και σήμερα ισχύουσας αναθεώρησης Α' 2022, (οι οποίοι, ελλείψει νεότερων, ισχύουν και στα επόμενα αναθεωρητικά τρίμηνα ως προσωρινοί συντελεστές) προκύπτει πρόβλεψη αναθεώρησης της 1^{ης} ΣΣΕ **27.242,30 €**.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4^{ου} ΑΠΕ

Με τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των **δύο εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών ευρώ και δέκα επτά λεπτών (2.178.143,17 €)** με Αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% που συμπεριλαμβάνει και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου, ποσού **διακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα έξι ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (241.966,15 €)** με Αναθεώρηση και με ΦΠΑ 24%.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή

- Οι εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης κατέστησαν αναγκαίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην Αρχική Σύμβαση και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από αυτήν, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την Αναθέτουσα Αρχή.
- Οι εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, αφορούν σε επιπλέον ποσότητες συμβατικών εργασιών λόγω της φύσεως του έργου επειδή πρόκειται για έργο άρσης καταπτώσεων πρανών ρεμάτων.
- Από τη Δημοπράτηση του έργου – υπογραφή της σύμβασης –εκτέλεση εργασιών, μεσολάβησε αρκετό χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα η διάβρωση των πρανών να έχει επιδεινωθεί και να χρειάζεται επέμβαση στα πρανά σε μεγαλύτερο μήκος, προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών και της περιουσίας τους, αλλά και για την ασφάλεια των υποδομών.
- Οι επιπλέον ποσότητες συμβατικών εργασιών όπως περιλαμβάνονται στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, προκύπτουν από την ακριβή προμέτρηση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου και σκοπό έχουν την ασφαλή και ταχεία ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.
- Πληρούνται δε σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 - α) η ανάγκη τροποποίησης της αρχικής σύμβασης, προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,
 - β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
 - γ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης
- Οι προτεινόμενες με τον 4^ο ΑΠΕ συμπληρωματικές ποσότητες στην 1^η ΣΣΕ ανέρχονται σε συνολική δαπάνη **241.966,15 Ευρω** (με πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των **167.891,69 € ήτοι ποσοστό υπέρβασης 12,93%** (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη.
- Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (Συνεδρίαση 19^η , θέμα 15^ο) γνωμοδότησε θετικά για την διαχείριση επί έλασσον δαπανών και την σύναψη 1ης ΣΣΕ στον 4ο ΑΠΕ του έργου: «Εργασίες άρσης καταπτώσεων πρανών ρεμάτων Περιφέρειας Αττικής έτος 2019» αναδόχου Α.Γ.Τ. ΑΤΕ, συνολικού ποσού 1.466.778,46€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) εκ των οποίων 1.298.886,77€ της αρχικής σύμβασης σε ισοζύγιο με αυτήν και 167.891,69€ της 1ης ΣΣΕ με υπέρβαση κατά 12,93% σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη.
- Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού με το αρ. πρωτ. 1491823/4-12-2023 έγγραφό της με θέμα: Ενημέρωση σχετικά με έγκριση επικαιροποίησης Τεχνικού Δελτίου Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5189306 και τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ενέκρινε το αίτημα μας και προέβη στην επικαιροποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», η οποία είναι ενταγμένη στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας Αττικής 2021 – 2025 με MIS 5189306 και επισημαίνει ότι η εν λόγω ΣΣΕ θα χρηματοδοτηθεί από τον κωδικό έργου 2022ΝΠ28500018

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (ΣΣ) του έργου: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΤΟΣ 2019)**» / ΑΠ 108, αναδόχου εταιρείας «**Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»), ποσού **167.891,69 €**, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., **δηλαδή ποσοστό υπέρβασης 12,93% σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη** και συνολικής δαπάνης **241.966,15 €**, με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%, όπως

περιλαμβάνεται στον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος ανέρχεται σε συνολική δαπάνη **2.178.143,17 €**. (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (ΣΣ) του έργου: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΤΟΣ 2019)**» / ΑΠ 108, αναδόχου εταιρείας «**Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»), ποσού **167.891,69 €**. χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., δηλαδή ποσοστό υπέρβασης **12,93%** σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη και συνολικής δαπάνης **241.966,15 €**. με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%, όπως περιλαμβάνεται στον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος ανέρχεται σε συνολική δαπάνη **2.178.143,17 €**. (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βλάχου Γεωργία καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βερελή Βασιλική και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μπαλάφας Γεώργιος καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.
- Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή καταψηφίζει την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Το έργο με προϋπολογισμό 4 εκ.€ (με ΦΠΑ) κατακυρώθηκε με έκπτωση 65% για συμβατικό ποσό 1.613.590 € (με Φ.Π.Α.). Είχαμε καταψηφίσει την υπ' αριθ. 930/12.5.2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετική με τους όρους δημοπράτησης του έργου με το σκεπτικό ότι υπήρχε σωρός αστοχιών, που θα οδηγούσαν το έργο σε ένα πλήθος παρατάσεων, υπερβάσεων κ.ά. Εντέλει η σύμβαση υπογράφηκε την 1η.4.2021 με προθεσμία περάτωσης στις 31.3.2023 (24 μήνες) και ακολούθησαν ήδη δύο παρατάσεις με την τελευταία να λήγει στις 31.12.23. Με την υπόψη 1η ΣΣΕ το συμβατικό κόστος των εργασιών αυξάνεται κατά 167.892 € χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (υπέρβαση κατά 12,93%), που ανεβαίνει στα 241.966 € με την πρόβλεψη αναθεώρησης και το ΦΠΑ. Αν σε αυτά προσθέσουμε και τα 322.587 € του 3ου ΑΠΕ για την αύξηση της δαπάνης λόγω αναθεώρησης φτάνουμε ήδη στα 2.178.143 €. Η εισήγηση συνοδεύει τον 4ο ΑΠΕ, που ενσωματώνει και την 1η ΣΣΕ, με αναλυτική προμέτρηση των προβλεπόμενων εργασιών. Τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν να επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη μας για «πλήθος παρατάσεων, υπερβάσεων κ.ά.»
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την ψηφοφορία.

Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη

**Γιαννακόπουλος Βασίλειος
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Βλάχου Γεωργία
Κατσιγιάννης Αθανάσιος
Βερελή Βασιλική
Κατσικάρης Δημήτριος
Δημητρίου Γεώργιος
Αγγελάκη Δήμητρα
Μπαλάφας Γεώργιος
Βαλαβάνη Στυλιανή**