



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Γραφείο Προέδρου

Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213-2063775, 536, 532

e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 29^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 465/2023

Σήμερα 07/12/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, στο αμφιθέατρο της Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Λεωφόρος Μεσογείων 156 Χολαργός), κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-6-2010), όπως ισχύει και Β) της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α'/06-8-2019) και της σχετικής υπ' αριθμ. 850/2023 (ΑΔΑ: ΡΚΚΜ46ΜΤΛ6-ΦΝ7) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 1487032/01-12-2023 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Γεωργίου Δημόπουλου και της υπ' αριθμ. πρωτ. 1498466/05-12-2023 συμπλήρωσης αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα την 01/12/2023 και στις 05/12/2023 αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 19^ο Η.Δ.

Τροποποίηση της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», συνολικής δαπάνης 3.759.807,72€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), παρόχου «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.».

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο πενήντα επτά (57) παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι συμμετέχοντες/παρόντες και οι μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Συμμετέχοντες/Παρόντες:

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Πρόεδρος κ. Δημόπουλος Γεώργιος
Ο Αντιπρόεδρος κ. Κοροβέσης Στυλιανός

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αντωνάκου Σταυρούλα, Αυγερινός Αθανάσιος, Βλάχος Γεώργιος, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Κεφαλογιάννη Λουκία, Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Λεωτσάκος Ανδρέας.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Γρηγορίου Ηλίας, Κεχρής Ιωάννης, Λεονάρδου Πολυτίμη, Πέττας Νικόλαος.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αγγουράς Κων/νος, Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βλάχου Γεωργία, Γερασιμίδης Αλέξανδρος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κουρή Μαρία, Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Κουτσούμπα Δέσποινα, Λάσκαρη-Κρασσοπούλου Βασιλική, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Μελάς Σταύρος, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Παππάς Στέφανος, Πρωτούλης Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπαλέξης Γρηγόριος, Τσίχλη Μαριάννα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη.

Μη συμμετέχοντες/Απόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων

Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Κόκκαλης Βασίλειος

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αγγελάκη Δήμητρα, Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Δημητρίου Γεώργιος, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοδωρακοπούλου-Μπόγγρη Βασιλική (Βάσω), Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κοσμίδη Ευρώπη, Λοΐζος Ηλίας, Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα (Έλενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μίχας Λεωνίδα, Νάνου Δήμητρα,

Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Σχινάς Θεόδωρος.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Λόγω απουσίας του Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Αδαμόπουλου Σπυρίδωνα, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δημόπουλος, όρισε αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Αγγελόπουλο Γεώργιο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β'/17-6-2011).

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Δημόπουλος έδωσε το λόγο στον Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Α. Κατσιγιάννη, ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 1473540/29-11-2023 εισήγηση της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, που εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α'), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
2. Του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Της υπ' αριθμ. 37419 / 13479/ 08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κι αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την υπ' αρ. 61059/17.01.2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ανατίθεται η άσκηση αρμοδιοτήτων της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Κατσιγιάννη Αθανάσιο.
2. Το άρθρο 87 του ν.3528/2007 σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ο κ. Θεοφανόπουλος Βασίλειος αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.)
3. Την υπ' αριθμ. 751/30.03.2021 (ΑΔΑ:6ΚΥΛ7Λ7-ΘΔΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν η διακήρυξη με τα παραρτήματά της.
4. Την υπ' αριθμ. 1617/20.07.2021 (ΑΔΑ:ΨΚΗΩ7Λ7-7ΚΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ελέγχου και αποδοχής των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών του μειοδότη του διαγωνισμού και κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας στην εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», με τελική δαπάνη 3.759.807,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
5. Το με αριθμ. πρωτ. 52604/27.10.2021 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 408/2021 Πράξη της του Ζ' Κλιμακίου του

Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο της σύμβασης της υπόψη παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης.

6. Τη σύμβαση που υπογράφηκε στις 22.12.2021 για ποσό 3.759.807,72€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
7. Τη διάρκεια της σύμβασης η οποία ορίζεται σε έξι (6) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της.
8. Το άρθρο 132, του Ν.4412/06, όπου ορίζεται ότι οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4. Στο ίδιο άρθρο στην παρ.4 ορίζεται ότι «Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε' της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 - α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,
 - β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,
 - γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.....»
9. Το άρθρο 201 του Ν.4412/06, σύμφωνα με το οποίο η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
10. Τη με αρ.πρωτ. 1078879/27.10.2022 Έγκριση της Μελέτης Εφαρμογής του Σταδίου 1 της σύμβασης.
11. Η με αρ.πρωτ. 1452047/24-11-2023 επιστολή του αναδόχου
12. Το από 28.11.2023 3ο Πρακτικό της ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για την τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης.

Σκεπτικό της Εισήγησης

Η ανάγκη για την τροποποίηση της σύμβασης προέκυψε για την απορρόφηση των υπολειπόμενων συμβατικών ποσοτήτων της σύμβασης και την εξάντληση του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης. Η εν λόγω τροποποίηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου όπως αναλύεται παρακάτω:

1. Η σύμβαση προέβλεπε να εγκατασταθεί φωτισμός LED σε επτά (7) οδικές γέφυρες ήτοι : Λ.Κηφισού/Πέτρου Ράλλη, Λ. Κηφισού/Ιεράς Οδού, Λ. Αθηνών/Λ. Κωνσταντινουπόλεως Λ.Κηφισού/Λένορμαν, Λ. Κηφισού/ Δυρραχίου, Λ. Κηφισού/Λ. Αθηνών, Λ.Σχιστού/Σκαρμαγκά. Επίσης προέβλεπε να συνταχθεί και να υποβληθεί από τον ανάδοχο, στο Στάδιο 1, Τελική Μελέτη Εφαρμογής, με την τελική καταγραφή και αποτύπωση όλων των γεωμετρικών και κατασκευαστικών στοιχείων των γεφυρών και των περιβαλλοντικών συνθηκών των φωτιζόμενων περιοχών των επτά γεφυρών.

2. Με την ανωτέρω, Τελική Μελέτη Εφαρμογής, διαμορφώθηκαν οι τελικές ποσότητες φωτιστικών και των τεσσάρων τύπων που θα εγκατασταθούν στις επτά (7) οδικές γέφυρες που περιλαμβάνει το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης.
3. Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια, η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού που προέβλεπε η ανωτέρω Μελέτη και στις επτά (7) οδικές γέφυρες που προβλέπονταν στη σύμβαση.
4. Από την υπόψη Τελική Μελέτη την οποία συνέταξε και υπέβαλε ο ανάδοχος, προέκυψαν διαφοροποιήσεις επί έλαττον, συγκριτικά με τις αρχικές συμβατικές ποσότητες για τον απαιτούμενο αριθμό φωτιστικών ανά είδος, για τις επτά γέφυρες. Ο υπόλοιπος εξοπλισμός, δηλαδή πύλαρ, σύστημα διαχείρισης φωτισμού ανά γέφυρα, ηλεκτρονικός/ηλεκτρολογικός εξοπλισμός κ.λπ. επικαιροποιήθηκαν εκ νέου ως έχουν και ήταν σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Τεχνική Περιγραφή των συμβατικών τευχών.
5. Κατά την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης προέκυψαν δυσκολίες που δεν μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί. Συγκεκριμένα:
 - Κατά την έναρξη εγκατάστασης φωτιστικών στις πρώτες γέφυρες (Λ. Κηφισού – Π. Ράλλη & Αθηνών) έλαβαν χώρα φαινόμενα βανδαλισμού στα φωτιστικά που βρίσκονταν στις απολήξεις των γεφυρών δηλαδή σε αρκετά χαμηλό ύψος. Προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη παρόμοιων φαινομένων, περιορίστηκαν, κατά το δυνατόν, τα φωτιστικά που βρίσκονταν στις απολήξεις των γεφυρών.
 - Στη γέφυρα Λ.Αθηνών – Λ.Κων/πόλεως, δεν επιτράπη από τον φορέα (ΟΣΕ) η εγκατάσταση φωτιστικών σε ένα τμήμα της γέφυρας λόγω τεχνικών εμποδίων στις γραμμές του ΟΣΕ.

Εξαιτίας των ανωτέρω αντικειμενικών δυσχερειών εγκαταστάθηκαν τελικά μικρότερες ποσότητες φωτιστικών από τις αρχικά προβλεπόμενες στην Τελική Μελέτη Εφαρμογής και στη σύμβαση, χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
6. Βάσει των ανωτέρω και επειδή το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης πρέπει να εξαντληθεί, ο ανάδοχος με το αίτημά του πρότεινε την ένταξη της οδικής γέφυρας Λ. Κύμης – Καποδιστρίου, επιπλέον των επτά γεφυρών που απετέλεσαν το αρχικό φυσικό αντικείμενο της σύμβασης, για την απορρόφηση των υπολειπόμενων ποσοτήτων.
7. Η προαναφερόμενη τροποποίηση αφορά στο φυσικό αντικείμενο της σύμβασης και είναι μη ουσιώδης, κατά την έννοια της παρ.4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, αφού δεν καθιστά τη σύμβαση ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Επίσης :
 - α) δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,
 - β) δεν τροποποιείται το αρχικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης,
 - γ) δεν επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης.

Κατόπιν αυτών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

- α) Την τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 132, παρ.4 του Ν.4412/06, του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», με την ένταξη μίας επιπλέον οδικής γέφυρας (Λ. Κύμης – Καποδιστρίου) για την εγκατάσταση των υπολειπόμενων συμβατικών ποσοτήτων της σύμβασης, και
- β) τον ορισμό μίας επιπλέον τμηματικής προθεσμίας για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, η οποία θα άρχεται από την έκδοση της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και θα λήγει στις 30-5-2024.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
και**

λαμβάνοντας υπόψη:

- την από 22/12/2021 υπογεγραμμένη σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», ποσού 3.759.807,72€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και διάρκειας έξι (6) ετών, παρόχου «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.»,
- την υπ' αριθμ.πρωτ. 1078879/27.10.2022 Έγκριση της Μελέτης Εφαρμογής του Σταδίου 1 της εν λόγω σύμβασης,
- την υπ' αριθμ. πρωτ. Α-12124/24-11-2023 επιστολή του αναδόχου,
- το από 28/11/2023 3ο Πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για την τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης.
- την ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α) Την τροποποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 132, παρ.4 του Ν.4412/06, του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», με την ένταξη μίας επιπλέον οδικής γέφυρας (Λ. Κύμης – Καποδιστρίου) για την εγκατάσταση των υπολειπόμενων συμβατικών ποσοτήτων της σύμβασης, και

Β) Τον ορισμό μίας επιπλέον τμηματικής προθεσμίας για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, η οποία άρχεται από την έκδοση της παρούσας απόφασης και λήγει στις 30-5-2024.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν :

- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ. Ειρ. Δούρου, Σ. Αγγέλης, Χ. Αυλωνίτου, Ζ. Βαρέλη-Στεφανίδη, Ε. Βασιλοπούλου, Β. Βερελή, Χ. Καραμάνος, Α. Κατρανίδου, Σ. Κοροβέσης, Β. Λάσκαρη-Κρασσπούλου, Α. Λογοθέτη, Γ. Μπαλάφας, Π. Παππά, Π. Χατζηπέρος,

- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι. Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Μπενετάτος, Η. Σιώρας, Γ. Τημπλαλέξης, Ν. Χρονοπούλου,
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη.

Λευκό δήλωσαν:

- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Δ. Κουτσούμπα,
- η ανεξάρτητη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Αβραμοπούλου.

Απείχαν της ψηφοφορίας:

- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ.κ. Α. Αβραμίδου-Λαμπροπούλου, Ε. Αλμπάνης, Γ. Γιομπαζολιάς, Γ. Κατριβάνος, Δ. Κατσικάρης,
- ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής» κ. Α. Γερασιμίδης.

Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρόντες οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Μ. Αναγνωστόπουλος, Ν. Ανδρουλακάκης, Β. Γιαννακόπουλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
Π.Σ.**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ