



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 8^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 448/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **20-3-2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **350758/15-3-2024** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 15-3-2024.

Θέμα 54^ο

Έγκριση της τροποποίησης – προσαρμογής της μελέτης του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή των οδών Χαλκίδος και Βαλαωρίτου στο Δήμο Πειραιά», συμβατικής δαπάνης 6.563.133,01 Ευρώ με το Φ.Π.Α, αναδόχου Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Γεράκη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αγγέλης Σπυρίδων

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ:

- Παπασπύρου Αθανασία
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 283, παραγρ.3.
2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α'85/11-04-2012).

3. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
4. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β'1661/11-05-2018).
5. Το Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Το Π.Δ. 7/2013 “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
7. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών»
8. Την Εγκύκλιο 73/2024 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής.
9. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων».
10. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου.
11. Την με αρ. 171471/28-02-2020 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων εγκρίθηκε η μελέτη με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΚΑΙ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ», αρχικής συμβατικής αμοιβής 52.322,85 € με Φ.Π.Α, και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης αυτής ποσού 25.753,76 € με Φ.Π.Α, αναδόχου Κ.Στάμος Γραφείο Μελετών.
12. Την με αρ. 1345/2021 (30η Συνεδρίαση /22-06-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της σύμβασης του έργου του θέματος στην εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **31,62%**, συνολικής δαπάνης **6.563.133,01 €** (με Φ.Π.Α.).
13. Το από 21/1/2022 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 6.563.133,01 € (με ΦΠΑ) και προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών τριάντα (30) μήνες.
14. Το με αρ. 1117933/18-09-2023 έγγραφο με το οποίο η Δ/νουςα Υπηρεσία με της έδωσε εντολή στην Ανάδοχο να προβεί σε εσωτερική επιθεώρηση του υφιστάμενου αγωγού ομβρίων επί της οδού Θηβών και στον συνδετήριο αγωγό από την οδό Βούρβουλη προς τη Θηβών, οι οποίοι αποτελούν αποδέκτη των έργων του θέματος, κατόπιν των πλημμυρικών φαινομένων που παρατηρήθηκαν στην οδό Βούρβουλη, μεταξύ της Θηβών και της οδού Κω, μετά την κακοκαιρία Daniel που έπληξε το λεκανοπέδιο την 6^η Σεπτεμβρίου 2023.
15. Το με αρ. 1167715/28-09-2023 έγγραφο με το οποίο η ανάδοχος ενημέρωσε την Δ/νουςα Υπηρεσία για τα αποτελέσματα της εσωτερικής επιθεώρησης του υφιστάμενου αγωγού ομβρίων επί της οδού Θηβών και του συμβάλλοντα σε αυτόν αγωγού επί της οδού Βούρβουλη, η οποία πραγματοποιήθηκε την 20-09-2023 παρουσία της Δ/νουςας Υπηρεσίας.
16. Το με αρ. 1179783/29-09-2023 έγγραφο της ΔΤΕΠΕΠΝ με το οποίο διαβιβάστηκαν στο μελετητή τα αποτελέσματα της εσωτερικής επιθεώρησης.
17. Το με αρ. 1247463/13-10-2023 έγγραφο με το οποίο ο μελετητής του έργου του θέματος μας ενημέρωσε ότι, έπειτα από υδραυλικό έλεγχο των υφιστάμενων αγωγών με τις πραγματικές διαστάσεις, δεν επαρκούν οι εν λόγω αγωγοί και απαιτείται η κατασκευή νέων ορθογωνικών αγωγών και μεγάλου μεγέθους ορθογωνικών φρεατίων.
18. Το με αρ. 1290507/24-10-2023 έγγραφο με το οποίο η Δ/νουςα Υπηρεσία έδωσε εντολή για εκπόνηση μελέτης των απαιτούμενων συμπληρωματικών εργασιών (νέοι ορθογωνικοί αγωγοί και μεγάλου μεγέθους ορθογωνικά φρεάτια) που δεν ήταν αντικείμενο της αρχικής εργολαβίας, αλλά είναι απολύτως αναγκαίες για την εκτέλεσή του.
19. Την οριστική υδραυλική μελέτη της οδού Βούρβουλη την οποία υπέβαλε η ανάδοχος με το με αρ. 69955/18-01-2024 έγγραφό της.
20. Την θετική γνωμοδότηση επί της τροποποίησης της μελέτης του ΤΣΔΕΠΑ (Θέμα 12^ο, 3^η συνεδρία/ 14-02-2024).

ΕΠΕΙΔΗ

1. Από τη εσωτερική επιθεώρηση του υφιστάμενου αγωγού ομβρίων επί της οδού Θηβών και του συμβάλλοντα σε αυτόν αγωγού επί της οδού Βούρβουλη η οποία αποτελούσε ρέμα πριν την διευθέτησή της, διαπιστώθηκε ότι:
 - (α) ο αποδέκτης της οδού Βούρβουλη είναι ορθογωνικής διατομής διαστάσεων περίπου 1,50X1,00μ., έχει λιθόκιστα πλαϊνά τοιχώματα και δάπεδο, τα οποία έχουν υποστεί διαβρώσεις, υπάρχουν οπές από παλιότερες σωληνώσεις, διάσπαρτοι αποδομημένοι λίθοι και παρατηρείται ασυνέχεια στη σύνδεση των τοιχείων με την υπερκείμενη πλάκα με αποτέλεσμα ο εν λόγω αγωγός να μην είναι στεγανός και να προκαλεί πλημμυρικά φαινόμενα στην οδό και στα παρακείμενα υπόγεια.
 - (β) ο αγωγός της οδού Βούρβουλη συνδέεται με εκείνον της Λ. Θηβών με δύο τσιμεντοσωλήνες διατομής Φ600 και Φ500 αντί με πλακοσκεπή οχετό διαστάσεων 1,50 X 1,50 μ. που εμφανίζεται στα σχέδια της ΕΥΔΑΠ σύμφωνα με τα οποία συντάχθηκε η μελέτη του έργου του θέματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την απότομη μείωση της διατομής με αποτέλεσμα την δημιουργία στροβιλισμού, την παρεμπόδιση της ομαλής ροής των ομβρίων υδάτων εντός του αγωγού και κατά συνέπεια την περιορισμένη λειτουργικότητά του.
 - (γ) ο οχετός που συνεχίζει επί της Λ. Θηβών έχει διαστάσεις 1,00 X 1,30 μ. αντί 1,50X1,50μ. που εμφανίζεται στα σχέδια της ΕΥΔΑΠ σύμφωνα με τα οποία συντάχθηκε η μελέτη του έργου του θέματος..
2. Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία έδωσε εντολή στον ανάδοχο α) να συντάξει μελέτη προκειμένου να συμπεριληφθεί ο αγωγός της Βούρβουλη και β) να εξεταστεί αν επαρκεί ο υφιστάμενος αγωγός 1,00 x 1,30 επί της οδού Θηβών και σε αρνητική περίπτωση να μελετηθεί η τροποποίηση που επιφέρει η αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού στο έργο.
3. Οι ως άνω συμπληρωματικές μελέτες είναι απολύτως αναγκαίες για την εκτέλεσή του έργου του θέματος, δεδομένου ότι οι αγωγοί της οδού Βούρβουλη και Λ. Θηβών αποτελούν αποδέκτες των αγωγών του έργου.
4. Με το υπ' αρ. 69955/18-01-2024 έγγραφό του ο ανάδοχος υπέβαλλε την τροποποίηση της μελέτης η οποία περιλαμβάνει τις παρακάτω διαφοροποιήσεις ως προς το συμβατικό αντικείμενο:
 - Αντικατάσταση του αγωγού της οδού Βούρβουλη από την οδό Κώ έως και την Λεωφόρο Θηβών
 - Δημιουργία νέου φρεατίου επίσκεψης 3,6 x 3,60 στη διασταύρωση των οδών Βούρβουλη και Θηβών
 - Αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού 1,00 x 1,30 με κιβωτοειδή 1,5 x 1,5
 - Νέο φρεάτιο επίσκεψης διαστάσεων 7,35μ x 5,80 μ επί της οδού Θηβών
 - Αντικατάσταση των σωληνωτών αγωγών Φ600 και Φ500 με κιβωτοειδή αγωγό 1,5 x 1,0
 - Μικροαλλαγές στην διαστασιολόγηση των υφιστάμενων φρεατίων επίσκεψης στην οδό Θηβών
5. Για την εν λόγω τροποποίηση δεν υφίσταται υπαιτιότητα του μελετητή του έργου καθώς η αναγκαιότητα αντικατάστασης των αγωγών επί της οδού Βούρβουλη και Θηβών προέκυψε κατόπιν της εσωτερικής επιθεώρησης που διενεργήθηκε στους εν λόγω αγωγούς συνεπεία πλημμυρικών φαινομένων που προκλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου.
6. Το Τεχνικό Συμβούλιο Περιφέρειας Αττικής με το από 14-02-2024 Πρακτικό του (Θέμα 12º/Συνεδρία 3º/14-02-2024) γνωμοδότησε θετικά επί της τροποποίησης της μελέτης του θέματος.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης του έργου του θέματος στο πλαίσιο του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή των οδών Χαλκίδος και Βαλαωρίτου στο Δήμο Πειραιά», αναδόχου εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης του έργου του θέματος στο πλαίσιο του έργου «**Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή των οδών Χαλκίδος και Βαλαωρίτου στο Δήμο Πειραιά**», αναδόχου εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό μέλος κ. Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κασικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό με την εξής παρατήρηση: «Η σύμβαση του υπόψη έργου, διάρκειας 30 μηνών, υπογράφηκε στις 21.1.2022 ύστερα από μια προβληματική διαγωνιστική διαδικασία, την οποία καταψηφίσαμε σε όλα της τα στάδια μέχρι και την κατακύρωση της σύμβασης. Το σχετικό σκεπτικό καταγράφεται στην υπ' αριθ. 1345/22.6.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση της σύμβασης. Η υπόψη τροποποίηση οφείλεται σε παραβίαση βασικού όρου του Πρακτικού 116/30.7.2020 (θέμα 5ο) της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με το οποίο δόθηκε θετική γνωμοδότηση για την κατασκευή του υπόψη έργου από τη ΔΤΕ (Δ/ση Τεχνικών Έργων) των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής Σύμφωνα με αυτόν: «1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει να βεβαιώσει ότι στην οικεία εγκεκριμένη μελέτη έχει ελεγχθεί η επάρκεια των αποδεκτών.». Πρόκειται για βασικό όρο, ο οποίος έμεινε ανεκπλήρωτος, όπως ήδη είχαμε επισημάνει, μεταξύ άλλων, στο σκεπτικό της καταψήφισης της πιο πάνω απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. Αποκαλύπτεται, τώρα, ότι τα όμβρια της περιοχής που αποχετεύεται στον αγωγό της οδού «Βούρβουλη» με επόμενο αποδέκτη τον αγωγό της οδού «Θηβών» υπερβαίνουν την παροχευτική ικανότητα των υπόψη αποδεκτών καθώς οι διατομές τους, σύμφωνα με την εισήγηση, ευρέθηκαν – και μάλιστα 20 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης – με διατομές σημαντικά μικρότερες από αυτές «που εμφανίζονται στα σχέδια της ΕΥΔΑΠ σύμφωνα με τα οποία συντάχθηκε η μελέτη του έργου». Η διαπίστωση αυτή δημιουργεί σοβαρές αλλαγές στο συμβατικό αντικείμενο με πρόσθετες εργασίες, όπως αυτές υποτίθεται ότι περιγράφονται στη «Μελέτη Τροποποίησης». Και λέμε «υποτίθεται» καθώς αυτή δεν περιλαμβάνεται στα συνημμένα προς την Περιφερειακή Επιτροπή αν και στην εισήγηση αναφέρεται στα «Συνημμένα» προς αυτή. Αντί αυτού γίνεται επιγραμματική αναφορά στην εισήγηση, που προβλέπει αντικατάσταση των αγωγών των οδών «Βούρβουλη» και «Θηβών» με διατομή κατά πολύ μεγαλύτερη. Και πάλι, όμως, χωρίς να ελέγχεται η επάρκεια των κατάντη αποδεκτών, που θα δεχθούν αυξημένες πλημμυρικές παροχές. Επίσης καμία αναφορά δεν γίνεται για την πρόσθετη δαπάνη, που συνεπάγονται τα προτεινόμενα συμπληρωματικά έργα»

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
Βάρσου Μαργαρίτα
Βλάχου Γεωργία
Μπαλάφας Γεώργιος
Γεράκη Αικατερίνη
Κασικάρης Δημήτριος
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Αγγέλης Σπυρίδων**