



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

Συνεδρίαση 26^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1275/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **04-09-2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **997491/30-08-2024** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 30-08-2024.

Θέμα 12^ο

Έγκριση πρόσθετης δαπάνης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)» αναδόχου εταιρείας "ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ".

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Σαργκάνης Νικόλαος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Αγγέλης Σπυρίδων
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Μπαλάφας Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά τους μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Κύρκο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

- Του Ν. 2218/94, του Ν. 2240/94 και του Ν. 3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Του άρθρου 19 (Περιφερειακή επιτροπή. Αντικατάσταση άρθρου 175 ν. 3852/2010) και άρθρου 20 (Αρμοδιότητες Περιφερειακής επιτροπής. Προσθήκη άρθρου 175Α στον ν. 3852/2010) του Ν. 5056/2023.
- Του Ν.4412/2016 "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" όπως ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 376, από το οποίο προκύπτει ότι για την παρούσα σύμβαση ισχύει ο Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ.44403/20-10-11 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ' αρ. 109290/39629/2016 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ' αρ. 438/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και την υπ' αρ. 273/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», και την υπ' αρ. 37419/13479/2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) σχετικά με την έγκριση της υπ' αρ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
- Των άρθρων 8 και 176 του Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α'/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-04-2013 της Γεν. Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Έχοντας υπόψη:**α. το ιστορικό του έργου**

- Την από 26-02-2014 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ορφανοτροφείου Θηλέων Ι. και Μ. Χατζηκυριακού – Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας για το έργο.
- Την από 06-02-2015 σύμβαση εκτέλεσης του έργου μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της αναδόχου εταιρείας "ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ", ποσού 7.721.326,73 € με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 06-02-2016.
- Την υπ' αρ.πρωτ.2465/30-06-2016 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία έγινε η ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», με κωδικό MIS 5001164.
- Την υπ' αρ.οικ/144533/28-07-2016 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία αποφασίστηκε η συνέχιση της εκτέλεσης του έργου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής.
- Με την υπ' αρ. 266478/05-04-2021 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, έγινε αποδοχή της διάλυσης της σύμβασης του έργου του θέματος.

- Με την υπ' αρ. 2495/01-11-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:Ω2ΖΗ7Λ7-ΣΘΘ) εγκρίθηκε το από 22-06-2022 Πρωτόκολλο παραλαβής του έργου.

β. το ιστορικό που αφορά στην αποζημίωση

- Τα αιτήματα αποζημίωσης του Αναδόχου και συγκεκριμένα:
 - Με το α.π. 1044/10-06-2020 (αρ.πρωτ.383069/10-06-2020/Δ.Τ.Ε.Π.Α.) έγγραφό του ο ανάδοχος υπέβαλλε παραστατικά εξόδων και ζήτησε την καταβολή αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα από 01-5-2020 έως 31-05-2020 ποσού 53.909,65 ευρώ.
 - Με το αρ. πρωτ. 1069/11-07-2020 (αρ.πρωτ.493247/13-07-2020/Δ.Τ.Ε.Π.Α.) έγγραφό του, ο ανάδοχος έχει αιτηθεί πρόσθετη αποζημίωση ποσού 53.453,73 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01-06-2020 έως και την 30-06-2020.
- Ο Ανάδοχος υπέβαλε την με αρ. καταχώρ. 301/2021 Προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά κατά:
 - Της σιωπηρής απόρριψης της με α.π. 1105/09-11-2020 ένστασης της εταιρείας "ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ", που είχε ασκήσει η προσφεύγουσα ενώπιον του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων κατά:
 - της παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας (σιωπηρή απόρριψη) της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να δεχθεί το με αρ. πρωτ. 1044/10.06.2020 αίτημα της εταιρείας με θέμα «Αποζημίωση Θετικών Ζημιών Αναδόχου Εταιρείας μηνός Μαΐου» και
 - της παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας (σιωπηρή απόρριψη) της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να δεχθεί το με αρ. πρωτ. 1069/11.07.2020 αίτημα της εταιρείας με θέμα «Αποζημίωση Θετικών Ζημιών Αναδόχου Εταιρείας μηνός Ιουνίου».
- Με τη με αρ. Α428/2024 Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Πειραιά έγινε αποδεκτή η με αριθμ.301/2021 Προσφυγή του Αναδόχου, ενώ ανέπεμψε στην Περιφέρεια Αττικής τις ανωτέρω αιτήσεις αποζημιώσεως προκειμένου να ελεγχθούν αρμοδίως.
- Από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, για το χρονικό διάστημα από 01-03-2020 έως και 30-04-2020 και μετά τον έλεγχο των παραστατικών που προσκομίσθηκαν από τον ανάδοχο, διαπιστώθηκε ότι οι διοικητικές και λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας και οι δαπάνες εργοταξίου είναι 92.757,38 ευρώ αντί του ποσού των 107.363,38 ευρώ που έχει αιτηθεί ο ανάδοχος.
Συγκεκριμένα, μετά τον έλεγχο των παραστατικών εξόδων που προσκομίσθηκαν από τον ανάδοχο, οι επιμέρους δαπάνες που προκύπτουν είναι:

- Γενικά έξοδα (διοικητικές & λειτουργικές δαπάνες) :	14.491,06 ευρώ
- Προμήθεια Εγγυητικών Επιστολών :	7.405,29 ευρώ
- Ύδρευση :	68,98 ευρώ
- Ηλεκτρικό Ρεύμα :	31,42 ευρώ
- Τηλεφωνίας :	375,96 ευρώ
- Αποδοχές προσωπικού :	69.445,27 ευρώ
- Χημικές τουαλέτες :	360,00 ευρώ
- Τόκοι προκαταβολής :	212,83 ευρώ
- Ασφάλιση Έργου :	366,57 ευρώ
- Με το αρ. πρωτ. 777382/27-06-2024 έγγραφο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία ζήτησε από τον Ανάδοχο να αποδεχθεί εγγράφως το ανωτέρω ποσό των 92.757,38 € που είχε υπολογίσει.
- Με το από 01-07-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 787265/01-07-2024) ο ανάδοχος έκανε αποδεκτό το ύψος της αποζημίωσης όπως αυτό υπολογίστηκε από την Υπηρεσία.

Και επειδή :

- Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως

τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.

2. Υπάρχει τελεσίδικη Απόφαση του Εφετείου Πειραιά που αφορά στην αποζημίωση Αναδόχου για το χρονικό διάστημα από 01-05-2020 έως και την 30-06-2020.
3. Το ποσό της αποζημίωσης υπολογίστηκε συνολικά για το διάστημα από 01-05-2020 έως 30-06-2020 στο ποσό των 92.757,38€.
4. Έχει επέλθει διάλυση της σύμβασης και το έργο έχει παραληφθεί οριστικά.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση ποσού **92.757,38€**, όπως υπολογίστηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ως αποζημίωση του Αναδόχου για το χρονικό διάστημα από 01-05-2020 έως 30-06-2020.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση ποσού **92.757,38€**, όπως υπολογίστηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ως αποζημίωση του Αναδόχου για το χρονικό διάστημα από 01-05-2020 έως 30-06-2020.

- Τα αναπληρωματικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ. Αγγέλης Σπυρίδων και Μουζάλας Μάριος καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.
- Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μαγκανάρης Νικόλαος καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: *«Έχουμε αναδείξει στην εξέλιξη του έργου τις τεράστιες ευθύνες όλων των διοικήσεων της Περιφέρειας από το 2012 μέχρι σήμερα ως προς τους χειρισμούς τους (αλλαγή επίβλεψης, πολλές παρατάσεις στο έργο, παράταση χωρίς αίτηση του αναδόχου, αδυναμία υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης λόγω νομιμότητας, διάλυση σύμβασης, νέος μειοδότης κλπ). Έχουμε καταψηφίσει όλους αυτούς τους χειρισμούς στους οποίους οφείλεται η τεράστια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου, που ωφελεί απ' ό,τι φαίνεται μόνο τον ανάδοχο του έργου με αποτέλεσμα βέβαια τα παιδιά που φιλοξενεί το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας αναγκάζονται να παραμένουν σε κοντέινερ».*

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Σαργκάνης Νικόλαος
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Βλάχου Γεωργία
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Αγγέλης Σπυρίδων
Μουζάλας Μάριος**