



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 822
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 26^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1280/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **04-09-2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **997491/30-08-2024** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 30-08-2024.

Θέμα 17^ο

Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παρατάσης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαλαμίνας για το έργο: «ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Σαργκάνης Νικόλαος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Αγγέλης Σπυρίδων
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ:

- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Μπαλάφας Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά τους μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στην κα. Μίσκα, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του άρθρου 20 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/6-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
3. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 "Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις." (Α' 184)
6. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
10. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών , φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωνικού δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».
11. Την από 11/06/2021 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαλαμίνας.
12. Την με αρ. 938/25-6-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για έγκριση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» έως την 25-09-2024 (ΑΔΑ: 924Α7Λ7-Η0Δ).
13. Το με αρ. πρωτ. 18211/23-8-2024 έγγραφο του Δήμου Σαλαμίνας για χορήγηση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης.
14. Το από 22/8/2024 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων σχετικά με την χρονική παράταση της προγραμματικής σύμβασης.
15. Το από 26/8/2024, 1ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 11/06/2021 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο με τίτλο «**ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ**» αρχικού προϋπολογισμού 1.999.999,99€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής έτους 2024 με την υπ' αριθμ. 479/2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και εκτελείται στο πλαίσιο της από 11/06/2021 προγραμματικής σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 9781.08.036).

Το έργο δημοπρατήθηκε και εκτελείται από την Περιφέρεια Αττικής/ Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων. Ανατέθηκε στην εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» με ύψος σύμβασης ποσού 1.570.391,69 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με ημερομηνία ανάθεσης την 25/04/2023 και με προθεσμία περαίωσης οκτώ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Εκτελείται σε διάφορες οδούς του Δήμου Σαλαμίνας, όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 της υπογεγραμμένης προγραμματικής. Σκοπός του έργου είναι η αποκατάσταση φθορών και βλαβών και γενικότερα η βελτίωση των οδών ώστε να καταστούν ασφαλείς. Οι εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των οδών περιγράφονται αναλυτικά στην υπ αριθμ. 16/2020 μελέτη του Δήμου Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με το από 22/8/2024 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 50% του έργου. Οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου οφείλονται στην αναμονή εκτέλεσης εργασιών ύδρευσης από τον Δήμο Σαλαμίνας σε οδούς που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο και στην έλλειψη πιστώσεων για την ολοκλήρωσή του. Ο ανάδοχος με το υπ' αρ. 6944487/07-06-2024 έγγραφό του έχει υποβάλλει Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών λόγω μη πληρωμής του 2ου λογαριασμού, ο οποίος υπεβλήθη την 15/03/2024 και εγκρίθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία την 03/04/2024.

Η Προγραμματική Σύμβαση λήγει στις 11/09/2024. Μέχρι σήμερα η Περιφέρεια Αττικής έχει χρηματοδοτήσει το έργο με το ποσό των 212.560,82 ευρώ, ενώ εκκρεμούν για πληρωμή λογαριασμοί ύψους 584.361,27 ευρώ,

Με την με αρ. 938/25-6-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ**» κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως την 25-09-2024.

Σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 18211/23-8-2024 έγγραφο του Δήμου Σαλαμίνας, για την ολοκλήρωση του έργου αυτού απαιτείται παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Σαλαμίνας και Περιφέρειας Αττικής. Με το από 26/8/2024 (1^ο) πρακτικό της, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης εισηγείται παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης κατά δύο (2) έτη, ήτοι μέχρι την 11/9/2026 προκειμένου αυτή να ισχύει μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της προγραμματικής σύμβασης, αυτή τροποποιείται με την υπογραφή τροποποιητικής σύμβασης κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, η οποία λαμβάνεται έπειτα από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα μέρη αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση.

Μετά τα ανωτέρω,

Εισηγούμαστε

Α. Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 11/06/2021 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 11/09/2024, κατά εικοσιτέσσερις (24) μήνες ούτως ώστε αυτή να λήγει την 11/9/2026.

Β. Την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της από 11/06/2021 Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 11/06/2021 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Α. Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 11/06/2021 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 11/09/2024, κατά εικοσιτέσσερις (24) μήνες ούτως ώστε αυτή να λήγει την 11/9/2026.

Β. Την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της από 11/06/2021 Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ για το έργο: «ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»																																				
	1	έως	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
Εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις	αρχική προγραμματική ή σύμβαση (από 11/06/2021 έως 11/09/2024)																																			
Έγκριση όρων - δημοσίευση διακήρυξης																																				
Διαγωνισμός - εκδίκαση ενστάσεων																																				
Κατακύρωση - Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης																																				
Εκτέλεση έργου -Βεβαίωση Περαιώσης - Διοικητική Παραλαβή					6																															
Τελικές Επιμετρήσεις - Υποβολή - Έγκριση										2																										
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου										15																										
Οριστική παραλαβή																												1								
Έγκριση πρωτοκόλου οριστικής παραλαβής																													2							
αρχική προγραμματική σύμβαση	(ΑΠΟ 11/06/2021 ΕΩΣ 11/09/2024)																																			
1η παράταση προγραμματικής σύμβασης	(ΑΠΟ 11/09/2024 ΕΩΣ 11/9/2026)																																			

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 11/06/2021 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη υπερψηφίζει την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: *«Έργο που ήταν να ολοκληρωθεί σε 8 μήνες έχει ολοκληρωθεί στο 50% σε 17 μήνες. Είναι λίγο δύσκολο λοιπόν, αν όχι αδύνατο, να ολοκληρωθεί σε 6 μήνες που είναι ο χρόνος που προσδιορίζεται από το νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης».*

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Σαργκάνης Νικόλαος
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Βλάχου Γεωργία
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Αγγέλης Σπυρίδων
Μουζάλας Μάριος**