



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 38^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1791/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **22-11-2024**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **15:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1316612/18-11-2024** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 18-11-2024.

Θέμα 63^ο

Έγκριση 3ου ΑΠΕ και σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ "ΛΕΩΦ.Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" & "ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ)- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΣΧΙΣΤΟΣ, 3η εργολαβία"» αναδόχου LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ. (ποσοστό υπέρβασης συμβατικής δαπάνης 6,26 %).

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Γώγος Χρήστος
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπαλάφας Γεώργιος
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Βλάχου Γεωργία

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (5) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Παγώνα Μαλέρδου.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε αφού λάβετε υπόψη σας τα εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Την υπ' αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Την υπ' αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.
5. Το Π.Δ. υπ' αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
7. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων».
8. Το Ν. 4146/2013 « Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».
9. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
10. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
11. Την με αρ. 1504/2022 (Συνεδρίαση 31η/05-07-2022) (ΑΔΑ: ΩΝ2Γ7Λ7-ΨΧΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του θέματος και κατακυρώθηκε στον οικονομικό φορέα «LM CONSTRUCTIONS ΑΤΕ» με μέση έκπτωση τριάντα πέντε και ογδόντα τέσσερα τοις εκατό (35,84 %).
12. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
13. Το από 5-10-2022 εργολαβικό συμφωνητικό, δαπάνης 1.655.146,30 € (με Φ.Π.Α.), συνολική προθεσμία 24 μηνών, ήτοι έως την 5-10-2024.
14. Τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ δαπάνης 1.655.146,30 € (με Φ.Π.Α.), εγκριθέν με την υπ' αρ. 979051/7-8-2023 απόφαση του προϊστάμενου της Δ/σης ΤΕΠΕΠΝ
15. Τον 2ο Α.Π.Ε. δαπάνης 1.655.146,30 € (με Φ.Π.Α.), εγκριθέν με την υπ' αρ. 188399/13-2-2024 απόφαση του προϊστάμενου της Δ/σης ΤΕΠΕΠΝ
16. Την με αρ. 1454/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 6 μήνες, δηλαδή μέχρι 05-04-2025.
17. Την με αρ. πρωτ. 1239613/30-10-2024 εισήγηση της Υπηρεσίας στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής.
18. Το πρακτικό της 20^{ης}/29-10-2024 συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής στο οποίο αποτυπώνεται η θετική γνώμη για την σύναψη της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. και την διαχείριση επί έλαττον εργασιών.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η εργολαβία περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών, βελτίωση του οδοστρώματος και των συναφών υποδομών των οδικών Αξόνων αρμοδιότητας ΠΕ Νήσων. Αναλυτικότερα αυτές αφορούν σε:

1.0. Τεχνικά έργα

Περιλαμβάνονται εργασίες αποκατάστασης επιφανειών σκυροδέματος, αντικατάστασης αρμών διαστολής-συστολής γέφυρας, καθαρισμοί- συντηρήσεις φρεατίων, καθώς και εργασίες απάντλησης υδάτων από τις οδούς, καθώς και εντός σηράγγων και υπογείων διαβάσεων. Έχουν προβλεφθεί εργασίες για τον καθαρισμό των οδών, των διαχωριστικών νησίδων καθώς και των ερεισμάτων. Σε τακτά χρονικά διαστήματα και όποτε άλλοτε απαιτηθεί (π.χ. μετά από έντονες βροχοπτώσεις), κατόπιν εντολής της υπηρεσίας, θα απομακρύνονται από τον οδικό άξονα, φερτά υλικά (χαλίκια, αμμοχάλικο, χώματα κλπ), απορρίμματα κ.α., με χρήση μηχανικού σαρώθρου ή με τα χέρια ή άλλα μηχανικά μέσα.

1.1. Ασφαλτικά

Περιλαμβάνονται πάγιες ασφαλικές εργασίες συντήρησης αλλά και έκτακτες για την άμεση αποκατάσταση των βλαβών του οδοστρώματος

1.2. Σήμανση

Προβλέπονται εργασίες εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης.

Προβλέπονται εργασίες αντικατάστασης στηθαίων ασφάλειας, πινακίδων σήμανσης, αποξήλωση και επανατοποθέτησης πινακίδων, καθώς και εργασίες για την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση των υφισταμένων σπασμένων διαφανών ανακλαστικών αντιθορυβικών πετασμάτων (ηχοπετασμάτων) που βρίσκονται στην “οδογέφυρα Βασιλειάδη”, καθώς και στο τμήμα της Α. Παπανδρέου που βαίνει προς τη Λεωφ. Σχιστού.

1.3 Εργασίες Η/Μ Εγκαταστάσεων

Περιλαμβάνεται η αποκατάσταση βλαβών, η συντήρηση και η βελτίωση των Η/Μ εγκαταστάσεων στις σήραγγες της Δραπετσώνας και Κερατσινίου.

Οι εργασίες αφορούν σε συντηρήσεις, βελτιώσεις, επισκευές και αντικαταστάσεις στον εξοπλισμό του φωτισμού, ήτοι ενδεικτικά: φωτιστικά σώματα και εξοπλισμό αυτών, φρεάτια, ιστούς, υπόγεια καλώδια κ.α., καθώς και στον λοιπό εξοπλισμό των σηράγγων, ήτοι ενδεικτικά: αισθητήρια, αυτοματισμοί, συστήματα πινάκων Χαμηλής και Μέσης Τάσης, Πυρόσβεση, Ανελκυστήρες, αξονικοί ανεμιστήρες ισχύος κ.α.

Επίσης, πραγματοποιούνται οι εργασίες τακτικής ετήσιας συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού, όπως περιγράφεται παρακάτω και στα δελτία συντήρησης.

1.4 Λειτουργία των σηράγγων Δραπετσώνας και Κερατσινίου

Παρακολούθηση, έλεγχος λειτουργίας και περιοδική συντήρηση όλων των συστημάτων των σηράγγων Δραπετσώνας και Κερατσινίου (φωτισμός, εξαερισμός, πυρασφάλεια, πυρανίχνευση, σήμανση, υποσταθμοί, ασθενή ρεύματα, Η/Ζ κ.λ.π.) τα οποία βρίσκονται σε διαρκή λειτουργία, μέσω συστήματος τηλελέγχου, αλλά και με επιτόπιους ελέγχους, καθώς και παρακολούθηση του συστήματος επίβλεψης του αντλιοστασίου στην πύλη Ε2 και πύλλαρς οδοφωτισμού. Η παρακολούθηση της λειτουργίας αυτών γίνεται καθημερινά, Σαββατοκύριακα και αργίες με την 24ωρη παρουσία τεχνικού στο Κέντρο Ελέγχου της σήραγγας Δραπετσώνας, καθώς και με την ύπαρξη οχήματος κλειστού τύπου (van) με τον οδηγό του με το οποίο θα πραγματοποιούνται συχνές διελεύσεις για την επιθεώρηση όλων των συστημάτων και του οδικού δικτύου. Προβλέπεται η δυνατότητα άμεσης επέμβασης συνεργείου για την αντιμετώπιση βλάβης ή ζημιάς, αλλά και αν απαιτηθεί σε θέματα δυσλειτουργίας στην διέλευση οχημάτων, εκτροπής κυκλοφορίας προειδοποίησης οχημάτων και όποιου έκτακτου περιστατικού.

Εκτελούνται εργασίες συντήρησης ημερήσιες, μηνιαίες και ετήσιες που είναι αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων των σηράγγων, όπως αυτές προβλέπονται στις τακτικές συντηρήσεις και τα συμβατικά τεύχη. Αποκαθίστανται τυχόν βλάβες όπου διαπιστώνονται και γίνεται έλεγχος για την πιστοποίηση της ορθής λειτουργίας σύμφωνα με τις περιγραφόμενες εργασίες και τα δελτία συντήρησης.

1.5 Γενικά

Επιπροσθέτως με την παρούσα εργολαβία εκτελείται και οποιαδήποτε άλλη εργασία συντήρησης του οδικού άξονα κριθεί απαραίτητη και που έχει σχέση με την ασφάλεια αυτού, ώστε

η λεωφόρος να παραμένει ασφαλής για τους κυκλοφορούντες σε αυτήν.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

- Ο 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:
 - τις μεταβολές στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εκτέλεση του έργου καθώς το είδος και οι ποσότητες των περισσότερων εργασιών καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τα έκτακτα περιστατικά που λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια της εργολαβίας.
 - Την δαπάνη αναθεώρησης ποσού 198.758,71 ευρώ
- Στον 3ο Α.Π.Ε. η διαχείριση των επί έλαττον δαπανών γίνεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	3 ^{ος} ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ	
ΟΜΑΔΑ Α	170.005,18	188.741,82	+18.736,64 (11,02%)	ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ Δ
ΟΜΑΔΑ Β	145.476,37	143.751,06	-1.725,31 (1,19%<20%)	
ΟΜΑΔΑ Γ	73.106,24	192.023,71	118.917,47	ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ Δ, Β ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
ΟΜΑΔΑ Δ	499.756,22	468.115,12	-31.641,10 (6,33%<20%)	
ΝΤ		35.603,72		

- Με την διαχείριση των επί έλαττον δαπανών:
 - Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
 - Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
 - Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
 - Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών καλύπτονται οι νέες τιμές εργασιών και οι επί πλέον δαπάνες που υπερβαίνουν το 20% της συμβατικής της δαπάνης.

3. 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η 1η Σ.Σ.Ε. συντάχθηκε προκειμένου:

- να καλυφθεί η επί πλέον δαπάνη της λειτουργίας του κέντρου ελέγχου διαχείρισης της κυκλοφορίας των σηράγγων Κερατσινίου και Δραπετσώνας λόγω παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου.

Το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας είναι επανδρωμένο με μόνιμο προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την εποπτεία των εγκαταστάσεων της Σήραγγας Δραπέτσωνας, της σήραγγας Κερατσινίου, του Κέντρου Ελέγχου Κερατσινίου καθώς και της υπόγειας διάβασης προς την πύλη του λιμένος Πειραιά Ε2.

Το προσωπικό του στελεχώνεται από δύο (2) άτομα με καθήκοντα χειριστή και οδηγού. Οι δύο (2) χειριστές-οδηγοί εργάζονται σε κυλιόμενες οχτώωρες (8).

Στα καθήκοντα των χειριστών είναι να περιπολούν εναλλάξ στις εγκαταστάσεις εντός των σηράγγων (φωτισμός, εξαερισμός, πυρασφάλεια, πυρανίχνευση, σήμανση, υποσταθμοί, ασθενή ρεύματα, Η/Ζ, επίβλεψη ανλιοστασίου, κ.λ.π.). ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να ελέγχουν για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων των εγκαταστάσεων καθώς και να συνδράμουν στην αντιμετώπιση τυχόν συμβάντων.

Επίσης, εποπτεύουν τα διαθέσιμα συστήματα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, ενημερώνουν τους αρμόδιους σε περίπτωση συμβάντος, όταν αυτό απαιτείται καθώς και επεμβαίνουν επί τόπου οι ίδιοι (μετάβαση εντός της σήραγγας) όταν το είδος του συμβάντος το απαιτεί και οι συνθήκες το επιτρέπουν. Επίσης οι χειριστές στις βάρδιες που δεν εργάζεται οδηγός θα περιπολήσουν, τουλάχιστον μία (1) φορά ανά βάρδια, εντός των σηράγγων καθώς και στο Κέντρο Ελέγχου σήραγγας Κερατσινίου.

β) να συμπεριλάβει επιπλέον ποσότητες εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς αυτές αφορούν σε συμβατικές εργασίες διαχείρισης-εκτροπής της κυκλοφορίας κατόπιν έκτακτου περιστατικού.

γ) να συμπεριλάβει απολογιστικές εργασίες αντικατάστασης των μπαταριών των UPS των σηράγγων, τα οποία μεταβιβάζουν το ρεύμα της ΔΕΗ στις γεννήτριες όταν απαιτείται λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης

Η δαπάνη της 1^{ης} ΣΣΕ ανέρχεται στο ποσό των 83.499,36 χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ και ανέρχεται στο 6,26% της αρχικής σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση η 1^η Σ.Σ.Ε. πληροί αθροιστικά τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και ακολουθεί του περιορισμούς που τίθενται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού καθώς η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης χαρακτηρίζεται «Ήσσονος σημασίας» σύμφωνα και με την κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεδομένου:

- α) ότι η αξία της είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν. 4412/2016, δηλαδή η δαπάνη της τροποποίησης της Σύμβασης (6,26 %) δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15,00% της αξίας της αρχικής Σύμβασης
- β) Η τροποποίηση της σύμβασης δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση του έργου.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 3^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 1.617.053,47 ΕΥΡΩ χωρίς τον Φ.Π.Α. Η αύξηση της δαπάνης κατά 282.258,07 ευρώ επιμερίζεται σε 83.499,36 λόγω της 1^{ης} Σ.Σ.Ε και σε 198.758,71 ευρώ λόγω της εκτιμώμενης δαπάνης αναθεώρησης.

Το ποσό της υπερσυμβατικής δαπάνης έχει συμπεριληφθεί στην 2^η τροποποίηση του προγράμματος των εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής.

4. Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον 1ο Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου του θέματος.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ και τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ "ΛΕΩΦ.Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" & "ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ)-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΣΧΙΣΤΟΣ, 3^η εργολαβία"**» αναδόχου **LM**

CONSTRUCTION ΑΚΤΕ. Η 1^η Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 83.499,36 ευρώ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ και αντιστοιχεί στο 6,26% της αρχικής σύμβασης. Η συνολική δαπάνη του Α.Π.Ε ανέρχεται σε 1.617.053,47 ΕΥΡΩ χωρίς τον Φ.Π.Α.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ και τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ "ΛΕΩΦ.Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" & "ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ)-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΣΧΙΣΤΟΣ, 3^η εργολαβία"**» αναδόχου **LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ.** Η 1^η Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 83.499,36 ευρώ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ και αντιστοιχεί στο 6,26% της αρχικής σύμβασης. Η συνολική δαπάνη του Α.Π.Ε ανέρχεται σε 1.617.053,47 ΕΥΡΩ χωρίς τον Φ.Π.Α.

- Το αναπληρωματικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Αγγέλης Σπυρίδων και το κ. Μουζάλας Μάριος καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κασικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Κασικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Γώγος Χρήστος
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
Αγγέλης Σπυρίδων
Μουζάλας Μάριος**