



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 822**
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 43^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1909/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **12-12-2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14:30'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1398556/08-12-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 08-12-2024 καθώς και τις 1403708/09-12-2024 και 1412778/11-12-2024 ορθές επαναλήψεις αυτής, οι οποίες κοινοποιήθηκαν νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 09/12/2024 και 11/12/2024 αντίστοιχα.

Θέμα 74^ο

Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργων του έργου «Βελτίωση – Αποκατάσταση οδικών τμημάτων στο Παράπλευρο Οδικό Δίκτυο της Αττικής Οδού Περιφέρειας Αττικής».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κασικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Βλάχου Γεωργία

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά τους μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Θεοφανόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
- Την υπ' αριθμ. **89/2022** (ΑΔΑ: 68ΘΣ7Λ7-Σ2Σ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και η έγκριση της ηλεκτρονικής διενέργειας του διαγωνισμού.
- Την υπ' αριθμ. **1021/2023** (ΑΔΑ: ΨΤ0Θ7Λ7-ΥΛΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του έργου: «**Βελτίωση – Αποκατάσταση οδικών τμημάτων στο Παράπλευρο Οδικό Δίκτυο της Αττική Οδού Περιφέρειας Αττικής**», προϋπολογισμού **2.212.016,13€** (πλέον Φ.Π.Α.) τον οικονομικό φορέα «**ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ**» με μέσο ποσοστό έκπτωσης **55,81%** και συνολική δαπάνη **1.000.316,70€** (πλέον Φ.Π.Α.).
- Την υπ' αριθμ. **362684/24-03-2023** Πρόσκληση της Δ/σης Δ.Μ.Υ. προς την μειοδότη εταιρεία «**ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ**» για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, για τον διαγωνισμό: «**Βελτίωση – Αποκατάσταση οδικών τμημάτων στο Παράπλευρο Οδικό Δίκτυο της Αττική Οδού Περιφέρειας Αττικής**» προϋπολογισμού: **2.212.016,13€** (πλέον Φ.Π.Α.)
- Τα δικαιολογητικά της εταιρείας «**ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ**» που κατατέθηκαν τόσο ηλεκτρονικά όσο και στο πρωτόκολλο της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. **33110/05-07-2023** έγγραφο του **Ελεγκτικού Συνεδρίου**, με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. **378/2023** πράξη της Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο της σύμβασης του υπόψη έργου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης.
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. **852148/10-07-2023** Ειδική Πρόσκληση της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών προς την εταιρεία «**ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ**» για την υπογραφή της σύμβασης.
- Το συμφωνητικό της εργολαβίας το οποίο υπογράφηκε στις **17/08/2023** για ποσό **1.240.392,71€** (με Φ.Π.Α. 24%) το οποίο αναλύεται ως δαπάνη εργασιών **955.934,72€** (με απρόβλεπτα και ΓΕ&ΟΕ18%) και **240.076,00€** ΦΠΑ 24%.
- Τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου που είναι **12 μήνες (17/08/2024)**. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα και παραδόθηκε νωρίτερα από την συμβατική προθεσμία περαίωσης κατά τουλάχιστον 10% του συμβατικού χρόνου περαίωσης. Συγκεκριμένα το έργο είχε συμβατική προθεσμία περαίωσης 12 μήνες και ημερομηνία ολοκλήρωσης την 17/08/2024 και περαιώθηκε στις 30/06/2024, όπως τεκμηριώνεται με την με αρ. πρωτ. **843102/11-07-2024** Βεβαίωση Περαιώσεως.
- Την με αριθμ. πρωτ. **536279/29-04-2024** Απόφαση της Δ/σης Δι.Μ.Υ. με την οποία εγκρίθηκε ο **1^{ος} Α.Π.Ε.** του έργου για συνολική δαπάνη 1.240.392,71€ με το Φ.Π.Α., δηλαδή σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση.
- Την με αριθμ. πρωτ. **881671/21-07-2024** Απόφαση της Δ/σης Δι.Μ.Υ. με την οποία εγκρίθηκε ο **2^{ος} Α.Π.Ε.** του έργου για συνολική δαπάνη 1.410.109,10€ με το Φ.Π.Α., στον οποίο οι εργασίες βρίσκονται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, ενώ η αύξηση της συνολικής δαπάνης (169.716,39€) οφείλεται σε αύξηση της πρόβλεψης της δαπάνης αναθεώρησης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%.
- Την με αρ. πρωτ. Π.Α./Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α./1112392/11-10-2024 θετική γνωμοδότηση του ΤΣΔΕΠΑ για την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε.

A. Αντικείμενο της Εργολαβίας

Αντικείμενο του έργου είναι η αντιμετώπιση κάθε αστοχίας στα οδοστρώματα του Παράπλευρου Οδικού Δικτύου της Αττικής Οδού αρμοδιότητας Α Τμήματος Συντήρησης & Κατασκευών, της Δ.Δι.Μ.Υ, που θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της εργολαβίας και η στοιχειώδης συντήρησή του. Αναλυτικότερα:

1. Η συντήρηση του οδοστρώματος τμημάτων του Παράπλευρου Οδικού Δικτύου της Αττικής Οδού, αρμοδιότητας Α Τμήματος Συντ.& Κατασκευών, της Δ.Δι.Μ.Υ. Επειδή το ανωτέρω Δίκτυο δεν έχει ονόματα θα αναφέρονται σαν Παράπλευροι της Αττικής Οδού Βόρειος και Νότιος αντίστοιχα.
2. Η επισκευή και κατασκευή τριγωνικών ρείθρων και στερεών εγκιβωτισμού σε τμήματα της ανωτέρω οδού που δεν υπάρχουν και είναι απαραίτητα για την ευστάθειά τους.
3. Η συντήρηση και βελτίωση της οριζόντιας (διαγράμμιση) και κατακόρυφης (πινακίδες) σήμανσης στα τμήματα που θα γίνουν νέοι τάπητες, αρμοδιότητας Δ.Δι.Μ.Υ.
4. Η τροποποίηση της στάθμης των στομιών των φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής όπου αυτά παρατηρείται να είναι βυθισμένα είτε υπερυψωμένα, σε σχέση με την επιφάνεια του οδοστρώματος . Οι εργασίες αυτές, οι οποίες αφορούν την τροποποίηση της στάθμης των φρεατίων επισκέψεως αγωγών αποχέτευσης λυμάτων ή όμβριων, που προκαλούν κινδύνους στην κυκλοφορία των οχημάτων, επιβάλλεται να γίνουν κυρίως επειδή είτε υποχώρησαν οι απολήξεις των φρεατίων, είτε ανυψώθηκε η στάθμη του ασφαλτοτάπητα μετά από αλληπάλληλες ανακατασκευές του τελευταίου, ή λόγω οποιασδήποτε άλλης αστοχίας.
5. Ο καθαρισμός των φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής και αγωγών ομβρίων.
6. Η αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών που τυχόν θα παρουσιασθούν λόγω διαφόρων αιτιών, όπως βλαβών από εντατική χρήση, θεομηνιών, προσκρούσεων οχημάτων κλπ με εντολή της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

B. Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 585, κωδικός έργου 2017ΕΠ58500008).

Γ.1 1^{ος} Α.Π.Ε.

1. Με την Απόφαση με αρ. πρωτ.**536279/29-04-2024** της εγκρίθηκε ο 1^{ος}Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ος}.Α.Π.Ε.).
2. Η δαπάνη των εργασιών του 1^{ου}Α.Π.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε & Ο.Ε., μέσης έκπτωσης 55,81%, απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α.) ανήλθε στο ποσό των 1.240.392,71€ και είναι σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης.
3. Το κονδύλι των απρόβλεπτων μειώθηκε από 124.687,14€ σε 43,97€.
4. Η δαπάνη Φ.Π.Α (24%) του 1ο Α.Π.Ε. είναι και αυτή σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση δηλαδή 240.076,00€.

Γ.2 2^{ος} Α.Π.Ε.

1. Με την Απόφαση με αρ. πρωτ.**881671/21-07-2024** της Υπηρεσίας μας εγκρίθηκε ο 2^{ος}Ανακεφ/τικός Πίνακας Εργασιών (2^{ος} Α.Π.Ε.).
2. Η δαπάνη των εργασιών του 2^{ου}Α.Π.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε & Ο.Ε., μέσης έκπτωσης 55,81%, απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α.) ανήλθε στο ποσό των 1.410.109,10€ αυξήθηκε δηλαδή κατά 169.716,39€ λόγω αναθεώρησης.
3. Το κονδύλι των απρόβλεπτων μηδενίστηκε.
4. Η δαπάνη Φ.Π.Α (24%) του 2^{ου}Α.Π.Ε. αυξήθηκε στο ποσό των 272.736,68€, δηλαδή κατά 32.660,68€, λόγω της αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης.

Γ.3 3^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (3^{ος}Α.Π.Ε.)

Γ.3.1 Νομοθετικό πλαίσιο

Το έργο διέπεται από τον **N.4412/2016**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Γ.3.2 Περιεχόμενο – Λόγοι Σύνταξης 3^{ου}Α.Π.Ε.

Με τον 3^ο ΑΠΕ μεταβάλλονται οι ποσότητες σε σχέση με το πως αυτές έχουν διαμορφωθεί στον 2^ο Α.Π.Ε. και στην εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση.

Επίσης στον 3^ο ΑΠΕ συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη καταβολή (πριμ) στον Ανάδοχο, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου ήταν μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%), όπως προβλέπεται στο **άρθρο 16 παρ. 1 της Διακήρυξης** και όπως αυτό τεκμηριώνεται σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.**843102/11-07-2024** Βεβαίωση Περαίωσης.

Συγκεκριμένα:

Στο **Άρθρο 16.1** της οικείας Διακήρυξης αναφέρεται ρητά ότι: «*Για την ταχύτερη σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεσης του παρόντος έργου προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο ποσοστού 5% επί της αρχικής συμβατικής αξίας, μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παραδοχής του έργου είναι μικρότερος κατά 10% του προβλεπόμενου στη σύμβαση.*»

Στα έγγραφα της Σύμβασης προβλέπεται ότι:

- Η αρχική σύμβαση του έργου υπεγράφη στις **17/08/2023**.
- Η Συμβατική προθεσμία του έργου είχε οριστεί στους 12 μήνες (**366 ημέρες**) ήτοι μέχρι τις **17/08/2024**.
- Την 11/07/2024 εκδόθηκε από την Υπηρεσία μας η με αρ. πρωτ.**843102/11-07-2024** Βεβαίωση Περαίωσης του έργου με αναφορά σε αυτή της ταχύτερης εκτέλεσης αυτού και μάλιστα την 30/06/2024, ήτοι κατά 48 ημέρες νωρίτερα.

- Η ταχύτερη εκτέλεση του έργου κατά 48 ημέρες (=συμβατικός χρόνος 366 ημέρες - 318 ημέρες έργου μέχρι την βεβαίωση περαίωσης) αφορά σε ποσοστό **13,11%** (=48ημ./366ημ) > **10%** του ορισμένου χρόνου παράδοσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 παρ. 1 της Διακήρυξης.

Επομένως το ύψος της πρόσθετης καταβολής υπολογίζεται ως ακολούθως:

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ : 1.000.316,70€

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΙΜ: 5%

ΠΟΣΟ ΠΡΙΜ : 1.000.316,70€ * 5,00%* = 50.015,84€

Σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021, «...2. Η πρόσθετη καταβολή θεωρείται συμπληρωματικό εργολαβικό αντάλλαγμα, εγκρίνεται αναλόγως ως τροποποίηση της σύμβασης βάσει της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 132...».

Για την πληρωμή της πρόσθετης καταβολής απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, ήτοι του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής.

Το ΠΡΙΜ έγκαιρης καταβολής (*Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)*) σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν.4412/2016), περιλαμβάνεται στον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. ως συμπληρωματικό εργολαβικό αντάλλαγμα στην Αρχική Σύμβαση και για την καταβολή του απαιτείται κατά πρώτον η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, η οποία μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας μας, γνωμοδότησε θετικά με την με αρ. πρωτ. Π.Α./Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α./1112392/11-10-2024 γνωμοδότηση, για την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε.

Γ.3.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3^{ου} ΑΠΕ

- Η δαπάνη των εργασιών με Γ.Ε.& Ο.Ε. 18%, στον 3^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 955.934,72€ και έχει αύξηση 124.687,14€ και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
- Η δαπάνη των απροβλέπτων μηδενίζεται.
- Στον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. η δαπάνη των απολογιστικών βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, ενώ της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. αυξάνονται κατά 136.868,06€ και 44.852,14€ αντίστοιχα.
- Συνολικά η δαπάνη των εργασιών (Γ.Ε.& Ο.Ε. 18%) είναι αυξημένη κατά 124.687,14€, ποσό που καλύπτεται από τα απρόβλεπτα του έργου, ενώ το σύνολο των δαπανών του 3^{ου}Α.Π.Ε. αυξάνεται συγκριτικά με τις δαπάνες της αρχικής σύμβασης κατά 231.736,03€ με Φ.Π.Α. (1.472.128,74€ με Φ.Π.Α. γενικό σύνολο του 3^{ου}Α.Π.Ε.).

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

- Με τον 3^οΑ.Π.Ε. δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν αυξάνεται ούτε μειώνεται η δαπάνη των εργασιών καμίας ομάδας περισσότερο από 20% αυτής.
- Δεν υπάρχει η μετακίνηση δαπάνης από μία ομάδα σε άλλη ομάδα.
- Ο Ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη.
- Ο ανάδοχος δικαιούται το προβλεπόμενο στα έγγραφα της σύμβασης πριμ έγκαιρης παράδοσης ύψους 50.015,84€.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 3^{ου}Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Βελτίωση – Ανακατασκευή οδικών τμημάτων στο Παράπλευρο Οδικό Δίκτυο της Αττικής Οδού Περιφέρειας Αττικής**», Προϋπολογισμού 1.240.392,71€, του οποίου ανάδοχος είναι η «**ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ**», για συνολική δαπάνη που αναλύεται όπως παρακάτω:

- Η δαπάνη των συμβατικών εργασιών του **3^{ου}Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα** Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **1.472.128,74€**, στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό των **810.114,17€** για εργασίες, **145.820,55€** για ΓΕ+ΟΕ, **44.153,27€**για απολογιστικά, **50.015,84€** για πριμ έγκαιρης παράδοσης, **137.096,77€** για αναθεώρηση και **284.928,14€** για Φ.Π.Α..
- Την έγκριση του πριμ έγκαιρης παράδοσης διότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στην οικεία διακήρυξη και στον ν. 4412/16.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση του 3^{ου}Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Βελτίωση – Ανακατασκευή οδικών τμημάτων στο Παράπλευρο Οδικό Δίκτυο της Αττικής Οδού Περιφέρειας Αττικής**», Προϋπολογισμού 1.240.392,71€, του οποίου ανάδοχος είναι η «**ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ**», για συνολική δαπάνη που αναλύεται όπως παρακάτω:

- Η δαπάνη των συμβατικών εργασιών του **3^{ου}Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα** Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **1.472.128,74€**, στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό των **810.114,17€** για εργασίες,

145.820,55€ για ΓΕ+ΟΕ, **44.153,27€** για απολογιστικά, **50.015,84€** για πριμ έγκαιρης παράδοσης, **137.096,77€** για αναθεώρηση και **284.928,14€** για Φ.Π.Α..

• Την έγκριση του πριμ έγκαιρης παράδοσης διότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στην οικεία διακήρυξη και στον ν. 4412/16.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Λογοθέτη Αικατερίνη και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μουζάλας Μάριος απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη ψηφίζει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Τουμαζάτου Μαριάννα

Γώγος Χρήστος

Παπασπύρου Αθανασία

Βάρσου Μαργαρίτα

Λογοθέτη Αικατερίνη

Κατσικάρης Δημήτριος

Γεράκη Αικατερίνη

Αλεξανδράτος Χαράλαμπος(Μπάμπης)

Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)

Μουζάλας Μάριος