

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 822**
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 43^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1923/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **12-12-2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14:30'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1398556/08-12-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 08-12-2024 καθώς και τις 1403708/09-12-2024 και 1412778/11-12-2024 ορθές επαναλήψεις αυτής, οι οποίες κοινοποιήθηκαν νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 09/12/2024 και 11/12/2024 αντίστοιχα.

Θέμα 88^ο

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.Δ.Α.», συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος(Μπάμπης)
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Βλάχου Γεωργία

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά τους μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Νικήτα, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/08.08.2016) «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν.3669/08, «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) (ΦΕΚ Α΄116/18-06-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.
4. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ.: 37419/13479/08.05.2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11.05.2018), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
5. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ Α΄26/31-1-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών» και της ερμηνευτικής Εγκυκλίου υπ. αρ. 6/17-4-2013(ΑΔΑ:4Α9ΤΚ-Ξ) του Τμήματος Γενικής Δ/σης Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
6. Τη με αρ.πρωτ.: 92466/14.05.2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετούνται, οι ασκούντες καθήκοντα ευθύνης, υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής.
7. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.
8. Την με αριθμό 975/2022 (ΑΔΑ: 91ΖΟ7Λ7-8ΝΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και περίληψης διακήρυξης, η έγκριση δημοπράτησης και εκτέλεσης του ως άνω έργου, έγκριση αποστολής περίληψης, στον ελληνικό τύπο, η έγκριση της δημοσίευσης της Διακήρυξης, στο ΚΗΜΔΗΣ και η έγκριση της Επιτροπής Διαγωνισμού
9. Την απόφαση 1617/2022 (ΑΔΑ:Ω2ΠΧ7Λ7-Χ9Ο) της Ο.Ε με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 1 και επιπλέον απαιτούσε την κατάθεση αιτιολόγησης από τους οικονομικούς φορείς “ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΙΜΠΗΣ” με α/α κατάθεσης 257507 και “ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” με α/α κατάθεσης 256455 της τιμής ή του κόστους που πρότειναν στην προσφορά τους, διότι οι προσφορές τους παρουσιάζουν απόκλιση από τον μέσο όρο των εκπτώσεων των παραδεκτών οικονομικών προσφορών μεγαλύτερο του αποδεκτού ορίου 10% .
10. Την απόφαση 2500/2022 (ΑΔΑ:ΩΑ3Λ7Λ7-Χ4Ω) της Ο.Ε με την οποία εγκρίθηκε το Αναμορφωμένο Πρακτικό 1 με το οποίο αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας “ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”, με μέση έκπτωση επί των ομάδων εργασιών ποσοστού 59,10% και ποσό προσφοράς 205.925,15€ (χωρίς Φ.Π.Α).
11. Την απόφαση 136/2023 (ΑΔΑ:Ψ4Κ87Λ7-Τ34) της Ο.Ε με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 2 με το οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση στον μειοδότη “ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” με μέση έκπτωση 59,10% και ποσό προσφοράς 205.925,15€ (χωρίς Φ.Π.Α) και εξουσιοδοτεί την Δ.Τ.Ε της Π.Ε.Δ.Α για την συνέχεια της διαδικασίας.
12. Την από 6-7-2023 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου (ΑΔΑ: ΨΟ2Χ7Λ7-ΡΩ8), ποσού: 255.347,18€ (με ΦΠΑ).

13. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου, σύμφωνα με τα οποία το έργο έχει συμβατική προθεσμία εκτέλεσης εργασιών δώδεκα (18) μήνες, δηλαδή ως τις 6/1/2025
14. Την με αρ. πρωτ.: 938521/27-7-2023 Απόφαση του Τμήματος Οδοποιίας & Μηχανημάτων Έργων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος.
15. Την με αρ.πρωτ.:1357182/28-11-2024 εισήγηση του τμήματος οδοποιίας και μηχανημάτων έργου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την παρούσα εργολαβία, αντιμετωπίζονται διάφορες φθορές - ζημιές του ηλεκτροφωτισμού σε τμήματα του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Δ.Α σύμφωνα με την με αρ. 4422/Ε.Ο/3-8-2007 Απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες διαπιστώνονται από τις επιτροπές ελέγχου και διαπίστωσης βλαβών, από τον έλεγχο του αναδόχου ή από γραπτά και τηλεφωνικά αιτήματα ατόμων ή φορέων.

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού (σιδηροίστοι, φωτιστικά, καλώδια, pillar κ.α) του οδικού δικτύου, η αντικατάσταση υλικών που έχουν υποστεί βλάβες και η ενεργειακή αναβάθμισή του -με αντικατάσταση μέρους των συμβατικών λαμπτήρων υψηλής πίεσης με νέους τύπου led- με σκοπό την μείωση των βλαβών και την μείωση του ενεργειακού κόστους.

και επειδή:

- Η επόμενη συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού δεν έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης παρόλο που έχει ήδη σταλεί πρόταση στην αρμόδια Δ/ση Προγραμματισμού
- Στην οδό Μ. Αλεξάνδρου παρ' όλο την νέα υποδομή που κατασκευάστηκε σε μήκος περίπου 1.500m (σωληνώσεις, καλωδίωση, χαλκός, αντικατάσταση κατεστραμμένων pillar και τοποθέτηση νέων ιστών και βραχιόνων) δεν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτροδότησή από τον ΔΕΔΔΗΕ.
- Στους υπόλοιπους μεγάλους οδικούς άξονες (Λ.ΝΑΤΟ, Περιφερειακή Αιγάλεω, Λ. Δημοκρατίας) οι βλάβες (λαμπτήρες, όργανα φωτιστικών σωμάτων και pillar κ.λ.π), είναι συνεχείς.
- Λόγω ατυχημάτων από πρόσκρουση οχημάτων, καταστρέφονται ιστοί, pillar κ.λ.π
- Υπάρχουν εγκεκριμένες ποσότητες εργασιών από τον τελευταίο Α.Π.Ε
- Υπάρχει υπόλοιπο εργασιών.
- Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην παράδοση των φωτιστικών τύπου led λόγω των διεθνών δυσμενών συγκυριών
- Η ανάγκη για παράταση της προθεσμίας του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

είναι αναγκαία η παράταση «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8α του Ν. 4412/2016, της υπάρχουσας εργολαβίας κατά εννέα (9) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2025

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.Δ.Α.**», αναδόχου εταιρείας «**ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**» κατά εννέα (9) μήνες,

δηλαδή μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2025 με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν.4412/2016.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.Δ.Α.**», αναδόχου εταιρείας «ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» κατά εννέα (9) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2025 με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν.4412/2016.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Λογοθέτη Αικατερίνη και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μουζάλας Μάριος απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Γώγος Χρήστος
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Λογοθέτη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος(Μπάμπης)
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Μουζάλας Μάριος**