



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 822

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 44^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1969/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **16-12-2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1421531/12-12-2024** πρόσκληση του Προέδρου της και την υπ' αρ. **1421542/12-12-2024** ορθή επανάληψη αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα στα μέλη της στις 12-12-2024.

Θέμα 31^ο

Λήψη απόφασης για παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης, «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΙΝΕΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», με ανάδοχο την ένωση οικονομικών φορέων, «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε.-NERCO_N.ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Βλάχου Γεωργία

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Νικήτα, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Την με Αριθμ. 37419/13479/8-5-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11-5-2018), με τη οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

3. Τις διατάξεις του Ν.3316 (ΦΕΚ 42/Α/22-02-05) περί «αναθέσεως και εκτελέσεως δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α' 147/8-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.7/31-01-2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 κλπ».
6. Το Ν. 5056/2023 με τον οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή αντικατέστησε την Οικονομική Επιτροπή και την Εκτελεστική Επιτροπή,
7. Την υπ' αριθμ.18641/08-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων» (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ).
8. Την υπ' αρ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:ΨΜΨΓ7Λ7-ΟΔΣ).
9. Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του θέματος.
10. Την από 07-08-2020 υπογραφείσα Σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος ποσού 2.409.250€ προ ΦΠΑ, ήτοι δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ (2.987.470,00€) με ΦΠΑ.
11. Την συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης του θέματος που λήγει 15 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή στις 08-11-2021.
12. Την με Αριθ.Πρωτ.646449/07-09-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα.
13. Την υπ'αριθμ.204/26-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η Τοπογραφική Μελέτη και η Υδρολογική Μελέτη στο πλαίσιο της μελέτης του θέματος.
14. Την υπ'αριθμ.1476/06-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η Γεωλογική Μελέτη στο πλαίσιο της μελέτης του θέματος.
15. Την υπ'αριθμ.2427/02-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας έως 31-05-2022.
16. Την υπ'αριθμ.2638/23-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών στο πλαίσιο της μελέτης του θέματος.
17. Την υπ'αριθμ.1093/24-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η Γεωτεχνική Μελέτη.
18. Την υπ'αριθμ.1094/24-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας έως 28-02-2023.
19. Την υπ'αριθμ.452/21-02-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας έως 31-12-2023.
20. Την με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/46269/3234/25.10.2023 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των Έργων Πεδινής Ζώνης.
21. Την με Αρ.Πρωτ.:1321910/30-10-2023 αποστολή της μελέτης οριοθέτησης στη Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
22. Την υπ'αριθμ. 2709/28-11-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:6ΧΒ27Λ7-ΟΔΜ), με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας έως 31-12-2024.
23. Την με Αρ.Πρωτ.:1327842/21-11-2024 αίτηση της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων, για την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης, έως τις 31-12-2025.
24. Το άρθρο 184 του Ν.4412/2016.
25. Την με Αρ.Πρωτ.:1401402/09-12-2024 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Προεκτιμώμενη αμοιβή: 3.991.420,88 € (με απρόβλεπτα και ΦΠΑ)
2. Αρχική Σύμβαση: 2.987.470,00 (με απρόβλεπτα και ΦΠΑ)
3. Φυσικό αντικείμενο: Η μελέτη του θέματος έχει ως αντικείμενο την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής της Κινέτας με ιδιαίτερη βάση στην προστασία των ρεμάτων και την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των υδάτων. Η υπό μελέτη περιοχή εντοπίζεται στα όρια της περιοχής

Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων και αποτελείται από επτά (7) Υδρολογικές λεκάνες, συνολικής έκτασης περί τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα με κυριότερη την λεκάνη της Πίκας.

4. Στο συμβατικό μελετητικό αντικείμενο περιλαμβάνονται:

- i. Υδραυλική μελέτη
- ii. Τοπογραφική μελέτη
- iii. Δασοτεχνική μελέτη
- iv. Γεωλογική μελέτη
- v. Γεωτεχνική έρευνα-μελέτη
- vi. Περιβαλλοντική μελέτη
- vii. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ Δασοτεχνικών έργων
- viii. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ Υδραυλικών έργων

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί η Υδρολογική μελέτη, η Τοπογραφική μελέτη, η Γεωλογική μελέτη, η Δασοτεχνική μελέτη, η Προμελέτη Υδραυλικών Έργων, η μελέτη Οριοθέτησης, η έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών, Γεωτεχνική μελέτη και η Περιβαλλοντική μελέτη και έχουν εγκριθεί η Τοπογραφική μελέτη, η Υδρολογική μελέτη, η Γεωλογική μελέτη, η Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών και η Γεωτεχνική μελέτη.

5. Με την με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/46269/3234/25.10.2023 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για το έργο με τίτλο: “Έργα Διευθέτησης – Οριοθέτησης Ρεμάτων Πεδινής Ζώνης” του Δήμου Μεγαρέων, Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής”», εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι των Έργων Πεδινής Ζώνης.

Με το με Αρ.Πρωτ.:1321910/30-10-2023 έγγραφό μας απεστάλη η μελέτη οριοθέτησης στην Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Με το με αρ. πρωτ: 51196/05.07.2024 έγγραφό της, η Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έστειλε παρατηρήσεις επί της υποβληθείσας μελέτης οριοθέτησης.

Με το με Αρ.Πρωτ.:937167/02-08-2024 έγγραφό μας απεστάλη υπόμνημα-απάντηση επί των παρατηρήσεων.

Με το με αρ. πρωτ: 80215/18.11.2024 έγγραφό η Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έστειλε παρατηρήσεις επί του υπομνήματος.

6. Τα δασοτεχνικά έργα που αφορούν την κατασκευή των φραγμάτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 171923/2013 (ΦΕΚ Β’3071/ 03-12-2013) απόφαση για ΠΠΔ για έργα & δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας «Υδραυλικά Έργα» (2η) της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21/ 13-01-2011) απόφασης (H< 5 μέτρα & εμβαδόν λεκάνης απορροής φράγματος <5 τετρ χιλ.), θα πρέπει να υπαχθούν σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής. Η υποβολή για υπαγωγή σε ΠΠΔ προϋποθέτει τις κατά την κείμενη νομοθεσία γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουν αποσταλεί στην Υπηρεσία μας, οι γνωμοδοτήσεις από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής (Α.Π.358266/ΥΠΠΟΑ/31-08-2021 έγγραφο) και την Υπηρεσία Νεωτέρων μνημείων και τεχνικών έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς και Κυκλάδων (Α.Π.359005/ΥΠΠΟΑ/30-09-2021 έγγραφο). Εκκρεμεί η γνωμοδότηση από τη Δ/ση Δασών Δυτ.Αττικής (Α.Π.125040/11-10-2021 εισήγηση του Δασαρχείου Μεγάρων), για την οποία όμως προαπαιτείται η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του ΥΠΕΝ με την Περιφέρεια Αττικής, που εκκρεμεί.

7. Τα δασοτεχνικά έργα που αφορούν τις δασικές οδούς Γ’κατηγορίας πρόσβασης των φραγμάτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 170613/2013 (ΦΕΚ Β’2505/ 07-10-2013) απόφαση για ΠΠΔ για έργα & δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας «Έργα Χερσαίων και Εναερίων Μεταφορών» (1η) της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21/ 13-01-2011) απόφασης, θα πρέπει να υπαχθούν σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής. Η υποβολή για υπαγωγή σε ΠΠΔ προϋποθέτει τις κατά την κείμενη νομοθεσία γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουν αποσταλεί οι γνωμοδοτήσεις στην Υπηρεσία μας, από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής (Α.Π.358238/ΥΠΠΟΑ/31-08-2021 έγγραφο) και την Υπηρεσία Νεωτέρων μνημείων και τεχνικών έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς και Κυκλάδων (Α.Π.359036/ΥΠΠΟΑ/29-09-2021 έγγραφο). Εκκρεμεί η γνωμοδότηση από τη Δ/ση Δασών Δυτ.Αττικής (Α.Π.123915/08-10-2021

εισήγηση του Δασαρχείου Μεγάρων), για την οποία όμως προαπαιτείται η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του ΥΠΕΝ με την Περιφέρεια Αττικής, που εκκρεμεί.

8. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της μελέτης του θέματος λήγει στις 31-12-2024.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Η έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της μελέτης του θέματος έως τις 31-12-2025.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Επειδή, για την έγκριση της Προμελέτης Υδραυλικών Έργων και της Μελέτης Οριοθέτησης που έχουν υποβληθεί, καθώς και για τη σύνταξη και έγκριση της Οριστικής Μελέτης Υδραυλικών Έργων, μετά την έκδοση των Περιβαλλοντικών Όρων, προαπαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης πράξης επικύρωσης του καθορισμού των οριογραμμών των υδατορεμάτων της μελέτης του θέματος.

Επειδή, για την σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ Υδραυλικών έργων προαπαιτείται η έγκριση Οριστικής Μελέτης Υδραυλικών Έργων.

Επειδή, για την σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ Δασοτεχνικών έργων προαπαιτείται η Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, η οποία εκκρεμεί.

Επειδή, είναι απαραίτητη η παράταση της συνολικής προθεσμίας προκειμένου να υφίσταται ο χρόνος για την εκπόνηση και την έγκριση του υπολειπόμενου συμβατικού αντικειμένου, η δε παράταση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων.

Επειδή, ο καθарός χρόνος της εκπόνησης του υπολειπόμενου συμβατικού αντικειμένου δεν μεταβάλλεται (μετατίθεται μόνο η χορήγηση της σχετικής εντολής και αντίστοιχα η υποβολή των σταδίων των μελετών που υπολείπονται).

Εισηγούμαστε

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της μελέτης του θέματος έως τις 31-12-2025.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της μελέτης του θέματος έως τις 31-12-2025.

- Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ. Μπαλάφας Γεώργιος και Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία με την εξής παρατήρηση: «Να ολοκληρωθούν γρήγορα οι μελέτες»
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Η σύμβαση υπογράφηκε στις 7.8.2020 για ποσό 2.987.470€ (με το ΦΠΑ) με περαίωση στις 8.11.2021. Πρόκειται για την 5η παράταση διάρκειας 12 μηνών με λήξη στις 31.12.2025, τέσσερα χρόνια και κάτι μετά την αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης. Σημειώνουμε ότι η προηγούμενη 4η παράταση διάρκειας 12 επίσης μηνών, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. την 2709/28.11.2023 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, δόθηκε με το αιτιολογικό ότι «η ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης πράξης επικύρωσης του καθορισμού των οριογραμμών των υδατορεμάτων της μελέτης του θέματος» και ότι «για την σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ Δασοτεχνικών έργων προαπαιτείται η υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις [ΠΠΔ], η οποία εκκρεμεί». Τώρα, 12 μήνες μετά, η έκδοση των ΠΠΔ παραμένει σε εκκρεμότητα καθώς «προϋποθέτει τις κατά την κείμενη νομοθεσία γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες», οι οποίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί! Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι: «Εκκρεμεί η γνωμοδότηση από τη Δ/ση Δασών Δυτ. Αττικής (Α.Π.125040/11-10-2021

εισήγηση του Δασαρχείου Μεγάρων), για την οποία όμως προαπαιτείται η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του ΥΠΕΝ με την Περιφέρεια Αττικής, που εκκρεμεί». Μία ακόμη περίπτωση, στην οποία αποτυπώνεται ανάγλυφα η επιλεκτική ανικανότητα του «επιτελικού κράτους» να προωθήσει τη λύση προβλημάτων ζωτικής (στην κυριολεξία) σημασίας για τα λαϊκά στρώματα. Ταυτόχρονα, αποκαλύπτεται ένα πολύμηνο και συνεχιζόμενο «μπαλάκι» απαντήσεων και ανταπαντήσεων μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έγκριση της μελέτης οριοθέτησης. Ξεκίνησε στις 30.10.2023 με την αποστολή της υπόψη μελέτης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ενώ παραμένει σε «εξέλιξη» με το «μπαλάκι», στη φάση αυτή, δηλ. την από 18.11.2024 ανταπάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να βρίσκεται στην έδρα της Περιφέρειας Αττικής. Με όλο αυτό το «αλαλούμ» να αφήνει παγερά αδιάφορη την Περιφερειακή Αρχή θεωρώντας περιττή κάθε παρέμβασή της για την απεμπλοκή της μελέτης από το φαύλο κύκλο των καθυστερήσεων, που προοιωνίζονται νέες παρατάσεις!»

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Κωνσταντέλλου Αθηνά

Γώγος Χρήστος

Παπασπύρου Αθανασία

Βάρσου Μαργαρίτα

Μπαλάφας Γεώργιος

Λογοθέτη Αικατερίνη

Κατσικάρης Δημήτριος

Γεράκη Αικατερίνη

Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)

Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)