



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: **213 20 63 776,538,533,822**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 55^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1950/2025

Στην Αθήνα, σήμερα **25-11-2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1448199/21-11-2025** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 21/11/2025.

Στη σημερινή συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Νικολάου Χαρδαλιά, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Γεώργιος Μπαλάφας, ο οποίος εκλέχθηκε με την 1/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 6, άρθρο 19 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α/06-10-2023).

Θέμα 45^ο

Έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών και του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Άμεση αποκατάσταση βλαβών και επικινδύνων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Δι.Μ.Υ», αναδόχου ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε..

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Γεώργιος Μπαλάφας και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)
- Μαγκανάρης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ:

- Χαρδαλιάς Νικόλαος
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσικάρης Δημήτριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Ντόβα Μαρία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 10 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος δίνει το λόγο στον κ. Θεοφανόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α'/01-06-2010) όπως ισχύει σήμερα.
2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85Α'/11-4-2012).
3. Τη με υπ. αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 (ΦΕΚ 42Α'), αρμοδιότητας Περιφερειών».
6. Τηνεγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών».
7. Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.»

Αφού λάβαμε υπόψη :**1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ**

1. Την χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 085 (Κωδικός Έργου 2013 08500068ΕΠ08500068) του Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τη Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας Αττικής του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την υπ' αριθμ. 522682/06-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΥΩΟ7Λ7-ΗΗΔ) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 2.000.000,00 Ευρώ. συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του υποέργου σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδικό ΣΑΕΠ **2013ΕΠ08500068** της ΣΑΕΠ 085 και τίτλο **«Άμεση αποκατάσταση βλαβών και επικινδύνων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Δι.Μ.Υ.»**.
2. Την απόφαση 1787/09-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΣΧΕ7Λ7-8ΑΟ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, η ηλεκτρονική διενέργεια του διαγωνισμού και η αποστολή περίληψης για τη δημοσίευση του έργου που αναφέρεται στο θέμα.
3. Την με αρ. 2952/13-12-2022 (ΑΔΑ: Ρ61Β7Λ7-7ΤΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του 1ου Πρακτικού αξιολόγησης και τελικής κατάταξης (κατά σειρά μειοδοσίας) της Ε.Δ και την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου: **«Άμεση αποκατάσταση βλαβών και επικινδύνων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Δι.Μ.Υ.»** στην εταιρεία «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης πενήντα πέντε και εξήντα τέσσερα τοις εκατό (55,64%), που αντιστοιχεί σε **συνολική δαπάνη ποσού 939.648,32€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%**.
4. Την με αριθμ. 8077/03.01.2023 Πρόσκληση της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών προς την μειοδότη εταιρεία «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
5. Τα δικαιολογητικά της εταιρείας «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» που κατατέθηκαν τόσο ηλεκτρονικά όσο και στο πρωτόκολλο της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών.
6. Την με αρ. 316/07-02-2023 (ΑΔΑ: 6Γ6Φ7Λ7-Σ9Χ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Ε.Δ. και την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: **«Άμεση Αποκατάσταση βλαβών και επικινδύνων καταστάσεων στο οδικό αρμοδιότητας Δ.Δι.Μ.Υ.»** στην εταιρεία «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ».
7. Το με αριθμ. πρωτ. 14051/17-03-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ Ι, με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 19/2023 Πράξη για τον προσυμβατικό έλεγχο της σύμβασης του έργου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης.
8. Την από 29-03-2023 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου, σύμφωνα με την οποία δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπο της εταιρείας, ως νομικό πρόσωπο, οφισγενείς μεταβολές κατά την έννοια του

άρθρου 104 (του Ν.4412/2016) μετά τον προσυμβατικό έλεγχο και ως εκ τούτου δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21 της Διακήρυξης, εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 της Διακήρυξης και δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου.

9. Την με αριθμ. πρωτ. 402199/31-03-2023 Πρόσκληση της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών προς την εταιρεία «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» για την υπογραφή της σύμβασης.
10. Τις σχετικές εγγυήσεις και τα λοιπά απαιτούμενα για την υπογραφή της σύμβασης έγγραφα όπως αναφέρονται στη διακήρυξη και τα οποία κατατέθηκαν από την εταιρεία «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» στο πρωτόκολλο της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών.
11. Στις 02-05-2023 υπεγράφη το συμφωνητικό του έργου μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και της αναδόχου εταιρείας «ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.» συνολικής δαπάνης 939.648,32€ (με ΦΠΑ 24%)
12. Η ανωτέρω σύμβαση του έργου εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών αποτελούμενα από την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, το Τιμολόγιο, τον Προϋπολογισμό, και την Τεχνική Περιγραφή και την οικονομική προσφορά του αναδόχου,
13. Για την εκτέλεση της σύμβασης ορίστηκαν Προϊστάμενη Αρχή η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής και ο Προϊστάμενος της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών και Διευθύνουσα Υπηρεσία, το Τμήμα Α' Συντήρησης & Κατασκευών (2ο τμήμα), της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής.
14. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24 /ΕΕ 2014/25/ΕΕ), της Κοινοτικής και Ελληνικής νομοθεσίας δημοσίων έργων για προδιαγραφές πρότυπα ΕΛΟΤ-ISO-TOTEE κλπ. καθώς και τις λοιπές διατάξεις και αποφάσεις που ισχύουν.
15. Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι τις 02/05/2024.
16. Την υπ' αριθμό 1355/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία δόθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την **01/01/2026**.
17. Την με αρ. πρωτ. 1556911/15-12-2023 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου του θέματος ποσού 939.648,32 ευρώ με Φ.Π.Α, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
18. Το με αρ. πρωτ. 997708/11-8-2025 αίτημα της ΔΙΔΙΜΥ για διάθεση πίστωσης για την 1^η ΣΣΕ του έργου του θέματος.
19. Την με αρ. 1177391/29-9-2025 απόφαση 2^{ης} τροποποίησης της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5189224 στο « ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021- 2025» για διάθεση πίστωσης **140.000€ για την κάλυψη της 1^{ης} ΣΣ του ΥΕ 11 της Πράξης.**
20. Την **θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής 10^ο/21^η/2025 (1319317/12-11-2025)** για έγκριση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών και του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης Κύριας Σύμβασης και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 1.077.723,03€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η αντιμετώπιση κάθε αστοχίας στα οδοστρώματα του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Α' Τμήματος Συντήρησης & Κατασκευών, της Δ.ΔΙ.Μ.Υ, που έχει εντοπιστεί ή θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της εργολαβίας και η στοιχειώδης συντήρηση αυτού.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στη συντήρηση – αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ. της Περιφέρειας Αττικής.

Οι εργασίες, που προβλέπεται να εκτελεστούν, αποσκοπούν στην αποκατάσταση φθορών – βλαβών του δικτύου για την επαναφορά του στην αρχική του κατάσταση , στην άρση της επικινδυνότητας σε τμήματα του, καθώς και στην κάλυψη άκρως επειγουσών αναγκών, λόγω καιρικών συνθηκών, ώστε να εξασφαλισθεί η οδική ασφάλεια των χρηστών των οδών.

Συνοπτικά το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

- Αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών που τυχόν θα παρουσιασθούν στο οδικό δίκτυο της Δ.ΔΙ.Μ.Υ λόγω διαφόρων αιτιών, όπως βλαβών από εντατική χρήση, θεομηνιών, προσκρούσεων οχημάτων κλπ. με εντολή της Δ/νουσας Υπηρεσίας
- Χωματοουργικές εργασίες σε οιοδήποτε σημείο του οδικού δικτύου για καθαρισμό αγωγών, οχετών, επανακατασκευή επιχωμάτων, εκσκαφές εδαφών, άρση καταπτώσεων, άμεση αντιμετώπιση επειγουσών & απρόβλεπτων περιστάσεων .

- Τεχνικές εργασίες σε οιοδήποτε σημείο του οδικού δικτύου για επισκευή συντήρηση υφισταμένων μικρών τεχνικών έργων (τάφροι, φρεάτια, αγωγοί, κλπ.) ή κατασκευή νέων όπου απαιτείται για την απορροή των ομβρίων ή την αποκατάσταση φθοράς.
- Επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα (ασφαλτικές εργασίες) σε οιοδήποτε σημείο του οδικού δικτύου για την αποκατάσταση τοπικών φθορών ,που εγκυμονούν κινδύνους στους χρήστες των οδών (αφού προηγηθεί απομάκρυνση της παλαιάς ασφαλτικής στρώσης, αποκατάσταση της οδοστρωσίας και ενίσχυση του εδαφικού υποβάθρου αν απαιτείται.
- Εργασίες σήμανσης – ασφάλισης σε οιοδήποτε σημείο του οδικού δικτύου για την συντήρηση και αποκατάσταση υφισταμένων στηθαίων ασφαλείας, και αντικατάσταση ή τοποθέτηση νέων πινακίδων , τη διαγράμμιση ή επαναδιαγράμμιση τμήματος του οδικού τμήματος.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2^{ου} ΑΠΕ ΜΕΤΑ ΤΗΣ 1^{ΗΣ} Σ.Σ.Ε

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών μετά της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου «**Άμεση Αποκατάσταση βλαβών και επικινδύνων καταστάσεων στο οδικό αρμοδιότητας Δ.Δι.Μ.Υ**», συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται από τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών, τις προμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών. Επίσης, με τον 2ο ΑΠΕ :

- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Συγκεκριμένα :

• ΟΜΑΔΑ Α – “ΤΕΧΝΙΚΑ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ”

Οι ποσότητες της **Α Ομάδας** παρουσιάζουν αυξομειώσεις όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και τις ακριβέστερες προμετρήσεις κατά τη διάρκεια εξέλιξης του έργου.

Η ολική δαπάνη της Α Ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 515.275,75€ (χωρίς εργολαβικό όφελος, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και βρίσκεται σε **αύξηση** από την αρχική συμβατική δαπάνη η οποία είναι 438.028,42€ κατά 77.247,33 € και από την δαπάνη του εγκεκριμένου 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών αύξηση κατά 5.717,58 €.

Η **επί πλέον δαπάνη** των εργασιών της Ομάδας Α θα καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων και επί έλαττον δαπάνες της Ομάδας Β.

ΟΜΑΔΑ Β-" ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ”

Οι ποσότητες της Β Ομάδας παρουσιάζουν αυξομειώσεις όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και τις ακριβέστερες προμετρήσεις κατά τη διάρκεια εξέλιξης του έργου.

Η συνολική δαπάνη της Ομάδας Β ανέρχεται στο ποσό των 54.029,36 € (χωρίς εργολαβικό όφελος, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και παρουσιάζει μείωση από την αρχική συμβατική δαπάνη και από την δαπάνη του εγκεκριμένου 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών η οποία είναι 57.081,68 € κατά 3.052,32 €, ήτοι σε ποσοστό 5,35%.

4. ΔΑΠΑΝΗ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αναλυτικά και ανά ομάδα εργασιών, μετά την εφαρμογή της αντίστοιχης έκπτωσης και χωρίς την εφαρμογή του ΓΕ και ΟΕ (18%), προκύπτουν :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ου} ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 2 ^{ου} ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΑ 2 ^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α ΤΕΧΝΙΚΑ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	438.028,42	509.558,17	515.275,75	77.247,33 (17,65%)
ΟΜΑΔΑ Β ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ	57.081,68	57.081,68	54.029,36	3052,32 (5,35%)
Σύνολο εργασιών	495.110,10	566.639,85	569.305,11	74.195,01
ΓΕ & ΟΕ	89.119,82	101.995,17	102.474,92	13.355,10
Σύνολο εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ)	584.229,92	668.635,02	671.780,03	87.550,11
Απρόβλεπτα	87.634,49	3.229,39	84,38	-87.550,11
Σύνολο 1	671.864,41	671.864,41	671.864,41	ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
Απολογιστικές Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ	82.068,45	82.068,45	82.068,45	0,00
Σύνολο 2	753.932,86	753.932,86	753.932,86	0,00
Αναθεώρηση	3.848,04	3.848,04	3.848,04	0,00
Σύνολο 3	757.780,90	757.780,90	757.780,90	0,00
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	181.867,42	181.867,42	181.867,42	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	939.648,32	939.648,32	939.648,32	ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Η συνολική δαπάνη του έργου παραμένει σε **ισοζύγιο** με την αρχική σύμβαση.

5. ΣΥΝΤΑΞΗ 1^{ΗΣ} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΔΑΠΑΝΕΣ 1^{ΗΣ} Σ.Σ.Ε.

Η 1^η Σ.Σ.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση εκτέλεσης των εργασιών αντιμετώπισης επείγουσών αναγκών επισκευής και συντήρησης στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής αρμοδιότητας συντήρησης Δ.Δι.Μ.Υ. καθώς η διαδοχή της εργολαβίας βρίσκεται σε στάδιο δημοπράτησης.

Με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες αποκατάστασης βλαβών που προκύπτουν σε καθημερινή βάση στο οδικό δίκτυο της Π.Α., κρίνεται επιτακτική η σύνταξη της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου για την διασφάλιση του παρεχόμενου επιπέδου οδικής ασφάλειας στους χρήστες των οδών αρμοδιότητας Δ.Δι.Μ.Υ.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:

1. ΣΣ1 : Επούλωση τοπικών φθορών οδοστρωμάτων με ψυχρό ασφαλτοσκυρόδεμα
2. ΣΣ2 : Επούλωση τοπικών φθορών οδοστρωμάτων με θερμό ασφαλτοσκυρόδεμα
3. ΣΣ3: Άμεση αντιμετώπιση επείγουσών και απρόβλεπτων περιστασίων
4. ΣΣ4: Εργάτης
5. ΣΣ5: Τεχνίτης
6. ΣΣ6: Εκσκαφέας τύπου JCB
7. ΣΣ7: Μικρός εκσκαφέας (διαβολάκι)

8. ΣΣ8: Φορηγό ανατρεπόμενου ωφέλιμου φορτίου 25 tn
 9. ΣΣ9: Φορηγό με παπαγαλάκι
 • Οι εργασίες αυτές δεν διαχωρίζονται από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα, δεν διαφοροποιούν ουδόλως τον χαρακτήρα του έργου, είναι απαραίτητες για την λειτουργία και τη συνέχιση του έργου.

Η 1η Σ.Σ.Ε. πληροί αθροιστικά τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και η συνολική της δαπάνη ανέρχεται χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. στο ποσό των 111.350,57 € ήτοι ποσοστό υπέρβασης αρχικής συμβατικής δαπάνης 111.350,57€ / 753.932,86 € = 14,76 % .

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ 2° ΑΠΕ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 1ης Σ.Σ.Ε.
Άθροισμα δαπανών εργασιών :	495.110,10	569.305,11	82.056,42 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% :	89.119,82	102.474,92	14.770,16 €
Σύνολο :	584.229,92	671.780,03	96.826,58 €
Απρόβλεπτα :	87.634,49	84,38	14.523,99 €
Σύνολο :	671.864,41	671.864,41	111.350,57 €
Απολογιστικές Εργασίες	82.068,45	82.068,45	0,00 €
Σύνολο 2:	753.932,86	753.932,86	111.350,57€
Αναθεώρηση :	3.848,04	3.848,04	0,00€
Συνολική δαπάνη έργου (Σ.Δ.Ε.) :	757.780,90	757.780,90	111.350,57 €
Φ.Π.Α. 24%	181.867,42	181.867,42	26.724,14 €
ΣΥΝΟΛΟ	939.648,32	939.648,32	138.074,71 €

Επιπλέον ισχύουν:

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» του Ν. 4412/2016 με τις τροποποιήσεις αυτού και η λοιπή νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων όπως ισχύουν μέχρι σήμερα.
2. Η 1η Σ.Σ.Ε. συντάσσεται προκειμένου να συμπεριληφθούν εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου.
Οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κυρία σύμβαση και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση του τεχνικού αντικειμένου του έργου, ώστε να είναι ορθή, έντεχνη και ασφαλής η κατασκευή του.
3. Η δαπάνη των εργασιών της 1ης Σ.Σ.Ε. χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 111.350,57 €, σε ποσοστό 14,76% των συμβατικών δαπανών.
4. Ο 2ος ΑΠΕ του έργου συμπεριλαμβανομένης και της 1ης Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσόν των 1.077.723,03€ (με ΦΠΑ), εκ των οποίων 768.606,61 € για εργασίες με Γ.Ε. & Ο. Ε. 18%, δαπάνη

απροβλέπτων 14.608,37€, απολογιστική δαπάνη 82.068,45 €, δαπάνη αναθεώρησης 3.848,04€ και 208.591,56€ για Φ.Π.Α. και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου κατά 138.074,71€ ήτοι ποσοστό 14,69%.

5. Η διάθεση πρόσθετης πίστωσης για την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «**Άμεση αποκατάσταση βλαβών και επικινδύνων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Δι.Μ.Υ**». συνολικού ποσού 140.000,00€ (με ΦΠΑ), σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 1177391/29-9-2025 (ΑΔΑ:ΨΦΨ17Λ7-ΔΚΛ) έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού εγκρίθηκε με την έκδοση 2^{ης} Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5189224.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

- Το παρόν έργο διέπεται από τις διατάξεις περί δημοσίων έργων και τις κείμενες εγκυκλίους όπως αυτές ισχύουν σήμερα (Ν. 4412/2016 κλπ.).
- Ο ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, που συμπεριλαμβάνει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου : «**Άμεση αποκατάσταση βλαβών και επικινδύνων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Δι.Μ.Υ**» δαπάνης Κύριας Σύμβασης & 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 1.077.723,03€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου : «**Άμεση αποκατάσταση βλαβών και επικινδύνων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Δι.Μ.Υ**» δαπάνης Κύριας Σύμβασης & 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 1.077.723,03€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

- Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ. Μπαλάφας Γεώργιος και Λογοθέτη Αικατερίνη καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση.
- Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μαγκανάρης Νικόλαος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό.

Ο Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Μπαλάφας

Τα Μέλη

Τουμαζάτου Μαριάννα

Γώγος Χρήστος

Παπασπύρου Αθανασία

Βάρσου Μαργαρίτα

Λογοθέτη Αικατερίνη

Γεράκη Αικατερίνη

Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)

Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)

Μαγκανάρης Νικόλαος