



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 58^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 2043/2025

Στην Αθήνα, σήμερα **04-12-2025**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **148552/30-11-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 30/11/2025.

Θέμα 41^ο

Εισήγηση για έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Σχορτσανίτης Σοφοκλής
- Αγγέλης Σπυρίδων

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Μπαλάφας Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Παγώνα Μαλέρδου.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στην κα Μπιτζιλέκη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α' /7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 156.
3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ.44403/20-10-11 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ' αρ. 37419/13479/2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) σχετικά με την έγκριση της υπ' αρ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Του άρθρου 8 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ. Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ163 Α/6-10-2023) "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών" και ειδικότερα τα άρθρα 19, 20, 21 περί Προϊσταμένης Αρχής.

έχοντας υπόψη:

1. α. Το ιστορικό του έργου

1. Την υπ' αριθμ. 2910/11-11-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για την τροποποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός λειτουργίας κεντρικού κτιρίου του ορφανοτροφείου Θηλέων Ι. και Μ. Χατζηκυριάκου (Χατζηκυριάκειο ιδρύματος παιδικής προστασίας)»-(Φάση Β΄)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001164 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
2. Την μελέτη του έργου «Αποκατάσταση και Εκσυγχρονισμός Λειτουργίας Κεντρικού Κτιρίου του Ορφανοτροφείου Θηλέων Ι. και Μ. Χατζηκυριάκου (Χατζηκυριάκειο Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας)» εκτιμώμενης αξίας 5.524.193,55 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).
3. Την υπ' αριθμ. 2650/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε 1) το σχέδιο Διακήρυξης, οι όροι του διαγωνισμού και τα Τεύχη Δημοπράτησης, 2) η δημοσίευση της Διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και στο ΚΗΜΔΗΣ,3) το σχέδιο Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και 4) η συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ του έργου «Αποκατάσταση και Εκσυγχρονισμός Λειτουργίας Κεντρικού Κτιρίου του Ορφανοτροφείου Θηλέων Ι. και Μ. Χατζηκυριάκου (Χατζηκυριάκειο Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας)», Υπόεργο 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ «5001164», εκτιμώμενης αξίας 5.524.193,55 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με χρήση επιστημονικής διαδικασίας.
4. Την Προκήρυξη με ΑΔΑΜ: 22PROC011891281
5. Την Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 22PROC011891727
6. Την Περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑ: 61ΟΡ7Λ7-ΙΕ4
7. Το γεγονός ότι η Δημοπρασία διεξήχθη μέσω ΕΣΗΔΗΣ με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 10-1-2023 και με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 16-1-2023.
8. Το από 23/1/2023 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που διαβιβάστηκε στην Αναθέτουσα μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
9. Την υπ' αριθμ. 6/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
10. Την υπ' αρ. πρωτ. 95150/25-01-2023 Πρόσκληση για αιτιολόγηση προσφοράς στον οικονομικό φορέα «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

11. Την από 13-2-2023 Αιτιολόγηση οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μετά του πίνακα ανάλυσης κόστους και του χρονοδιαγράμματος, όπως υπεβλήθη μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
12. Το από 16-2-2023 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
13. Την υπ' αρ. 448/2023 (ΑΔΑ ΨΗΓΚ7Λ7-Ξ5Ξ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά της οποίας δεν υποβλήθηκαν προσφυγές.
14. Την υπ' αρ. πρωτ. 276336/7-3-2023 Πρόσκληση για προσκόμιση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου στον οικονομικό φορέα «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
15. Την από 10-3-2023 υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
16. Το από 15-3-2023 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
17. Την υπ' αριθμ. 692/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και η κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο ύψος της οικονομικής του προσφοράς, ήτοι 3.827.231,32€ (πλέον ΦΠΑ) με ποσοστό έκπτωσης 27,51% ή 4.745.766,84 € με ΦΠΑ.
18. Την από 19/5/2023 υπογραφείσα Σύμβαση εκτέλεσης του έργου μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του οικονομικού φορέα με δ.τ. " ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε."
19. Την από 15/02/2024 υπογραφείσα Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του οικονομικού φορέα με δ.τ. " ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε." συνολικής αξίας (με ΦΠΑ) : 670.000,00 €.
20. Την έγκριση αρ. πρωτ.: 907234/26-07-2024 α) του 2ου Α.Π.Ε. που ανέρχεται στο ποσό των 5.415.766,84€ (με ΦΠΑ) εκ των οποίων τα 4.745.766,84€ (με ΦΠΑ) αφορούν στην αρχική σύμβαση και είναι σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη και τα 670.000,00€ (με ΦΠΑ). αφορούν στην 1ης Σ.Σ. όπως αυτή εγκρίθηκε με τον 1ο ΑΠΕ, και β) την έγκριση του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.
21. Την 2902/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, με αναθεώρηση, έως την 14-12-2024.
22. Το με αρ. πρωτ. 628502/28-12-2023 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων (ΕΦ.Α.Π.Ν.) με το οποίο εγκρίθηκε η νέα τροποποιημένη μελέτη του υποσταθμού, με την ανάγκη προσαρμογών επί αυτής, οι οποίες θα αποτυπωθούν στην μελέτη, σε συνεργασία των μελετητών με την ΕΦ.Α.Π.Ν.
23. Το υπ. αρ. πρωτ. 254307/18-06-2024 έγγραφο της ΕΦ.Α.Π.Ν., με το οποίο μας διαβιβάστηκαν εγκεκριμένα τα τελικά σχέδια του υποσταθμού και η τεχνική έκθεση που τα συνόδευε, με ενσωματωμένες, από τους μελετητές, τις προσαρμογές που ζητήθηκαν από την ΕΦ.Α.Π.Ν.
24. Την από 20-06-2024 με α/α 1096118 πράξη, αναθεωρημένη οικοδομικής άδεια που αφορά το έργο του θέματος
25. Την από 16-10-2024 αίτηση χορήγησης παράτασης της Αναδόχου εταιρείας " ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε." (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1190772/16-10-2024), με την οποία αιτήθηκε παράταση προθεσμίας του έργου έως τις 06-02-2025.
26. Την απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Α. με αρ. πρωτ. 1463271/23-12-2024 (ΑΔΑ: Ρ45Ω7Λ7-ΡΥΒ), που αφορά την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε.
27. Την υπ' αρ. 48/2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, με αναθεώρηση, έως την 06-02-2025.
28. Την απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Α. με αρ. πρωτ. 139154/03-02-2025 (ΑΔΑ: 6ΖΘΩ7Λ7-564), που αφορά την έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε.

β. Την περιγραφή του έργου:

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αφορά στις εργασίες ολοκλήρωσης, αποκατάστασης, και εκσυγχρονισμού του νεοκλασικού διατηρητέου κτιρίου, που βρίσκεται στον Πειραιά και είναι ιδιοκτησία του Ορφανοτροφείου Θηλέων Ι. και Μ. Χατζηκυριάκου (Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας).

Το διατηρητέο διώροφο κτίριο με υπόγειο και με προσθήκη επί πλέον παταριού συνολικής επιφάνειας ορόφων 5.448,43 m² θα παραδοθεί με ολοκληρωμένες τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού του.

Περιλαμβάνονται οι υπολειπόμενες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες του κεντρικού κτιρίου, σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργίας παρόμοιων ιδρυμάτων με την δημιουργία νέων χώρων για την περίθαλψη περισσότερων παιδιών, τον εκσυγχρονισμό των χώρων διαβίωσης των παιδιών και την δημιουργία χώρων καλλιτεχνικών δράσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Επίσης, θα παραδοθεί το νέο κτίριο του Υποσταθμού στη ΒΑ γωνία του οικοπέδου, με την εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε ο **5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών** (Α.Π.Ε.) του έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, που προέκυψαν από ακριβείς αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου.

2. Αντικείμενο 5ου Α.Π.Ε.

Ο **5ος Α.Π.Ε.**, που υπογράφεται από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την Αρχική Σύμβαση και την 1^η Σ.Σ.Ε.

Ειδικότερα συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης, της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και των νέων εργασιών. Ανά ομάδα συμβατικών εργασιών και εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης, προκύπτουν μεταβολές σε σχέση με τις εγκεκριμένες ποσότητες της αρχικής σύμβασης και του 4^{ου} ΑΠΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του 5^{ου} ΑΠΕ.

3. Διαχείριση επί έλασσον δαπανών

Έχουν τηρηθεί τα αναφερόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όσον αφορά τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» όπως αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του 5^{ου} ΑΠΕ.

4. Έλεγχος απροβλέπτων

α) Αρχικής Σύμβασης

Τα Απρόβλεπτα της σύμβασης ανέρχονταν στο ποσό των 305.538,43€. Όπως αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του 5^{ου} ΑΠΕ τα απρόβλεπτα που απομένουν ανέρχονται στο ποσό των 2.633,46€.

β) 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Τα Απρόβλεπτα της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχονταν στο ποσό των 36.166,52€. Όπως αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του 5^{ου} ΑΠΕ τα απρόβλεπτα που απομένουν ανέρχονται στο ποσό των 895,48€.

5. Οικονομικό αντικείμενο

Με τον 5^ο Α.Π.Ε. η δαπάνη εργασιών της αρχικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.613.274,03€ στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ποσό 2.663,46€ για απρόβλεπτα, ποσό 72.490,00€ για αναθεώρηση και ποσό 83.127,18€ για απολογιστικές εργασίες. Επιπλέον του ανωτέρω ποσού προβλέπονται 867.185,77€ για Φ.Π.Α. και είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 265.307,04€ .

Επίσης με τον 5^ο ΑΠΕ η δαπάνη εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 521.535,34€ στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ποσό 895,48€ για απρόβλεπτα, ποσό 11.867,27€ για αναθεώρηση και ποσό 125.709,60€ για απολογιστικές εργασίες. Επιπλέον του ανωτέρω ποσού προβλέπονται 125.168,48€ για Φ.Π.Α. και είναι μειωτική σε σχέση με την αρχική σύμβαση της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. κατά 23.296,18 €.

Η συνολική δαπάνη του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 5.127.163,62€ (με ΦΠΑ) και είναι μειωτικός σε σχέση με τις υπογραφείσες συμβάσεις κατά 288.603,22€.

Και επειδή:

1. Ο 5ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση:

α. την αρχική σύμβαση και τις αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν από επιμετρήσεις και προμετρήσεις.

β. την 1η Σ.Σ. και τις αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν από επιμετρήσεις και προμετρήσεις.

2. Η διαχείριση των επί ελασσον δαπανών βρίσκεται εντός των προβλεπόμενων από το νόμο ορίων.
3. Η συνολική δαπάνη του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 5.127.163,62€ (με ΦΠΑ) και είναι μειωτικός σε σχέση με τις υπογραφείσες συμβάσεις κατά 288.603,22€.
4. Ο ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 5^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.
5. Το ΤΣΔΕΠΑ γνωμοδότησε θετικά για τη χρήση των επί ελασσον δαπανών
6. Η Ε.Υ.Δ.Ε.Π. διατύπωσε θετική γνώμη για την έγκριση του 5^{ου} ΑΠΕ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 5ου ΑΠΕ (Αρχική Σύμβαση και 1^η Σ.Σ.) του έργου: «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)**». Η συνολική δαπάνη του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 5.127.163,62€ (με ΦΠΑ) και είναι μειωτικός σε σχέση με τις υπογραφείσες συμβάσεις κατά 288.603,22€.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση του 5ου ΑΠΕ (Αρχική Σύμβαση και 1^η Σ.Σ.) του έργου: «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)**». Η συνολική δαπάνη του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 5.127.163,62€ (με ΦΠΑ) και είναι μειωτικός σε σχέση με τις υπογραφείσες συμβάσεις κατά 288.603,22€.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Λογοθέτη Αικατερίνη και το αναπληρωματικό μέλος κ. Αγγέλης Σπυρίδων καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Βάρσου Μαργαρίτα
Βλάχου Γεωργία
Λογοθέτη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Σχορτσανίτης Σοφοκλής
Αγγέλης Σπυρίδων**