ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 23η

Απόφαση υπ' αριθμ. 499/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **27/06/2011,** ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **12:00 μ.,** στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **22/06/2011.**

Θέμα 5ο

2η Τροποποίηση μελέτης του έργου «Βελτίωση οδού Αγ. Απόστολοι – Χαλκούτσι, Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, Τμήμα ΙΙΙ»

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει τον λόγο στην κα. Αφραταίου, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Για το αντικείμενο του θέματος θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Σύμφωνα με την μελέτη, αντικείμενο της μελέτης είναι η βελτίωση της οδού Αγ. Απόστολοι – Χαλκούτσι, τμήμα ΙΙΙ. Η βελτίωση περιλαμβάνει αλλαγή πλάτους της οδού (διαπλάτυνση), βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της, αντιμετώπιση των όμβριων υδάτων της οδού και ηλεκτροφωτισμό αυτής.
2. Με την αριθμ. ΤΥ 1915/ΟΙΚ/15.04.2004 απόφαση Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, εγκρίθηκε η μελέτη οδοποιίας, υδραυλικών οδοποιίας και ηλεκτροφωτισμού του έργου «Κατασκευή Οδού Αγ. Απόστολοι – Χαλκούτσι, Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής – Τμήμα ΙΙΙ».
3. Με την αριθμ. ΤΥ 4520/ΟΙΚ/14.06.2006 απόφαση Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Με την αριθμ. 158/2006 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής, εγκρίθηκε η διακύρηξη του έργου.
5. Με την αριθμ. 180/2006 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής, με το οποίο εγκρίθηκε το πρακτικό Δημοπρασίας, κατοχυρώθηκε ο Διαγωνισμός υπέρ του τελευταίου μειοδότη "Κ/Ξ Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ -ΓΕΡ.Ε.ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. και ΗΛΙΑΣ ΓΑΛΑΤΑΣ".
6. Η σύμβαση κατασκευής έργου με την Κ/Ξ Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ – ΓΕΡ.Ε.ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. - ΗΛΙΑΣ ΓΑΛΑΤΑΣ υπογράφηκε την 13η Ιουνίου 2007 για συνολικό ποσό 1.600.353,91 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης αναθεώρησης και Φ.Π.Α.).

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου είχε προταθεί μηκοτομή της οδού βασιζόμενη στην υπόθεση ύπαρξης ασφαλτικού βάθους 5cm, ύπαρξη οδοστρωσίας ίδια με την μελλοντική οδό και στην αποτύπωση του χρόνου εκπόνησης της μελέτης ήτοι 2003.

Η αρχική μελέτη δεν προέβλεπε γεωτεχνικές μελέτες ώστε να μπορεί να προβλεφθεί το φρεζάρισμα σε μεγαλύτερο βάθος.

Επί πλέον στο χρονικό διάστημα από την εκπόνηση της μελέτης μέχρι την υλοποίηση του έργου εκατέρωθεν της οδού έχουν κατασκευαστεί κτίσματα και έχουν αναπτυχθεί δραστηριότητες βασισμένες στην υψομετρική κατάσταση της υφιστάμενης οδού, με αποτέλεσμα με την εφαρμογή της μελέτης να υποβιβάζονται, να είναι αδύνατη η πρόσβαση σε αυτά και να υπάρχει κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων.

Με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου προβλεπόταν διαπλάτυνση της οδού βάσει των ορίων απαλλοτρίωσης.

Στην πορεία εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε ότι βρίσκεται εντός σχεδίου οικισμού το τμήμα της οδού από Χ.Θ. 2+160 έως Χ.Θ. 2+400.

Με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου κατασκευαζόταν δίκτυο ηλεκτροφωτισμού καθ'όλο το μήκος της οδού. Δεδομένης της ύπαρξης άλλων παλαιών δικτύων κοινής ωφέλειας(ΔΕΗ, ΟΤΕ) εκατέρωθεν της οδού, αλλά και του μεγάλου κόστους μετατόπισής τους, ήταν απαραίτητο να γίνει αλλαγή της όδευσης του νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού κατά περίπτωση ανάντη ή κατάντη της οδού.

Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του υποβιβασμού των κτισμάτων που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή, εκπονήθηκαν από τον μελετητή τροποποιήσεις της αρχικής μελέτης ώστε αυτή να προσαρμοσθεί στις νέες συνθήκες.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του εντός σχεδίου τμήματος της οδού, εκπονήθηκε από τον μελετητή τροποποίηση της αρχικής μελέτης έτσι ώστε αυτή να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες.

Όσον αφορά το πρόβλημα του ηλεκτροφωτισμού για την συνέχιση των εργασιών συντάχθηκε τροποποιημένη όδευση η οποία ελέγχθηκε από τον μελετητή και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία.

Οι αλλαγές που επήλθαν είναι:

1. Τροποποίηση της μηκοτομής, κυρίως με ταπείνωση, ώστε να συμπέσει κατά το δυνατόν με τα υφιστάμενα υψόμετρα στα σημεία που παρατηρήθηκε το πρόβλημα και στα απαραίτητα μήκη προσαρμογής.
2. Αλλαγή της εφαρμοζόμενης οριζοντιογραφίας και της διατομής της οδού στο εντός οικισμού τμήμα, μετατρέποντας την από υπεραστική σε αστική, με κράσπεδα και πεζοδρόμια αντί ερεισμάτων και μεταβολή του πλάτους της οδού περιοριζόμενο εντός των ρυμοτομικών γραμμών.
3. Τροποποίηση της όδευσης του ηλεκτροφωτισμού της οδού.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

- Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την τροποποίηση της μελέτης απαιτείται γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε.(άρθρο 4 του Ν.1418/84).
- Το Σ.Δ.Ε. με την από 16-5-2011 γνωμοδότησή του (Συνεδρία 1^{η} –ΘΕΜΑ 20^{ο} ΕΗΔ), γνωμοδότησε ομόφωνα για την προαναφερθείσα τροποποίηση της μελέτης.
- Η τροποποιημένη μελέτη επιλύει προβλήματα για την κατασκευή της οδού κατόπιν αλλαγής των συνθηκών.

- Η υπόψη τροποποίηση δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της 2ης τροποποίησης της μελέτης του έργου «Βελτίωση οδού Αγ. Απόστολοι – Χαλκούτσι, Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, τμήμα ΙΙΙ» σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της 2ης τροποποίησης της μελέτης του έργου «Βελτίωση οδού Αγ. Απόστολοι – Χαλκούτσι, Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, τμήμα ΙΙΙ».

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Μπάστας Κωνσταντίνος
		Βουδούρης Παναγιώτης
		Βασιλάκης Μιχαήλ
		Αγγελόπουλος Παναγιώτης
		Κανελλάκης Κωνσταντίνος
		Μαριδάκης Στυλιανός
		Σπυρίδων Σπυρίδων
		Κουρούσης Χρήστος
		Ζαφειρίου Ελένη
Βασιλάκου Λιλίκα	**Κονταρά Γεωργία**	**Καραθάνος Χαράλαμπος**