ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 50η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1411/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **16/12/2011,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **11:00π.μ.,** στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **12/12/2011.**

Θέμα 5ο

Εισήγηση για έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου : «Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της επαρχιακής οδού 40:Παιανία – Σπάτα – Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα Σπάτα - Λούτσα»

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στην κα. Κακάνη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Για το αντικείμενο του θέματος σας θέτουμε υπόψη τα εξής :

Α. Ιστορικό

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 10.350.000,00€ (με Φ.Π.Α.) συντάχθηκε από την Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακής Αυτ/σης Ανατολικής Αττικής και εγκρίθηκε με την απόφαση με αριθ. πρωτ. 5215/οικ/24-9-2004.
2. Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Ε.Π για ποσό 10.350.000,00€.
3. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με βάση την 498/4-2-2005 απόφαση Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακής Αυτ/σης Ανατολικής Αττικής

4. Το έργο δημοπρατήθηκε με βάση το με αρ. 10/13-3-2006 Πρακτικό (Απόφαση 26/2006 της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής) με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος.
5. Κατά την δημοπρασία που διεξήχθη την 22-5-2006 μειοδότης αναδείχθηκε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε με τεκμαρτή έκπτωσης 10,30% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
6. Το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 28/28-7-2006 (Απόφαση 94/2006, Θέμα 1ο της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής)
7. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 22/9/2006 για ποσό 9.283.628,16€ (με Φ.Π.Α).
8. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου με βάση την Ε.Σ.Υ είναι 12 μήνες ήτοι 22/09/07.
9. Με την υπ' αρ. 91/2007 Απόφαση της 4ης Ν.Ε. εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 12 μήνες ήτοι μέχρι 21/09/08.
10. Με την υπ' αρ. 89/2008 Απόφαση της 4ης Ν.Ε. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ, το 1ο ΠΚΤΝΜΕ και η 1η Σ.Σ.Ε. του έργου.
11. Με την υπ' αρ. 181/2008 Απόφαση της 4ης Ν.Ε. εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά 12 μήνες ήτοι μέχρι 21/09/09
12. Με την υπ' αρ. 129/2009 Απόφαση της 4ης Ν.Ε. εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, το 3ο ΠΚΤΜΝΕ, και η 2η Σ.Σ.Ε. του έργου.
13. Με την υπ' αρ. 170/2009 Απόφαση της 4ης Ν.Ε. εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά 6 μήνες ήτοι μέχρι 21/03/10.
14. Με την υπ' αρ. 208/2009 Απόφαση της 4ης Ν.Ε. εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ, το 4ο ΠΚΤΜΝΕ και η 3η Σ.Σ.Ε. του έργου.
15. Με την υπ' αρ. 48/2010 Απόφαση της 4ης Ν.Ε. εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου μέχρι 31/07/10.
16. Με την υπ' αρ. 134/2010 Απόφαση της 4ης Ν.Ε. εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου μέχρι 31/10/10.
17. Με την υπ' αρ. 205/2010 Απόφαση της 4ης Ν.Ε. εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου μέχρι 01/12/10.
18. Με την υπ' αρ. 244/2010 Απόφαση της 4ης Ν.Ε. εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου μέχρι 31/01/11.
19. Με την υπ' αρ. 143/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου μέχρι 31/12/11.
20. Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με την από 16/05/2011 1η συνεδρίαση (1ο θέμα) γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 4ου ΑΠΕ.
21. Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 4ου ΑΠΕ με το υπ. αρ. 1701/30-05-2011 έγγραφο της.

Β. Αρχική Σύμβαση Εργασιών

Με τον παρόντα 4ο ΑΠΕ γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων της Αρχικής Σύμβασης Εργασιών όπως αυτές προέκυψαν ύστερα από ακριβέστερες προμετρήσεις του έργου και ενσωματώνεται η αναθεώρηση βάσει του 3ου ΑΠΕ (1ος πίνακας διαχωρισμού εργασιών). Επίσης ενσωματώνεται η νέα δαπάνη που προκύπτει για Φ.Π.Α. λόγω αλλαγής του συντελεστή από 19% σε 23%.

Γ. 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1η ΣΣΕ)

Με τον παρόντα 4ο ΑΠΕ γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων της 1ης ΣΣΕ όπως αυτές προέκυψαν ύστερα από ακριβέστερες προμετρήσεις του έργου και ενσωματώνεται η αναθεώρηση βάσει του 3ου ΑΠΕ (1ος πίνακας διαχωρισμού εργασιών). Επίσης ενσωματώνεται η νέα δαπάνη που προκύπτει για Φ.Π.Α. λόγω αλλαγής του συντελεστή από 19% σε 23%.

Δ. 2η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (2η ΣΣΕ)

Με τον παρόντα 4ο ΑΠΕ γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων της 2ης ΣΣΕ όπως αυτές προέκυψαν ύστερα από ακριβέστερες προμετρήσεις του έργου και ενσωματώνεται η αναθεώρηση βάσει του 2ου ΑΠΕ. Επίσης ενσωματώνεται η νέα δαπάνη που προκύπτει για Φ.Π.Α. λόγω αλλαγής του συντελεστή από 19% σε 23%.

Ε. 3η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (3η ΣΣΕ)

Με τον παρόντα 4ο ΑΠΕ γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων της 3ης ΣΣΕ όπως αυτές προέκυψαν ύστερα από ακριβέστερες προμετρήσεις του έργου και ενσωματώνεται η αναθεώρηση βάσει του 3ου ΑΠΕ (1ος πίνακας διαχωρισμού εργασιών). Επίσης ενσωματώνεται η νέα δαπάνη που προκύπτει για Φ.Π.Α. λόγω αλλαγής του συντελεστή από 19% σε 21% και 23%.

Ζ. 4ος Α.Π.Ε.

Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται κατά την εκτέλεση του έργου για να συμπεριλάβει:

- αυξομειώσεις ποσοτήτων της Αρχικής Σύμβασης Εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται ύστερα από ακριβέστερες προμετρήσεις.
- αυξομειώσεις ποσοτήτων της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται ύστερα από ακριβέστερες προμετρήσεις.
- αυξομειώσεις ποσοτήτων της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται ύστερα από ακριβέστερες προμετρήσεις.
- αυξομειώσεις ποσοτήτων της 3ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται ύστερα από ακριβέστερες προμετρήσεις.

Οι δαπάνες λόγω της αύξησης των ποσοτήτων για την Αρχική Σύμβαση καθώς και τις τρεις Συμπληρωματικές Συμβάσεις Εργασιών καλύπτονται από την δαπάνη των απροβλέπτων αλλά και από την χρήση των επί έλλασον δαπανών σύμφωνα με τους περιορισμούς της εγκυκλίου Ε20/ 26-07-2006 και της εγκυκλίου Ε36/19-10-2005 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και τον Ν. 3481/2006, άρθρο 4 παρ. 1

Στον παρόντα 4ο ΑΠΕ η δαπάνη των εργασιών της **Αρχικής Σύμβασης** με το Ο Ε κ ΓΕ 18% και των απροβλέπτων δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 7.227.729,16€ δηλαδή σε μείωση σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.

Αν συνυπολογισθεί και η δαπάνη αναθεώρησης 770.091,06€ και ο ΦΠΑ 19% & 23% 1.726.398,96€ η τελική αξία του έργου ανέρχεται στο πόσο των 9.724.219,18€ δηλαδή σε αύξηση σε σχέση με την συμβατική δαπάνη που προβλεπόταν στον 3ο ΑΠΕ λόγω της αύξησης της δαπάνης του Φ.Π.Α. κατά **202.004.09€.**

Στην **1η Συμπληρωματική Σύμβαση** η δαπάνη των εργασιών με το Ο Ε κ ΓΕ 18% και των απροβλέπτων δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 415.018,97€, δηλαδή **σε ισοζύγιο** σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ.

Αν συνυπολογισθεί και η δαπάνη αναθεώρησης 36.488,05€ και ο ΦΠΑ 19% & 23% 91.638,75€ η τελική αξία της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο πόσο των 543.145,77€, δηλαδή σε αύξηση σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ λόγω της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης και του Φ.Π.Α..

Στην **2η Συμπληρωματική Σύμβαση** η δαπάνη των εργασιών με το Ο Ε κ ΓΕ 18% και των απροβλέπτων δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 162.237.50€ ήτοι σε μείωση με τον 2ο ΑΠΕ.

Αν συνυπολογισθεί και η δαπάνη αναθεώρησης 2.190,15€ και ο ΦΠΑ 19% & 23% 34.572,35€ η τελική αξία της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο πόσο των 199.000,00€, σε μείωση σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ.

Στην **3η Συμπληρωματική Σύμβαση** η δαπάνη των εργασιών με το Ο Ε κ ΓΕ 18% και των απροβλέπτων δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 340.229,68€ ήτοι σε ισοζύγιο με τον 3ο ΑΠΕ.

Αν συνυπολογισθεί και η δαπάνη αναθεώρησης 52.518,13€ και ο ΦΠΑ 21% και 23% 86.187,79€ η τελική αξία της 3ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο πόσο των 478.935,60€, σε αύξηση σε σχέση με τον 3ο ΑΠΕ λόγω της αύξησης της δαπάνης του Φ.Π.Α..

Η συνολική δαπάνη της 1ης, 2ης και 3ης Σ.Σ.Ε. χωρίς την δαπάνη της Αναθεώρησης και του ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των **917.486,15€.**

Συνολικά η δαπάνη για τον 4ο ΑΠΕ, τη 1η, τη 2η ΣΣΕ και τη 3η Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 8.145.215,31€ συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων και Ο Ε κ ΓΕ 18%. Προσθέτοντας την πρόβλεψη αναθεώρησης 861.287,39€ και τη δαπάνη ΦΠΑ 19%, 21% & 23% 1.938.797,85€, προκύπτει συνολική δαπάνη **10.945.300,55€.**

ΣΤ. Εισήγηση

- Επειδή στον 4ο ΑΠΕ περιλαμβάνονται οι αναγκαίες ποσότητες εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.
- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της Αρχικής αλλά και των Συμπληρωματικών Συμβάσεων.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν αυξάνεται ούτε μειώνεται η δαπάνη των εργασιών καμίας ομάδας περισσότερο από 20% αυτής.
- Δεν υπερβαίνει η μετακίνηση δαπάνης από μία ομάδα σε μία άλλη το 10% της Αρχικής Σύμβασης.

- Οι επί έλασσον εργασίες δεν χρησιμοποιούνται για νέες εργασίες.
- Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με την από 16/05/2011 1η συνεδρίαση (1ο θέμα) γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 4ου ΑΠΕ.
- Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 4ου ΑΠΕ με το υπ. αρ. 1701/30-05-2011 έγγραφο της.
- Επειδή ο Ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1. Την **έγκριση του 4ου ΑΠΕ** του έργου: «**Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της επαρχιακής οδού 40:Παιανία – Σπάτα – Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα Σπάτα - Λούτσα.**» συνολικής δαπάνης **10.945.300,55€** συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων και Ο Ε κ ΓΕ 18%, εκ των οποίων για αναθεώρηση **861.287,39€** και για δαπάνη ΦΠΑ 19%, 21% & 23% **1.938.797,85€**, δεδομένου ότι με την αρ.97563/10-10-2011 Απόφαση της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού έχει εγκριθεί επί πλέον πίστωση ποσού 235.647,95€.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της επαρχιακής οδού 40: Παιανία – Σπάτα – Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα Σπάτα - Λούτσα.» συνολικής δαπάνης 10.945.300,55€ (δέκα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών) συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων και Ο Ε κ ΓΕ 18%, εκ των οποίων για αναθεώρηση 861.287,39€ (οκτακόσιες εξήντα μία χιλιάδες διακόσια ογδόντα επτά ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά) και για δαπάνη ΦΠΑ 19%, 21% & 23% 1.938.797,85€ (ένα εκατομμύριο εννιακόσια τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακόσια ενενήντα επτά ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά), δεδομένου ότι με την αρ. 97563/10-10-2011 Απόφαση της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού έχει εγκριθεί επί πλέον πίστωση ποσού 235.647,95€ (διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα επτά ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών).

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Μπάστας Κωνσταντίνος
		Βουδούρης Παναγιώτης
		Βασιλάκης Μιχαήλ
		Κανελλάκης Κωνσταντίνος
		Μαριδάκης Στυλιανός
		Σπυρίδων Σπυρίδων
		Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
Βασιλάκου Λιλίκα	**Τρουλάκη Άννα**	**Καραθάνος Χαράλαμπος**