ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 11η

Απόφαση υπ' αριθ. 520/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **28/02/2014,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **25/02/2014.**

Θέμα 13ο

Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ».

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Στυλιανός Μαριδάκης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Χρήστος Κουρούσης

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
- Ανδρέας Πολυζωγόπουλος
- Ιωάννα Πανταλάκη - Ανδριανοπούλου
- Ιάκωβος Προμπονάς
- Θάλεια Καραϊνδρου

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Άννα Μεθυμάκη
- Ιωάννης Αξαρλής
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο».

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. Φλώρο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ.145/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αρ. πρωτ. 44403/20-10-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β/4-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.»
3. Το Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιακών και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

5. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 μέσω Π.Δ.Ε.
2. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι συνολικής δαπάνης 4.680.000,00 €
3. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 16/03/2010.
4. Το αποτέλεσμα της ως άνω δημοπρασίας του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 1637/29-03-2001 απόφαση του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής και ανατέθηκε με σειρά μειοδοσίας στην εταιρεία ΔΕΚΤΩΡ ΑΕ.
5. Στις 02-07-2010 υπεγράφη το Συμφωνητικό του έργου, με την ανάδοχο «ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε.». με συνολικό τίμημα 2.136.237,97 €
6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 540 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι 23-12-2011.
7. Με το αρ. πρωτ. 500/13-04-2011 ζητήθηκε παράταση προθεσμίας για το έργο κατά 6 (έξι) μήνες.
8. Με το αρ. Πρωτ. 631/13-05-2011 η ανάδοχος εταιρεία ΔΕΚΤΩΡ κάνει Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών και η Δ.Ε.Κ.Ε. το κάνει αποδεκτό.
9. Με το αρ. Πρωτ. 69253/28-07-2011, παραδίδεται στις 08-08-2011 στον Ανάδοχο απόφαση Άρσης Διακοπής Εργασιών και δίνεται διαταγή για συνέχιση των εργασιών από 23-08-2011.
10. Με αρ. Πρωτ. 76883,23-08-2011 (σχετ 72713 & 73886) απορρίπτονται τα σχετικά αιτήματα του αναδόχου(72713/03-08-2011, 76883/18-08-2011) περί διάλυσης σύμβασης.
11. Με το αρ. Πρωτ. 78452/24-08-2011 (επίδοση 5-09-2011) δίδεται εντολή στον ανάδοχο για συνέχιση των εργασιών του έργου.
12. Με το αρ. Πρωτ. 995/26-08-2011 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, βεβαιώνεται η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ.
13. Με το αρ. Πρωτ. 35/16-01-2012 υποβάλλεται αίτημα του Αναδόχου για Παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας του Έργου για δεκατρείς (13) μήνες, μετά το από 13-04-2011 αίτημα παράτασής του (αρ. Πρωτ. 500/13-04-2011).
14. Με το αρ. Πρωτ. ΟΙΚ 175/20-02-2012 της Περιφέρειας Αττικής γίνεται προέγκριση του 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου.
15. Με το αρ. Πρωτ. 291/21-03-2012 της Περιφέρειας Αττικής δίνεται Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης του έργου (απόφαση 286/2012 της Περιφέρειας Αττικής) κατά 9 μήνες ήτοι μέχρι τις 23-09-2012.
16. Με το αρ. Πρωτ. 10086/11-05-2012 έγγραφο ο Δήμος Σαρωνικού ζήτησε να σταματήσουν οι εργασίες από τις 12/04/2012 ως τις 07/05/2012 λόγω τοπικής εορτής και εορτών Πάσχα και ζήτησε επίσης την περαιτέρω διακοπή εργασιών ως την 01-10-2013 λόγω καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου και αναγκών της τοπικής οικονομίας.
17. Με το αρ. Πρωτ. 691/22-06-2012 της Περιφέρειας Αττικής καλείται ο ανάδοχος να διακόψει τις εργασίες μέχρι τις 16-09-2012.
18. Με το αρ. Πρωτ. 741/03-07-2012 της ΔΕΚΕ δίνεται εντολή στον ανάδοχο για ύπαρξη επί τόπου του έργου εξοπλισμού και προσωπικού υποστήριξης.
19. Την με αρ. πρωτ. 707/24-07-2012 Απόφαση Δ.Ε.Κ.Ε. που αφορά διακοπή εκτέλεσης εργασιών – όχληση για αποζημίωση του αναδόχου
20. Με το αρ. Πρωτ. 871/10-08-2012 της Περιφέρειας Αττικής υποβάλλεται από τον ανάδοχο «Αίτηση Διάλυσης Εργολαβίας» για το ανωτέρω έργο.
21. Με το αρ. Πρωτ. 871/03-09-2012 της Περιφέρειας Αττικής η Δ.Ε.Κ.Ε. δεν κάνει δεκτό το αίτημα του αναδόχου και ζητείται επανέναρξη εργασιών στις 16-09-2012.
22. Με το αρ. Πρωτ. 19884/05-09-2012 του Δήμου Σαρωνικού, ζητείται τροποποίηση της μελέτης του έργου και προτείνονται συγκεκριμένες αλλαγές.
23. Με την αρ. 1901/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση μέχρι και την 10-06-2013.
24. Με το αρ. Πρωτ. 930/25-10-2012 της Περιφέρειας Αττικής ή 1094/25-10-2012 της Δ.Ε.Κ.Ε. επανυποβλήθηκε από τον ανάδοχο το αίτημα για «Έγγραφη όχληση λόγω υπερημερίας του κυρίου του έργου και αποζημίωση για θετικές ζημίες»
25. Με το αρ. Πρωτ. 32/09-01-2013 έγγραφο της ΔΕΚΕ γνωστοποιείται στον ανάδοχο ότι η Υπηρεσία (ΔΕΚΕ) συμφωνεί για αποζημίωση και θα εισηγηθεί αρμοδίως για την καταβολή τιμήματος 181.184,13 € (με ΦΠΑ 23%), όπως αυτό διαμορφώθηκε από την Υπηρεσία.
26. Με το αρ. Πρωτ. 559/03-06-2013 της ΔΕΚΕ υιοθετήθηκε το αίτημα, οι προτάσεις και υποδείξεις του Δήμου Σαρωνικού (Δημ. Ενότητα Π. Φώκαιας) για αναπροσαρμογή της μελέτης.

27. Με την με αρ. 162290/16-08-2013 Απόφαση η Δ.Τ.Ε. Περ. Αττικής, ενέκρινε την αποζημίωση του αναδόχου για θετικές ζημιές.
28. Με την υπ' αρ. 1143/07-06-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 3η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ως τις 20-12-2013.
29. Με αρ. Πρωτ. οικ 233562/17-12-2013 απόφαση της Δ.Τ.Ε. εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου.
30. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 20-12-2013, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του επιβλέποντα μηχανικού.
31. Με την αρ. πρωτ. 4569/ΔΕ-οικ387/03-02-2014 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εγκρίθηκε η ένταξη της ειδικής αποζημίωσης του αναδόχου για θετικές ζημίες στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2014 – ΣΑΕΠ 085/2.
32. Με το αρ. πρωτ. 722/14-02-2014 έγγραφό της η ΕΔΑ Περ. Αττικής γνωμοδότησε θετικά για την τροποποίηση της σύμβασης του Υποέργου [1] "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ"
33. Με την αρ. ΕΗΔ 1/2014 Συνεδρία , της 21-02-2014 , το ΣΔΕΠΑ γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ.

και επειδή:

1) Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του 3ου Α.Π.Ε. (2.105.338,77 €) παρουσιάζει μείωση ως προς το συμβατικό αντικείμενο και τον 2ο Α.Π.Ε. κατά 30.899,22 €.

2) Για τη διαχείριση των επί έλασσον δαπανών το ΣΔΕΠΑ έχει γνωμοδοτήσει θετικά.

3) Η ειδική αποζημίωση του αναδόχου για θετικές ζημίες, ποσού 181.184,15 €, που συμπεριλαμβάνεται στον 3ο Α.Π.Ε. (για τη σταλία των μηχανημάτων, την προμήθεια των εγγυητικών επιστολών και την απασχόληση του προσωπικού κατά την περιόδο της διακοπής του έργου λόγω υπαιτιότητας του κυρίου του έργου), εγκρίθηκε αρμοδίως και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2014 – ΣΑΕΠ 085/2.

4) Ο ανάδοχος του έργου έχει υπογράψει τον 3ο Α.Π.Ε. ανεπιφύλακτα.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ», δαπάνης 1.646.657,54 € (πλέον αναθεώρησης 65.000,00 και ΦΠΑ 393.681,23 €), ήτοι συνολικής δαπάνης 2.105.338,77 €, που περιλαμβάνει και την έγκριση της δαπάνης αποζημίωσης του αναδόχου για θετικές ζημίες, ποσού 181.184,15 ευρώ, όπως αυτή εγκρίθηκε με την αρ. 162290/13 απόφαση Δ.Τ.Ε. Περ. Αττικής και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2014 – ΣΑΕΠ 085/2.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ», δαπάνης 1.646.657,54 € (πλέον αναθεώρησης 65.000,00 και ΦΠΑ 393.681,23 €), ήτοι συνολικής δαπάνης 2.105.338,77 €, που περιλαμβάνει και την έγκριση της δαπάνης αποζημίωσης του αναδόχου για θετικές ζημίες, ποσού 181.184,15 ευρώ, όπως αυτή εγκρίθηκε με την αρ. 162290/13 απόφαση Δ.Τ.Ε. Περ. Αττικής και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2014 – ΣΑΕΠ 085/2.

- Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Καραθάνος και Κουρούσης καθώς και το αναπληρωματικό μέλος κα. Καραΐνδρου δηλώνουν λευκό.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Στυλιανός Μαριδάκης
		Δημοσθένης Μπαρούτας
		Χαράλαμπος Καραθάνος
		Χρήστος Κουρούσης
		Ανδρέας Πολυζωγόπουλος
		Ιωάννα Πανταλάκη - Ανδριανοπούλου
		Ιάκωβος Προμπονάς
Λιλίκα Βασιλάκου	**Μαρία Ντόβα**	**Θάλεια Καραϊνδρου**