ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 25η

Απόφαση υπ' αριθ. 1189/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **23/05/2014,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **10:00 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **20/05/2014.**

Θέμα 7ο

Τροποποίηση της μελέτης του έργου: "ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ", αναδόχου «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Στυλιανός Μαριδάκης
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Άννα Μεθυμάκη
- Ιωάννης Αξαρλής

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ.:
- Θάλεια Καραϊνδρου

Απόντες:
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.:
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Χρήστος Κουρούσης
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Φλώρο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 145/27.12.2010 (ΦΕΚ 238 Α΄/27-12-2010), Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Το Π.Δ. 145/27.12.2010 (ΦΕΚ 238 Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Τα άρθρα 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Τις ισχύουσες διατάξεις κατασκευής δημοσίων Έργων του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και ειδικότερα το άρθρο 45 του Ν.3669/08.
5. Τα συμβατικά τεύχη και το φάκελο της εργολαβίας.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την με αρ. πρωτ. 254/2010 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού – Τεχνικών Έργων – Πολεοδομίας εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη Δημοπράτησης του έργου «Μελέτη Δικτύου Ομβρίων και Συλλεκτήρων ΟΤΑ της Ν. Αθηνών Δήμοι Μελισσίων, Ν. Ερυθραίας, Κηφισίας και Αιγάλεω».
2. Με την με αρ. πρωτ. 554/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. εγκρίθηκε η 1η Συμπληρωματική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Μελέτη Δικτύου Ομβρίων και Συλλεκτήρων ΟΤΑ της Ν. Αθηνών Δήμοι Μελισσίων, Ν. Ερυθραίας, Κηφισίας και Αιγάλεω».
3. Με την με αρ. πρωτ. 822/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η διακήρυξη και η αποστολή περίληψης του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», με προϋπολογισμό 25.199.686,50€ (με το ΦΠΑ).
4. Με την με αρ. πρωτ. 1110/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής Διαγωνισμού για τη δημοπρασία του έργου.
5. Στις 31.07.2012 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου.
6. Με την με αριθμό 1632/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ».
7. Στις 27-12-2012 υπογράφτηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ», ποσού 15.511.397,30€ (με ΦΠΑ.)
8. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι “δεκαπέντε (15) μήνες” από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 27.03.2014.
9. Με το αριθμ. οικ.12858/18.01.2013 έγγραφο της ΔΤΕΠΑ προς Β΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ζητήθηκε η παρουσία αρχαιολόγων στο έργο.
10. Στις 30.05.2013 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας για την εκτέλεση εργασιών του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «Δίκτυα Ομβρίων και Συλλεκτήρων στους ΟΤΑ (Δ.Ε. Μελισσίων, Κηφισιάς, Αιγάλεω)» μεταξύ της Β΄ΕΚΠΑ και της Περιφέρειας Αττικής.
11. Στις 14.11.2013 δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ της απόφασης πρόσληψης του απαραίτητου προσωπικού (ΦΕΚ 1314Γ΄/14.11.2013).
12. Η πρόσληψη του αναγκαίου για την παρακολούθηση του έργου προσωπικού αρχαιολογίας έγινε στις 21.11.2013.
13. Με την υπ. αριθμ 1300/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνεται η προσαρμογή της μελέτης του έργου «Δίκτυο Ομβρίων και Συλλεκτήρων στον ΟΤΑ Κηφισιάς».
14. Με την υπ. αριθμ 125476/26-06-2013 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής εγκρίνεται ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Δίκτυ0 Ομβρίων και Συλλεκτήρων στον ΟΤΑ Κηφισιάς», συνολικού ποσού 15.511.397,30 σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
15. Με την υπ. αριθμ 522/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνεται η παράταση του έργου «Δίκτυο Ομβρίων και Συλλεκτήρων στον ΟΤΑ Κηφισιάς» μέχρι τις 27-11-2014, δηλαδή κατά 8 (οκτώ) μήνες.
16. Με τα υπ. αριθμ 11167/16-01-2014 και 55084/14-03-2014 έγγραφα του ο ανάδοχος έθεσε τα προβλήματα για την κατασκευή του αγωγού Π0-0 στην οδό Πεσμαζόγλου.
17. Με τα υπ. αριθμ 51129/11-03-2014 και 58233/18-03-2014 έγγραφα του ΟΤΕ και του Φυσικού Αερίου αντίστοιχα, μας γνωρίζουν τις πολύ μεγάλες δυσκολίες της διέλευσης της όδευσης από τις συγκεκριμένες οδούς και τη διερεύνηση και εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων.
18. Με το υπ. αριθμ. 62130/24-03-2014 έγγραφο του μελετητή , μας ενημερώνει ότι συμφωνεί με την τροποποίηση της όδευσης του αγωγού Π0-0 σύμφωνα με τα σχέδια που του υποβάλλαμε.
19. Με την από 24.03.2014 Εισήγηση – Αναφορά του προϊσταμένου Τμήματος Υδραυλικών – Λιμενικών & Εγγείων Βελτιώσεων/ΔΤΕΠΑ διαβιβάστηκε για έγκριση η τροποποίηση της μελέτης του έργου.
20. Με την από 11.04.2014 3^{η} γνωμοδότηση της 4^{ης} συνεδρίας του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Α. δόθηκε η σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της μελέτης του έργου.
21. Με το αριθμ. 1636/05.05.2014 έγγραφό της η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής δίνει τη σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση της μελέτης.
22. Το παρόν έργο διέπεται από τις διατάξεις περί δημοσίων έργων και τις κείμενες εγκυκλίους

όπως αυτές ισχύουν σήμερα (Ν. 1418/84- «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23Α/84) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, Π.Δ. 609/85 περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων, Π.Δ. 334/2000, Ν. 2229/1994, Ν. 2940/2001, Ν. 3263/2004, Ν.3316/2005, Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) τον Ν.4070/12 όπως ισχύουν σήμερα κ.τ.λ).

Β. <u>ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</u>

1. Κατά τη φάση κατασκευής του αγωγού Π0-0 στην οδό Πεσματζόγλου και κατόπιν διερευνητικών τομών που πραγματοποιήθηκαν για τον εντοπισμό υφιστάμενων αγωγών δικτύων, εντοπίσθηκαν δύο αγωγοί –ένας του φυσικού αερίου και ένας ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ- οι οποίοι σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα δίκτυα- ΔΕΗ, ΟΤΕ , αποχέτευση ακαθάρτων, αλλά κυρίως του ΟΤΕ- , εμποδίζουν την κατασκευή του προβλεπόμενου αγωγού ομβρίων διαμέτρου Φ1800.

Με το υπ. αριθμ. 11167/16-1-14 έγγραφο του αναδόχου, με το οποίο ενημέρωναν την Υπηρεσία για την ύπαρξη τους, ξεκίνησαν αμέσως οι συνεννοήσεις με τους εκπροσώπους των φορέων για τις δυνατότητες μετατόπισης των δικτύων, ώστε να εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος χώρος για την κατασκευή του αγωγού διαμέτρου Φ 1800.

Ο εκπρόσωπος του ΟΤΕ μας υπέδειξε την ύπαρξη δύο γωνιακών φρεατίων στις δύο διασταυρώσεις της οδού Πεσματζόγλου με την οδό Πλειάδων, τα οποία περιορίζουν πολύ τον διαθέσιμο χώρο και είναι αδύνατη η κατασκευή φρεατίου Φ02 ορθής γωνίας για τον προς κατασκευή αγωγό ομβρίων όπως προβλέπει η μελέτη.

Αφού εξετάσθηκαν όλες οι πιθανές λύσεις, διαπιστώθηκε ότι το φρεάτιο του ΟΤΕ που βρίσκεται στη θέση κατασκευής του φρεατίου Φ02, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, δεν είναι δυνατό να μετατοπιστεί. Επομένως δεν υπάρχει χώρος για διέλευση του προς κατασκευή αγωγού ομβρίων.

Προτείνεται η αλλαγή όδευσης του αγωγού Π0-0 μέσω των οδών Υψηλάντου και Εσπέρου ώστε να καταλήξει στην οδό Πεσματζόγλου αποφεύγοντας τη διασταύρωση Πλειάδων και Πεσματζόγλου στην οποία εντοπίζονται τα παραπάνω προβλήματα. Με βάση τη μελέτη η όδευση μέσω των οδών Πλειάδων και Πεσματζόγλου είναι 191 μέτρα ενώ με τη προτεινόμενη όδευση μέσω των οδών Υψηλάντου και Εσπέρου το μήκος είναι 211 μέτρα (διαφορά 20 μέτρων).

2. Η τροποποίηση της μελέτης τέθηκε υπόψη του μελετητή και χορηγήθηκε εγγράφως η σύμφωνη γνώμη του.

3. Η τροποποίηση της μελέτης δεν προκαλεί αύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του έργου.

<u>Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε</u>

Την έγκριση της **τροποποίησης της μελέτης του έργου**: **"ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "** , αναδόχου « **ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»,** σύμφωνα με τα παραπάνω**.**

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της **τροποποίησης της μελέτης του έργου**: **"ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "**, αναδόχου «**ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»,** σύμφωνα με τα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν**.**

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Στυλιανός Μαριδάκης
		Γεώργιος Καστρινάκης
		Δημοσθένης Μπαρούτας
		Άννα Μεθυμάκη
		Ιωάννης Αξαρλής
Λιλίκα Βασιλάκου	**Άννα Τρουλάκη**	**Θάλεια Καραϊνδρου**