INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.07.04 09:42:40 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 30η

Απόφαση υπ' αριθ. 1488/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **27/06/2014,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **24/06/2014.**

Θέμα 31ο

Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών(3ου Α.Π.Ε.) του έργου: «ΣΟ2/09: Συντήρηση - βελτίωση οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης και τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο Νότιο-Ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 3.000.000,00 €, αναδόχου «ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ»

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Άννα Μεθυμάκη
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χαράλαμπος Καραθάνος

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ:
- Ιάκωβος Προμπονάς

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
- Ιωάννης Αξαρλής
- Χρήστος Κουρούσης
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Μιχαήλ εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο».

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Θεοφίλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :
1. Του Ν.2218/94, του Ν.2240/94 και του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων που κυρώθηκε με τον Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116Α΄/18-06-2008) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.
3. Του Π.Δ 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»
4. Του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α΄/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών»

5. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «'Οργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την με αριθμ. Οικ.5686/09-01-2013 (ΦΕΚ 22/τ.ΥΟΔΔ/21-01-2013) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής « Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής».

2. Την με αριθ. Οικ. 16575/24-01-2013 (ΦΕΚ 223Β'/05-02-2013) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης Αττικής ο Περιφερειακός Σύμβουλος Σπονδυλίδης Αθανάσιος, στον οποίο μεταβιβάστηκε μεταξύ άλλων και η άσκηση αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) και Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ).

3. Την με αριθμ. 129966/16-12-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Δ9.

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπ' όψη τα παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Την απόφαση Δ9/οικ/10982/27-04-2009 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 3.000.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 1997ΣΕΟ6800002(π.κ.9768003) της ΣΑΕ 068, του Π.Δ.Ε. για την εκτέλεση του παραπάνω αναφερομένου έργου.

2. Την απόφαση Δ9/οικ/11140/11-05-2009/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη καθώς και η δημοπράτηση του έργου με το σύστημα προσφοράς **"με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης"** .

3.Την Απόφαση Δ9/11527/8-7-2009 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του υπόψη έργου, που έγινε στις 11-6-2009 και ανατέθηκε στην εταιρεία «**ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ**», που προσέφερε συνολική δαπάνη **2.566.932,21 €**, από τα οποία 1.362.254,91 € για εργασίες, 245.205,88 € για ΓΕ & ΟΕ 18%, 241.119,12 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 267.773,21 € για Απολογιστικά (Δαπάνη Ασφάλτου), 40.732,77 € για αναθεώρηση και 409.846,32 € για ΦΠΑ 19%, που αντιστοιχεί σε τεκμαρτή έκπτωση **15,90%** επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

4.Το συμφωνητικό της εργολαβίας που υπογράφηκε στις 14-10-2009 για ποσό **2.566.932,21 €** και για διάρκεια **1 (ένα) ημερολογιακό έτος**.

5.Την Απόφαση Δ9/11304/18-7-2011 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. / Γ.Γ.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως τις 28-02-2012.

6. Με την Απόφαση Δ.Κ.Ε.Σ.Ο./9013/3-11-2011 της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., έγιναν αποδεκτά τα αναφερόμενα στην από 2-11-2011 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου και με την παραπάνω διεκόπησαν οι εργασίες του έργου από 2-11-2011, λόγω μη καταβολής του ποσού της 2ης εντολής πληρωμής.

7. Την υπ' αριθμ. 339/2012 (της 16ης Μαρτίου 2012) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 30-09-2012 (ΑΔΑ : Β4457Λ7-Ω7Ω) .

8. Την υπ' αριθ. 868/2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΓ7Λ7-ΗΒΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου αναδόχου «**ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ**» για συνολική δαπάνη **3.817.403,29 €**, ήτοι με συνολική υπέρβαση 1.250.471,08 € από το ποσόν του συμφωνητικού .

9. Την υπ' αριθ. 1769/2012 (ΑΔΑ: Β4327Λ7-8ΑΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την **31-12-2012** .

10. Την υπ' αριθ. 2325/2012 (ΑΔΑ: ΒΕΦΘ7Λ7-ΤΗΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου, για συνολική δαπάνη **3.882.980,89 €** εκ των οποίων 1.566.200,22 € για εργασίες, 281.986,04 € για ΓΕ & ΟΕ 18%,450.000,00 € για αναθεώρηση ,**δηλαδή επί έλαττον κατά 463,65 € από την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του 1ου ΑΠΕ** ,858.778,77 € για Δαπάνη Ασφάλτου (δηλαδή αύξηση κατά 53.778,77 €) και 726.085,86 € για Φ.Π.Α., (δηλαδή αύξηση κατά 12.262,48 €) , ήτοι με συνολική υπέρβαση κατά (- 463,65+ 53.778,77 +53.778,77 =**65.577,60 €)** από το ποσόν του εγκεκριμένου 1ου Α.Π.Ε.

11.Το υπ' αριθμ. 2165/13-03-2013 έγγραφο της ΔΚΕΣΟ με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η αριθμ. 396/18-01-2013 βεβαίωση περαίωσης του έργου, με την οποία βεβαιώνεται ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 31-12-2012 , καθώς και η από 30-01-2013 Τελική Επιμέτρηση.

12. Την υπ' αριθμ. Δ9/11766/17-07-2013 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου.
13. Την υπ' αριθμ. Δ9/οικ./12594/12-06-2014 απόφαση με την οποία συστάθηκε η επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου.
14. Το αριθμ. Πρωτ. Οικ. 3893/12-05-2014 έγγραφο της ΔΚΕΣΟ με το οποίο μας διαβιβάσθηκε για έγκριση ο 3ος Α.Π.Ε. του έργου.
15.Το αριθμ. Πρωτ. 124528/23-06-2014 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού , με το οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού **214.898,34 €** για το υπόψη έργο για το έτος 2014.
16.Τα συμβατικά τεύχη και τα άλλα στοιχεία του έργου .

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου «**ΣΟ2/09: Συντήρηση - βελτίωση οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης και τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο Νότιο-Ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής**», προϋπολογισμού **3.000.000,00 €**, αναδόχου «**ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ**» .

Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή:

1.Ο υπόψη 3Ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:
α) τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις, τα Π.Π.Α.Ε. καθώς και από την Τελική Επιμέτρηση του έργου και
β) την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης μετά την έκδοση των οριστικών συντελεστών αναθεώρησης και του αναλογούντος ΦΠΑ.
2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, ούτε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του, χωρίς να προτείνονται μεταφορές δαπάνης από μια ομάδα εργασιών σε άλλη.
3. Ο 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για συνολική δαπάνη **4.097.879,23 €** από την οποία 1.552.834,41 € για εργασίες, 279.510,19 € για ΓΕ & ΟΕ 18%, **δηλαδή επί έλαττον κατά 15.771,66 € από την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του 2ου ΑΠΕ ,**640.484,76 € για αναθεώρηση (δηλαδή αύξηση κατά 190.484,76 €) ,858.778,77 € για Δαπάνη Ασφάλτου και 766.270,10 € για Φ.Π.Α., (δηλαδή αύξηση κατά 40.184,24 €) , ήτοι με συνολική υπέρβαση κατά (190.485,76 +40.184,24 = 214.898,34 €) από τη δαπάνη του εγκεκριμένου 2ου Α.Π.Ε. λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης μετά την έκδοση των οριστικών συντελεστών αναθεώρησης και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Τα ποσά φαίνονται στον κατωτέρω πίνακα :

	Αρχική σύμβαση (€)	**1ος ΑΠΕ (€)**	**2ος ΑΠΕ (€)**	**3ος ΑΠΕ(€)**	**Διαφορά 3ου 2ου ΑΠΕ**
Εργασίες μετά την εφαρμογή της έκπτωσης	1.362.254,91	1.566.593,14	1.566.200,22	1.552.834,41	-13.365,81
ΓΕ & ΟΕ 18%	245.205,88	281.986,77	281.916,04	279.510,19	-2.405,85
Απρόβλεπτα	241.119,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	1.848.579,91		1.848.116,26	1.832.344,60	-15.771,66
Αναθεώρηση	40.732,77	450.000,00	450.000,00	640.484,76	+190.485,76
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	1.889.312,77	2.298.579,91	2.298.116,26	**2.472.830,36**	**+174.714,10**
Δαπάνη ασφάλτου	267.773,21	805.000,00	858.778,77	858.778,77	0,00
ΦΠΑ19%	409.846,32	0,00	0,00		
ΦΠΑ23%		713.823,38	726.085,86	766.270,10	**+40.184,24**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.	***2.566.932,21***	***3.817.403,29***	***3.882.980,89***	***4.079.879,23***	**214.898,34**

5.Η Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., με το υπ' αριθμ. 3893/12-05-2014 έγγραφό της διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου ΣΟ2/09 και για διάθεση πίστωσης **214.898,34 €** για κάλυψη της δαπάνης αναθεώρησης που προέκυψε με τους οριστικούς συντελεστές αναθεώρησης και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
6.Ο 3ος Α.Π.Ε. του έργου έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΟ2/09: Συντήρηση - βελτίωση οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης και τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο Νότιο-Ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής», αναδόχου «ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ» , όπως αυτός συντάχθηκε από την ΔΚΕΣΟ και ελέγχθηκε από την Δ9 , για συνολική δαπάνη 4.097.879,23 € εκ των οποίων 1.552.834,41 € για εργασίες, 279.510,19 € για ΓΕ & ΟΕ 18%, δηλαδή επί έλαττον κατά 15.771,66 € από την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του 2ου ΑΠΕ ,640.484,76 € για

αναθεώρηση (δηλαδή αύξηση κατά 190.485,76 €), ,858.778,77 € για Δαπάνη Ασφάλτου και 766.270,10 € για Φ.Π.Α.,(δηλαδή αύξηση κατά 40.184,24 €) , ήτοι με συνολική υπέρβαση κατά 214.898,34€ (174.714,10+40.184,24 =214.898,34 €) από το ποσόν του εγκεκριμένου 2ου Α.Π.Ε. λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης και του αντίστοιχου ΦΠΑ

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «**ΣΟ2/09: Συντήρηση - βελτίωση οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης και τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο Νότιο-Ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής**», αναδόχου «ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ» , όπως αυτός συντάχθηκε από την ΔΚΕΣΟ και ελέγχθηκε από την Δ9 , για συνολική δαπάνη **4.097.879,23 €** εκ των οποίων 1.552.834,41 € για εργασίες, 279.510,19 € για ΓΕ & ΟΕ 18%, **δηλαδή επί έλαττον κατά 15.771,66 € από την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του 2ου ΑΠΕ ,**640.484,76 € για αναθεώρηση (δηλαδή αύξηση κατά 190.485,76 €), ,858.778,77 € για Δαπάνη Ασφάλτου και 766.270,10 € για Φ.Π.Α.,(δηλαδή αύξηση κατά 40.184,24 €) , **ήτοι με συνολική υπέρβαση κατά 214.898,34€** (174.714,10+40.184,24 =214.898,34 €) από το ποσόν του εγκεκριμένου 2ου Α.Π.Ε. **λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης και του αντίστοιχου ΦΠΑ**

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Στυλιανός Μαριδάκης
		Βασίλειος Κόκκαλης
		Γεώργιος Καστρινάκης
		Δημοσθένης Μπαρούτας
		Άννα Μεθυμάκη
		Σπυρίδων Σπυρίδων
		Χαράλαμπος Καραθάνος
Λιλίκα Βασιλάκου	**Άννα Τρουλάκη**	**Ιάκωβος Προμπονάς**