INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.06.08 11:46:26 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 31η

Απόφαση υπ' αριθ. 1165/2015

Στην Αθήνα, σήμερα στις **27/05/2015,** ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **12:00 μ.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **22/05/2015.**

Θέμα 39ο

Έγκριση πρόσθετης δαπάνης για ενίσχυση των απολογιστικών εργασιών του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Ο.Τ.69)», συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%)

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Νερούτσου Μαρία
- Λεβέντη Αγγελική
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Δημάκος Δημήτρης
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία Κονταρά.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στον κ Κάκια, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και ειδικότερα του άρθρου 48 του Ν.3669/08.
3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η μελέτη που αφορά το έργο συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γλυφάδας με προϋπολογισμό 1.700.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 72/5-4-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γλυφάδας.

2. Με την υπ΄αριθμ. 353/14-02-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε σχέδιο διακήρυξης, αποστολή περίληψης διακήρυξης ,διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης και σύσταση επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου του θέματος.

3. Με την υπ΄αριθμ. 944/11-04-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ,ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Ο.Τ.69)», συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) που έγινε στις 18/03/2014 και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα στην εργοληπτική επιχείρηση B.C. PERIGRAMMA A.E. με ποσοστό μέσης έκπτωσης 51,05% που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά 680.551,96€ (πλέον ΦΠΑ 23%), που αναλύεται ως εξής:, Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ) 439.121,85€, Γ.Ε & Ο.Ε. 28% 122.954,12€, Συνολικής Δαπάνης Εργασιών (Σ.Δ.Ε.) 562.075,97€, πλέον απροβλέπτων (15%) 84.311,40€, απολογιστικών 8.883,28€, αναθεώρησης 25.281,31€, 156.526,95 € για Φ.Π.Α. (23%) και Τελικής Δαπάνης (με το Φ.Π.Α.) **837.078,91€.**

4. Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την υπ΄αριθμ.164/14-05-2014 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου πραγματοποίησε τον προσυμβατικό έλεγχο του έργου του θέματος.

5. Στις 01/08/2014 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του ως άνω έργου μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εργοληπτικής επιχείρησης **B.C. PERIGRAMMA A.E.**, με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου τις διακόσιες δέκα (210) ημέρες ήτοι έως τις 26/02/2015.

6. Με την υπ' αριθμ. 703/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής δόθηκε έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 29-11-2015.

7. Με την εργολαβία προβλέπεται η ανάπλαση της πλατείας Χαρίτων καθώς και η αναβάθμιση του πεζόδρομου της οδού Γιαννιτσοπούλου και των πεζοδρομίων της οδού Σεμέλης όπως και της τριγωνικής απόληξης της στάσης λεωφορείων της πλατείας Χαρίτων.

8. Οι εργασίες στην πλατεία Χαρίτων ξεκίνησαν στις 01/08/2014 με προσεκτική αποξήλωση της περίφραξης του χώρου έτσι ώστε να μην προκληθούν φθορές στα φυτά που βρίσκονται στο όριο της πλατείας. Παράλληλα υποβλήθηκε από τον Δήμο Γλυφάδας στο Δασαρχείο Πειραιά, με το 49806/8-10-2014 έγγραφό του, η τεχνική έκθεση που αφορά στην φυτοτεχνική μελέτη όπως και τα απαιτούμενα σχέδια προκειμένου να εκδοθεί η σχετική άδεια του Δασαρχείου για τις εργασίες που επρόκειτο να εκτελεστούν στην πλατεία.

9. Παράλληλα προχωρήσαμε στις εργασίες επί των πεζοδρομίων της οδού Σεμέλης. Κατά την διάρκεια των εκσκαφών ευρέθησαν αρχαία όπως αναφέρεται και στα έγγραφα 36385/18-2-15 και 31624/11-2-15 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δ. Αττικής, Πειραιώς και Νήσων με αποτέλεσμα να έχουν διακοπεί προσωρινά οι εργασίες του έργου μέχρι να ολοκληρωθεί η ανασκαφική έρευνα. Στα παραπάνω έγγραφα τονίζεται η ανάγκη πρόσληψης ενός ειδικευμένου τεχνίτη, ενός συντηρητή και η προμήθεια δοχείων, ενώ απαιτείται προμήθεια εργαλείων, υλικών κατάχωσης κλπ. πλέον του αρχαιολόγου που έχει ήδη δοθεί εντολή πρόσληψης.
Η ανασκαφική έρευνα θα συνεχιστεί σε όλη την έκταση του πεζοδρομίου, όπου και συνεχίζεται το κλασικό νεκροταφείο.

Η προβλεπόμενη από την μελέτη του Δήμου δαπάνη απολογιστικών Αρχαιολογίας, όπως διαμορφώθηκε μετά την έκπτωση στην Σύμβαση του έργου ανέρχεται σε 8.883,28 € (με το ΓΕ & ΟΕ 28%) δαπάνη που επαρκεί οριακά για την αποζημίωση ενός αρχαιολόγου για το χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών εργασιών που αφορούν την ανασκαφή στο πεζοδρόμιο της οδού Σεμέλης. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 72855/7-4-2015 έγγραφο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας επισημαίνεται η σοβαρότητα των ευρημάτων που τεκμηριώνει την ύπαρξη ενός σημαντικού και εκτεταμένου νεκροταφείου της κλασικής εποχής στο συγκεκριμένο χώρο και ζητά την συνεχή αρχαιολογική παρακολούθηση των ανασκαφικών εργασιών του έργου επί του συνόλου και την διεξαγωγή ανασκαφικής έρευνας όπου απαιτείται καθώς υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εύρεσης αρχαιοτήτων σε όλη την έκταση του έργου ήτοι και στην Πλατεία.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ.

1. Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται σε συνέχεια των παραπάνω αναφερόμενων εγγράφων της Αρχαιολογίας από τα οποία συμπεραίνεται ότι θα υπάρξει ανάγκη χρήσης απολογιστικών καθ' όλη την διάρκεια του έργου. Από το ρυθμό που εκτελούνται μέχρι σήμερα οι ανασκαφικές εργασίες και το προσωπικό που απαιτούν, εκτιμάται ότι το τελικό ποσό των απολογιστικών θα φτάσει τις 40.000€ περίπου. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην σύμβαση του έργου προβλέπεται ήδη το ποσό των 8.883,28 € για την κάλυψη των απολογιστικών εργασιών. Επομένως απαιτείται πρόσθετη δαπάνη ύψους 30.000€ προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απολογιστικές εργασίες που αφορούν την αρχαιολογική έρευνα. Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008 υπάρχει δυνατότητα κάλυψης απρόβλεπτων περιστάσεων οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου με πρόσθετη δαπάνη. Το έργο χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ 9779.04.11002.
2. Με την υπ' αριθμ. 89832/04-05-2015 εισήγηση του Προϊσταμένου του τμήματος Κτιριακών έργων αιτείται η έγκριση της πρόσθετης δαπάνης ποσού 30.000€ από ίδιους πόρους της Π.Α. για την ολοκλήρωση των απολογιστικών αρχαιολογικών εργασιών του έργου .

Κατόπιν αυτών

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Α)Την έγκριση εκτέλεσης πρόσθετων απολογιστικών εργασιών αρχαιολογίας, ήτοι πρόσληψη αρχαιολόγου, των απαραίτητων εργατοτεχνιτών και προμήθειας υλικών στα πλαίσια του έργου «**ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ,ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Ο.Τ.69)**», αναδόχου εταιρίας **Β.C. PERIGRAMMA Α.Ε.,**η συνολική δαπάνη των οποίων θα ανέλθει μέχρι του ποσού των **38.883,28€.**

Β):Την έγκριση της πρόσθετης δαπάνης ποσού **30.000€** από ίδιους πόρους της Π.Α. για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών σύμφωνα με τα άρθρα 57 και 59 του Ν.3669/08 η οποία θα αναλωθεί αποκλειστικά και μόνο για αρχαιολογικές εργασίες.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την αναβολή του θέματος.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Τζίβα Αιμιλία
Μπαλάφας Γεώργιος
Σαπουνά Αγγελική
Νερούτσου Μαρία
Λεβέντη Αγγελική
Δανάκος Χριστόφορος