INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.12.15 13:07:17 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 65η

Απόφαση υπ' αριθ. 2970/2016

Στην Αθήνα, σήμερα στις **9-12-2016**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **09.15π.μ**., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. **229410** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **06-12-2016**.

Θέμα 5ο εκτός ημερησίας διατάξεως

Έγκριση της πρόσθετης δαπάνης για την αύξηση του ΦΠΑ από 23% σε 24% για τον 1ο Α.Π.Ε. - 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανακατασκευή αγωγού ομβρίων επί της οδού Λ. Δημοκρατίας στα Μελίσσια», αναδόχου Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ-Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Αλεξίου Αθανάσιος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Τσούπρα Ιωάννα
- Νερούτσου Μαρία
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Σαπουνά Αγγελική
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την υπ' αριθ. πρωτ. 229482 από 06-12-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων – Τμήμα Υδραυλικών-Λιμενικών Έργων & Εγγείων Βελτιώσεων και ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.
3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-

11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την υπ' αρ. 2467/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ» στην εταιρεία Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ – Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. συνολικής δαπάνης εργασιών ποσού 33.713,10 € (χωρίς ΦΠΑ), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ποσό 3.954,05€ για απρόβλεπτα, ποσό 1.902,37€ για απολογιστικά, ποσό 1.496,31€ για αναθεώρηση ενώ το ποσό του ΦΠΑ με συντελεστή 23% ανέρχεται σε 7.754,01€.

2. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.

3. Η χρηματοδότηση κατασκευής του έργου συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ 97750205001 και ειδικό φορέα 02072.

4. Στις 31/03/2016, υπογράφηκε μεταξύ αναδόχου και Υπηρεσίας η σύμβαση του έργου με προθεσμία εκτέλεσης δύο (2) μηνών και για ποσό 41.467,12 € συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.

5. Την με αριθμό 1097/2016 (Α.Δ.Α.:723Γ7Λ7-ΟΧΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως 31-08-2016.

6. Την με α.π. 128998/6-7-2016 (Α.Δ.Α.: 6ΤΦ37Λ7-ΘΗΤ) Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών έργων Περιφέρειας Αττικής με την οποία χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου έως 30-09-2016.

7. Την με αριθ. 2083/2016 (Α.Δ.Α.:6ΟΝ77Λ7-9ΔΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως 30-11-2016.

8. Την με α.π. 223331/29-11-2016 (Α.Δ.Α.: 61ΥΕ7Λ7-Ζ7Σ) Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών έργων Περιφέρειας Αττικής με την οποία χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου έως 30-12-2016.

9. Με την αριθμ. πρωτ. 229482 /06-12-2016 εισήγηση, η Προϊσταμένη Τ.Υ.Λ.Ε.Ε.Β/Δ.Τ.Ε.Π.Α. εισηγήθηκε την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ου Α.Π.Ε. – 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Με την πρόοδο των εργασιών του έργου, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, διαπιστώνεται ότι προκύπτουν αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων (αφορούν και την αντικατάσταση σιδηρού οπλισμού στην οροφή του πλακοσκεπούς στη θέση εισόδου του αγωγού ομβρίων Φ1200 στον πλακοσκεπή), καθώς επίσης και ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για την εφαρμογή της ενδεικνυόμενης τεχνικής λύσης προκειμένου για την επισκευή του πλακοσκεπούς εσωτερικά.

Το φυσικό αντικείμενο του 1ου ΑΠΕ είναι το ίδιο ακριβώς με την αρχική σύμβαση.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ που υποβάλλεται προς έγκριση, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

- αυξομειώσεις ποσοτήτων σε συμβατικές εργασίες οι οποίες προέκυψαν κατ' εφαρμογή της μελέτης και,
- τις νέες εργασίες του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Β. 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τιμολόγια του 2013, για να συμπεριλάβει νέες εργασίες οι οποίες δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη, κρίνονται όμως αναγκαίες για την πλήρη και άρτια εκτέλεση του έργου και δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν από το συμβατικό αντικείμενο.
Για τον κανονισμό των τιμών μονάδος εργασιών του 1ου Α.Π.Ε., συντάχθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλαμβάνει οχτώ (8) εργασίες, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
- Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3669/08 και του Π.Δ. 609/85.
- Τα αναλυτικά εγκεκριμένα τιμολόγια Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων, ΑΤΟΕ, ΗΛΜ, κ.λ.π.
- Οι τιμές έχουν συνταχθεί και υπολογιστεί στο επίπεδο των τιμών της μελέτης που συμπίπτει με αυτό της δημοπράτησης (σ=1)

Πρόκειται για οχτώ (8) τιμές, όπου η ανάγκη εκτέλεσης των περισσοτέρων προέκυψε απ' την αναθεωρημένη άποψη για την επισκευή της οροφής του πλακοσκεπούς, καθόσον δεν ήταν δυνατόν να γίνει χρήση gunite στο τούνελ του πλακοσκεπούς μήκους 70m.

- Α.Τ. 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./1: Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης
  Η τιμή αυτή συντάχθηκε λόγω της αδυναμίας χρήσης του gunite για την επισκευή του πλακοσκεπούς.
- Α.Τ. 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./2: Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών
  Η τιμή αυτή συντάχθηκε για την μεταφορά των φερτών υλικών από το εσωτερικό του πλακοσκεπούς.
- Α.Τ. 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./3: Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών
  Η τιμή αυτή συντάχθηκε αναγκαστικά για να συνοδεύει την 1ο ΠΚΤΝΜΕ/2 .
- Α.Τ. 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./4: Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
  Η τιμή αυτή συντάχθηκε για την κατασκευή χαλινών στο δάπεδο του πλακοσκεπούς.
- Α.Τ. 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./5: Μεταφορά υλικών με τα χέρια
  Η τιμή αυτή συντάχθηκε για να καταστεί δυνατή η μεταφορά φερτών υλικών απ' το εσωτερικό του πλακοσκεπούς ως το σημείο φόρτωσής τους.
- Α.Τ. 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./6: Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3. Πρόκειται για 16 m3 κατηγορίας σκυρόδεματος C16/20 που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή του πλακοσκεπούς εσωτερικά.
  Η τιμή αυτή συντάχθηκε καθόσον οι ποσότητες του σκυροδέματος C16/20 που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή του πλακοσκεπούς εσωτερικά δεν υπερβαίνουν τα 30 m3.
- Α.Τ. 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./7: Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3. Για σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30
  Η τιμή αυτή συντάχθηκε καθόσον οι ποσότητες του σκυροδέματος C25/30 που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν δεν υπερβαίνουν τα 30 m3.
- Α.Τ. 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./8: Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων
  Η τιμή αυτή συντάχθηκε γιατί προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν αποστάτες σιδηροπλισμού για την κατασκευή της οροφής του πλακοσκεπούς.

Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Η δαπάνη για το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., μετά την εφαρμογή της έκπτωσης και του ΓΕ&ΟΕ, ανέρχεται στο ποσό των 3.954,05 € και θα καλυφθεί από τα απρόβλεπτα του έργου. Έτσι τα απρόβλεπτα απορροφούνται πλήρως από τις νέες τιμές.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου Α.Π.Ε.

Οι μεταβολές των δαπανών, σύμφωνα με τον προτεινόμενο 1ο Α.Π.Ε., φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ		
ΔΑΠΑΝΕΣ	**ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**	**1ος Α.Π.Ε.**
Δαπάνη εργασιών:	26.360,36 €	30.314,41 €
Απρόβλεπτα:	3.954,05 €	0,00 €
Συνολική αξία έργου	30.314,41 €	30.314,41 €
Απολογιστικά:	1.902,37 €	1.902,37 €
Συνολική δαπάνη έργου	32.216,78 €	32.216,78 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.496,31 €	1.496,31 €
Σύνολο	**33.713,10 €**	**33.713,10 €**
Φ.Π.Α.:23% & 24%	7.754,01 €	8.091,14 €
Γενικό Σύνολο:	**41.467,11 €**	**41.804,24 €**

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με τον 1ο Α.Π.Ε. η δαπάνη εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 33.713,10 € (χωρίς ΦΠΑ ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ποσό 0€ για απρόβλεπτα, ποσό 1.902,37€ για απολογιστικά, ποσό 1.496,31€ για αναθεώρηση και 8.091,14€ για ΦΠΑ. Το ποσό για ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση κατά 337,13€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση, η οποία οφείλεται στη μεταβολή του ΦΠΑ από 01/06/2016, από 23% σε 24%, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1061/24-5-2016 του Υπ. Οικονομικών. Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 41.804,24€, ήτοι παρουσιάζει αύξηση κατά 337,13€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση, η οποία οφείλεται στη μεταβολή του ΦΠΑ από από 23% σε 24%.
Ο ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Κατόπιν όλων των παραπάνω
Προτείνεται η έγκριση της δαπάνης των 337,13€ για την κάλυψη της αύξησης του ποσοστού ΦΠΑ από 23% σε 24%, προκειμένου να εγκριθεί ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: **«Ανακατασκευή αγωγού ομβρίων επί της οδού Λ. Δημοκρατίας στα Μελίσσια», αναδόχου Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ-Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση πρόσθετης δαπάνης ποσού 337,13€ (τριακοσίων τριάντα επτά ευρώ και δεκατριών λεπτών) για την κάλυψη της αύξησης του ποσοστού ΦΠΑ από 23% σε 24%, προκειμένου να εγκριθεί ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανακατασκευή αγωγού ομβρίων επί της οδού Λ. Δημοκρατίας στα Μελίσσια», αναδόχου Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ-Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Μπαλάφας Γιώργος
Δημάκος Δημήτρης
Αλεξίου Αθανάσιος
Τσούπρα Ιωάννα
Νερούτσου Μαρία
Δανάκος Χριστόφορος