INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.12.29 12:12:41 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 68η

Απόφαση υπ' αριθ. 3516/2017

Στην Αθήνα, σήμερα στις **21-12-2017**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **09:30π.μ**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **262097** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **18-12-2017**.

Θέμα 67ο

Έγκριση 2ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΕ» μετά του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αλεξίου Αθανάσιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Βρύνα Φωτεινή

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Χρυσικός Φώτιος
- Νερούτσου Μαρία
- Χριστάκη Μαρία
- Πελέκης Ζαχαρίας

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Σαπουνά Αγγελική
- Τζίβα Αιμιλία
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την υπ' αριθμ. Πρωτ.16520/14.12.2017 εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012).
3. Την με αριθμ. 109290/39629/29 Δεκεμβρίου 2016 (ΦΕΚ Β΄ 4251) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ' αριθ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ.

66313/24553/05 Σεπτεμβρίου 2017 (ΦΕΚ Β' 3051) Απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

4. Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α'/18-6-2008) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
5. Του Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
6. Του Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄90/18-4-2013).
7. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
8. Της Εγκυκλίου 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών».
9. Του Ν.4250/2014 (Α'74) "Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις", του Ν.4278/2014 (Α'157) "Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις" και του Ν.4281/2014 (Α'160) "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις".
10. Την υπ΄ αριθμόν 347/2014/14-2-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη της μελέτης του έργου, η δημοπράτηση του και η σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου.
11. Την υπ΄ αριθμόν 875/2014/04-04-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α., με την οποία αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 18-03-2014 για την κατασκευή του έργου του θέματος ο ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ. ΣΤΑΘΑΣ με ποσοστό έκπτωσης 61,11%.
12. Την Πράξη 161/2014 του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δόθηκε η έγκριση υπογραφής της σύμβασης του έργου.
13. Την από 19/08/2014 υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του έργου, ποσού 596.091,38€ (με ΦΠΑ).
14. Την συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακοί μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 18/8/2016.
15. Τις με αριθ. 1708/2016, 732/2017 και 2257/2017 αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής που ενέκρινε την παράταση προθεσμίας του έργου έως 18.04.2017, 18.09.2017 και17.12.2017 αντίστοιχα.
16. Την αρ. πρωτ. Δ9/14905/27-11-2015 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής/Δ9/ΤΜΗΜΑ Γ' για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ, ο οποίος δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης (βρίσκεται σε ισοζύγιο)
17. Την αρ. πρωτ. Δ9/12436/03-08-2016 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής/Δ9/ΤΜΗΜΑ Γ για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ, ο οποίος παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης, ποσού 3.482,66 €, λόγω αύξησης του ποσού του ΦΠΑ που προκύπτει από την αλλαγή συντελεστή από 23% σε 24%
18. Την με αριθ. 212937/30-10-2017 χορήγηση σύμφωνης γνώμης από το ΤΣΔΕΠΑ για α) την έγκριση του 3ου ΑΠΕ ο οποίος παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης, ποσού 3.482,66 €, λόγω αύξησης του ποσού του ΦΠΑ που προκύπτει από την αλλαγή συντελεστή από 23% σε 24% β) τη σύναψη της 1ηςΣΣΕ, σε ποσοστό 14,99% της αρχικής σύμβασης , δηλαδή στο ποσό των 90.139,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
19. Την με αριθμ. 3196/29-11-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) για ποσό 90.139,60€, μετά του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 17-04-2018
20. Την με αριθμ. 3288/06-12-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση & επέκταση δικτύου- ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας ΔΕΣΕ», προϋπολογισμού 1.500.000,00€ με το ΦΠΑ, αναδόχου «ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΣΤΑΘΑΣ» έως τις 17-8-2018,

21. Την με αριθ. 245719/04-12-2017 χορήγηση σύμφωνης γνώμης από το ΤΣΔΕΠΑ για τη σύναψη 2ης ΣΣΕ, συνολικού ποσού 79.515,30€ (με το ΦΠΑ).

ΕΠΕΙΔΗ:

1. Το αντικείμενο του έργου είναι η συστηματική συντήρηση-επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, δηλαδή η πλήρης εγκατάσταση (ήτοι προμήθεια και εγκατάσταση) σιδηροιστών οδικού ηλεκτροφωτισμού, βραχιόνων, φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων, σωλήνων, καλωδίων, κατασκευή βάσεων σιδηροιστών, πλήρωση φρεατίων με διογκωμένη πολυστερίνη και σκυρόδεμα, πίλλαρς, ηλεκτρικών διανομών και η εκτέλεση λοιπών εργασιών οδοφωτισμού για την βελτίωση, επέκταση και συντήρηση εγκαταστάσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας τ. ΔΕΣΕ της Περιφέρειας Αττικής.
2. Το οικονομικό αντικείμενο του έργου έχει απορροφηθεί πλήρως (τρέχουσα απορρόφηση 99%), με την ολοκλήρωση των ήδη προγραμματισμένων εργασιών, δηλαδή των εργασιών που περιλαμβάνουν οι ήδη δοθείσες και εκκρεμείς εντολές της Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να συνεχίσουν να συντηρούνται τα δίκτυα ΗΦ μέχρι συμβασιοποίησης του διάδοχου έργου (ο διαγωνισμός έγινε την 06.11.17 και η υπογραφή της σύμβασης υπολογίζεται προς το τέλος του Μαρτίου του 2018), έχει εγκριθεί από το ΤΣΔΕΠΑ και την Ο.Ε. της Περιφέρειας Αττικής η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών μετά του 3ου ΑΠΕ για ποσοστό 15% της αρχικής σύμβασης καθώς και παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 17-04-2018.
3. Λαμβανομένου υπόψη των ανωτέρω και της αναγκαιότητας άμεσης επέμβασης και αποκατάστασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή της Μάνδρας, μετά τη μεγάλη καταστροφή που προκλήθηκε τις προηγούμενες μέρες θα πρέπει να εγκριθεί νέα ΣΣΕ (2η) προκειμένου να εκτελεσθούν οι απαιτούμενες εργασίες. Συγκεκριμένα, λόγω της καταστροφικής πλημμύρας το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στην ΠΕΟ Ελευσίνα - Θήβα από ΠΥΡΚΑΛ μέχρι την έξοδο της Μάνδρας, έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό και έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Η πλημμύρα στην περιοχή έχει παρασύρει ιστούς, έχει καταστρέψει τα πίλλαρ ηλεκτροφωτισμού του δικτύου, έχει οργώσει και καταστρέψει τα υπόγεια δίκτυα σε μεγάλο τμήμα κλπ. Για την αποκατάσταση του δικτύου πρέπει να τοποθετηθούν νέα πίλλαρ, ηλεκτρικοί πίνακες, να τοποθετηθούν νέοι ιστοί και φωτιστικά σώματα στις θέσεις την κατεστραμμένων μετά την απομάκρυνση τους, να κατασκευαστούν νέες βάσεις στα σημεία που θα τοποθετηθούν οι νέοι ιστοί, να κατασκευαστούν νέες οδεύσεις για τα υπόγεια δίκτυα (καλώδια, σωληνώσεις, πολύκλωνοι αγωγοί κλπ) καθώς και να συντηρηθεί το υπόλοιπο δίκτυο, να γίνει βαφή των σκουριασμένων σιδηροϊστών, αποκατάσταση βραχυκυκλωμάτων, αντικατάσταση ακροκιβωτίων τα οποία έχουν γεμίσει με λάσπη , τοποθέτηση θυρίδων σε ιστούς κλπ.
4. Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τη 2η Σ.Σ.Ε. με σκοπό την άμεση επέμβαση στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και την πλήρη αποκατάστασή του όσο το δυνατόν συντομότερα, στην περιοχή της Μάνδρας, μετά τη μεγάλη καταστροφή που προκλήθηκε τις προηγούμενες μέρες.
5. Ο 4ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τη δαπάνη των συμβατικών εργασιών που ανέρχεται στο ποσό των 689.713,65 €, στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό 433.651,15 € για εργασίες, ποσό 78.057,21 € για ΓΕ + ΟΕ, ποσό 8.858,43 € για απρόβλεπτα, ποσό 15.901,84 € για αναθεώρηση, ποσό 20.851,74 € για απολογιστικά και ποσό 132.393,28 € για Φ.Π.Α.

Η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση προβλέπει για εργασίες 44.729,07 €, 8.051,23 € για ΓΕ + ΟΕ, 7.917,05 € για απρόβλεπτα, 2.427,89 € για απολογιστικά, 1.000,00€ για αναθεώρηση ενώ μαζί με τον Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των 79.515,30€, το οποίο αναλογεί σε υπέρβαση 13,2% της αρχικής συμβατικής δαπάνης. Το τελικό ποσό της αρχικής σύμβασης , της 1ης ΣΣΕ και της 2ης ΣΣΕ είναι 769.228,95 €.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω:

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

1. Την έγκριση της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) για ποσό 79.515,30€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), δηλαδή σε συνολικό ποσοστό 13,2% της αρχικής σύμβασης.

2. Την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης 689.713,65€ (3ου ΑΠΕ και 1ης ΣΣΕ) που με την ενσωμάτωση της 2ης Σ.Σ.Ε. ανέρχεται σε συνολική τελική δαπάνη 769.228,95€.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. Την έγκριση της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) για ποσό 79.515,30€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), δηλαδή σε συνολικό ποσοστό 13,2% της αρχικής σύμβασης.

2. Την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης 689.713,65€ (3ου ΑΠΕ και 1ης ΣΣΕ) που με την ενσωμάτωση της 2ης Σ.Σ.Ε. ανέρχεται σε συνολική τελική δαπάνη 769.228,95€.

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Φωτεινή Βρύνα δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Αλεξίου Αθανάσιος
Δημάκος Δημήτρης
Μπαλάφας Γεώργιος
Βρύνα Φωτεινή
Χρυσικός Φώτιος
Νερούτσου Μαρία
Χριστάκη Μαρία
Πελέκης Ζαχαρίας