INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.12.29 12:20:04 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 68η

Απόφαση υπ' αριθ. 3518/2017

Στην Αθήνα, σήμερα στις **21-12-2017**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **09:30π.μ**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **262097** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **18-12-2017**.

Θέμα 69ο

Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών μετά του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου: "ΑΠ90/16: Άμεσες επεμβάσεις επισκευής-αντικατάστασης εσχαρών φρεατίων επίσκεψης για άρση επικινδυνότητας", προϋπολογισμού 507.000,00 ευρώ, αναδόχου "ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ".

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αλεξίου Αθανάσιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Βρύνα Φωτεινή

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Χρυσικός Φώτιος
- Νερούτσου Μαρία
- Χριστάκη Μαρία
- Πελέκης Ζαχαρίας

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Σαπουνά Αγγελική
- Τζίβα Αιμιλία
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την υπ' αριθμ. Πρωτ.16521/15.12.2017 εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τον Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α'/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».

3. Τον Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85Α'/11-4-2012).
4. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση με αριθμ. 109290/39629 «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» του Γεν.Γραμ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/29.12.2016».
5. Τον Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α'/18-6-2008) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
6. Τον Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82Α'/10-4-2012).
7. Τον Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90Α'/18-4-2013).
8. Τον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α'/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις", τον Ν.4278/2014 (Α'157) "Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις" και του Ν.4281/2014 (Α'160) "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
9. Του Ν.4278/2014 (Α'157) "Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις" και του Ν.4281/2014 (Α'160) "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις".
10. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
11. Την εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών».
12. Την από 22-08-2014 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ: Β58ΕΦ-Υ3Ρ) εντάχθηκε το ως άνω αναφερόμενο έργο στο Π.Δ.Ε. με κωδικό 2014ΕΠ58500021 και προϋπολογισμού δημοπράτησης 507.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
13. Την υπ' αρίθμ. 1414/29-6-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρεια Αττικής (ΑΔΑ: 6ΥΠΦ7Λ7-ΠΙΚ) με την οποία εγκρίθηκαν: α) η Διακήρυξη ανοιχτής Δημοπρασίας, τα τεύχη δημοπράτησης του ως άνω αναφερόμενου έργου όπως συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων (Δ10), β) η αποστολή της περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στο ΦΕΚ και στον Ελληνικό τύπο όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και γ) η σύσταση της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού
14. Την υπ' αρίθμ. 1905/07-09-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: Ψ6ΚΑ7Λ7-ΡΡ3) με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατοχυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου: «Άμεσες Επεμβάσεις Επισκευής-αντικατάστασης εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής και φρεατίων επίσκεψης για άρση επικινδυνότητας», εργολαβία ΑΠ90/16, με κωδικό 2014ΕΠ58500021 της ΣΑΕΠ 585, προϋπολογισμού 507.000,00€ (με τον Φ.Π.Α.) στην εργοληπτική επιχείρηση «ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.» που πρόσφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης του έργου, 75,00% η οποία αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά συνολικού ποσού 155.269,24€ (εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών) με τον Φ.Π.Α. ήτοι: συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 124.529,12€, αναθεώρηση 625,01€, και Φ.Π.Α. (24%) 30.052,11€
15. Την υπ' αριθμόν 46/2016 Πράξη της 15ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία έγινε ο προσυμβατικός έλεγχος της σύμβασης.
16. Το εργολαβικό συμφωνητικό το οποίο υπογράφηκε στις 29/11/2016 για το ποσό των 155.269,24€ (με Φ.Π.Α.) και με προθεσμία περαίωσης 24 (είκοσι τέσσερις) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ. του έργου
17. Την υπ' αριθμ. 13465οικ/12-10-2017 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου για συνολική δαπάνη 155.269,249€ με Φ.Π.Α.
18. Το με αριθ. πρωτ. 246480/04.12.2017 έγγραφο με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η γνωμοδότηση του ΤΣΔΕΠΑ ,της 21^{ης} Συνεδρίας που έγινε στις 01.12.2017(ΘΕΜΑ 15^{Ο})
19. Τα συμβατικά τεύχη και άλλα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος και

Ε Π Ε Ι Δ Η

Α. Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει:

- Τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών του 1ου ΑΠΕ, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών και προκύπτουν από τα πραγματικά δεδομένα της κατασκευής και από ακριβέστερες προμετρήσεις, χωρίς να γίνεται χρήση πλέον – έλασσον δαπανών.
- Την προτεινόμενη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών η οποία περιλαμβάνει την αύξηση ορισμένων ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών ώστε να συνεχιστεί η ταχεία αποκατάσταση των βλαβών και να αποτραπεί η έκθεση των πολιτών σε κινδύνους από τροχαία ατυχήματα.

Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

Β. Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συντάσσεται προκειμένου να συμπεριληφθούν οι ποσότητες των προτεινόμενων αναγκαίων εργασιών, που περιλαμβάνονται στο τεχνικό αντικείμενο του έργου, ώστε να συνεχιστεί η επισκευή και αντικατάσταση, εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής, καλυμμάτων φρεατίων επίσκεψης και η ανακατασκευή τμημάτων αγωγών συνδέσεων των φρεατίων υδροσυλλογής με τα υπάρχοντα δίκτυα.

- Το έργο αποτελεί έργο Συντήρησης, η οποία Συντήρηση από μόνη της ενέχει τον παράγοντα του απρόβλεπτου, ως απρόβλεπτες δε περιστάσεις νοούνται εκείνα τα αιφνίδια πραγματικά γεγονότα, τα οποία, ακριβώς επειδή δεν ήταν γνωστά στην αναθέτουσα αρχή, ούτε ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης της, καθιστούν ανέφικτο τον έγκαιρο προγραμματισμό, τη λήψη των αναγκαίων για την αντιμετώπισή τους μέτρων, αλλά και την εκ των προτέρων πρόβλεψη κάθε σχετικής δαπάνης και εργασίας με ακρίβεια.
- Το τρέχον έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Φεβρουαρίου λογω εξάντλησης αντικείμενου,
- Η έναρξη του διαδόχου έργου Συντήρησης θα έπρεπε να καταστεί δυνατή το αργότερο μέχρι τις 28/02/2018, προκειμένου να μην δημιουργηθεί κενό διάστημα συντήρησης.

- **Δεν κατέστη όμως έγκαιρη η δημοπράτηση των νέων έργων συντήρησης γεγονός το οποίο δεν ανάγεται στην ευθύνη της Υπηρεσίας αλλά στην ευθύνη της νομοθετικής πρωτοβουλίας λόγω των παρακάτω:**

- Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης «τροποποίηση του οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής» συστάθηκε η Υπηρεσία Δ.ΔΙ.Μ.Υ. μετά την συνένωση τεσσάρων Υπηρεσιών (Δ9,ΔΚΕΟ, ΔΚΕΣΟ, ΔΕΣΕ,) γεγονός που καθυστέρησε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με δημοπρασίες και όχι μόνο.
  - Οι νέοι διαγωνισμοί, όπως ορίζεται με το άρθρο 379 παρ. 2 του Ν 4412/2016 θα πραγματοποιούνταν με υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ μετά την **18.4.2017** .
  - Στην συνέχεια η παράγραφος 2 του άρθρου 379 που είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 22 παρ. 67 του Ν. 4441/2016 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 47 του Ν. 4472/2017 που όριζε ως ημερομηνία υποχρεωτικής έναρξης του ΕΣΗΔΗΣ για τις διαδικασίες ανάθεσης έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών **την 20.10.2017.**
  - Εν συνεχεία με το άρθρο 37 του Ν. 4482/2017 ορίσθηκε ως χρόνος υποχρεωτικής έναρξης για τις διαδικασίες ανάθεσης έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών την 25.7.2017. Επίσης με την από 1.8.2017 ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ γνωστοποιήθηκε ότι θα ήταν εκτός λειτουργίας από 1.8.2017 έως και 8.8.2017 για λόγους αναβάθμισης και συντήρησης και ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν θα έπρεπε να καθορίζουν για το προαναφερόμενο διάστημα διαδικασίες ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Η επαναλειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ από 9.8.2017 συνέπεσε με τις θερινές

διακοπές με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η έναρξη της οποιασδήποτε διαγωνιστικής διαδικασίας.

- Ακόμα και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των υπαλλήλων που θα πραγματοποιούν τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, γεγονός που καθυστερεί την διεξαγωγή διαγωνισμών έως και σήμερα.
- Το γεγονός ότι από το ΠΔΕ το οποίο εγκρίθηκε κατά τη μεταφορά της Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Αττικής είχαν εξαντληθεί οι κωδικοί χρηματοδότησης ανάλογων έργων. Το νέο ΠΔΕ εγκρίθηκε στις 30.07.2017 αν και είχαν κατατεθεί έγκαιρα οι προτάσεις από την Περιφέρεια Αττικής

● Ως εκ τούτου και λόγω των παραπάνω αιφνιδίων πραγματικών γεγονότων τα οποία δεν ήταν γνωστά στην αναθέτουσα αρχή ούτε ανάγονται στην σφαίρα ευθύνης της, καθιστούσαν ανέφικτο τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διεξαγωγή των νέων διαγωνισμών. Επισημαίνουμε δε ότι ακόμα και αν ξεκινούσε η διαδικασία δημοπράτησης τους σήμερα και με ελαχιστοποίηση οποιουδήποτε απρόοπτου γεγονότος (π.χ. ενστάσεις & δικαστική διαδικασία), ο ελάχιστος χρόνος για την συμβασιοποίηση των νέων έργων δεν θα μπορούσε να είναι μικρότερος των επτά (7) μηνών, δηλαδή η συμβασιοποίηση του νέου έργου δεν μπορεί να γίνει πριν από τις 30/05/2018.

● Επιπλέον σε αυτό το έργο και παρά το γεγονός ότι δεν έχει λήξει η προθεσμία εκτέλεσής του, λαμβανομένου υπόψη ότι θα εκτελείται μέχρι 29/11/2018, το οικονομικό αντικείμενό του εξαντλείται και δεν είναι εφικτή η συντήρηση του ΠΑΟΔ. Άξιο λόγου είναι και το γεγονός ότι, η υπηρεσία μας λαμβάνει συνεχώς νέες επείγουσες εντολές για επισκευή και αντικατάσταση εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής και επίσκεψης, και ανακατασκευή τμημάτων αγωγών συνδέσεων των φρεατίων υδροσυλλογής με τα υπάρχοντα δίκτυα, πύκνωση φρεατίων προς αποφυγή πλημμύρων κλπ. για τα οποία απαιτείται άμεση επέμβαση διότι σε αντίθετη περίπτωση εγκυμονείται κίνδυνος για την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων.

● Για τους παραπάνω λόγους και επειδή οι ποσότητες των εργασιών που απαιτούνται για τον έλεγχο και την συντήρηση του ΠΑΟΔ έως 30/6/2018, ημεροχρονολογία κατά την οποία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία ανάλογου έργου και θα είναι εφικτή η συμβασιοποίησή του, οφείλονται σε απρόβλεπτες περιστάσεις και δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσει μείζονα προβλήματα, προτείνεται να αντιμετωπιστούν με σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 3669/2008. Στην περίπτωση που δεν ληφθεί άλλη πρόνοια θα δημιουργηθεί κενό διάστημα στον έλεγχο και στην συντήρηση του ΠΑΟΔ και κίνδυνοι ατυχημάτων με περαιτέρω δυσμενείς συνέπειες

● Βεβαίως εξυπακούεται ότι εάν καταστεί τελικά η υπογραφή της σύμβασης αντίστοιχου έργου πριν την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου της Σ.Σ. αυτή θα διακοπεί με ταυτόχρονη έκδοση βεβαίωσης περαίωσης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1 .Την Έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: **«Άμεσες επεμβάσεις επισκευής-αντικατάστασης εσχάρων φρεατίων επίσκεψης για άρση επικινδυνότητας»** όπως αυτή συντάχθηκε από το τμ. Α Συντήρησης της Δ/νσης ΔΙ.Μ.Υ. για συνολική δαπάνη **62.054,80€** εκ των οποίων ποσό **30.473,21€** για εργασίες, **4.570,98€** για απρόβλεπτα, **15.000,00€** για απολογιστικές εργασίες και **12.010,61€** για ΦΠΑ. Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση υπερβαίνει την αρχική σύμβαση των **155.269,25€** κατά **62.054,80€** ήτοι κατά **39,97%.**

2. Την έγκριση του 2ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: **«Άμεσες επεμβάσεις επισκευής-αντικατάστασης εσχάρων φρεατίων επίσκεψης για άρση επικινδυνότητας»,** προϋπολογισμού 507.000,00€, Αναδόχου ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ, όπως αυτός συντάχθηκε από το τμ. Α Συντήρησης της Δ/νσης ΔΙ.Μ.Υ. και ελέγχθηκε από την Προϊστάμενη Υπηρεσία Δ.ΔΙ.Μ.Υ. για δαπάνη **155.269,25€** εκ των οποίων ποσό **92.211,34€** για εργασίες, **334,98€** για απρόβλεπτα, **32.045,81€**, για απολογιστικά **625,01€** για αναθεώρηση και **30.052,11€** για ΦΠΑ και συνολικής δαπάνης μετά της 1ης Σ. Σύμβασης ποσού **217.324,05€.**

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1 .Την Έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: **«Άμεσες επεμβάσεις επισκευής-αντικατάστασης εσχάρων φρεατίων επίσκεψης για άρση επικινδυνότητας»** όπως αυτή συντάχθηκε από το τμ. Α Συντήρησης της Δ/νσης ΔΙ.Μ.Υ. για συνολική δαπάνη **62.054,80€** εκ των οποίων ποσό **30.473,21€** για εργασίες, **4.570,98€** για απρόβλεπτα, **15.000,00€** για απολογιστικές εργασίες και **12.010,61€** για ΦΠΑ. Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση υπερβαίνει την αρχική σύμβαση των **155.269,25€** κατά **62.054,80€** ήτοι κατά **39,97%.**

2. Την έγκριση του 2ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: **«Άμεσες επεμβάσεις επισκευής-αντικατάστασης εσχάρων φρεατίων επίσκεψης για άρση επικινδυνότητας»,** προϋπολογισμού 507.000,00€, Αναδόχου ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ, όπως αυτός συντάχθηκε από το τμ. Α Συντήρησης της Δ/νσης ΔΙ.Μ.Υ. και ελέγχθηκε από την Προϊστάμενη Υπηρεσία Δ.ΔΙ.Μ.Υ. για δαπάνη **155.269,25€** εκ των οποίων ποσό **92.211,34€** για εργασίες, **334,98€** για απρόβλεπτα, **32.045,81€**, για απολογιστικά **625,01€** για αναθεώρηση και **30.052,11€** για ΦΠΑ και συνολικής δαπάνης μετά της 1ης Σ. Σύμβασης ποσού **217.324,05€.**

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Φωτεινή Βρύνα δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Αλεξίου Αθανάσιος
Δημάκος Δημήτρης
Μπαλάφας Γεώργιος
Βρύνα Φωτεινή
Χρυσικός Φώτιος
Νερούτσου Μαρία
Χριστάκη Μαρία
Πελέκης Ζαχαρίας