INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.03.10 12:29:32 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 14η

Απόφαση υπ' αριθμ. 548/2020

Στην Αθήνα, σήμερα στις **03-03-2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **169655** πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **27-02-2020.**

Θέμα 65ο

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΈΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – Δ΄ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού δημοπράτησης 2.160.000,00€ (με ΦΠΑ).

Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:
- Παπαγεωργίου Νικόλαος
- Κόκκαλης Βασίλειος
- Κοσμόπουλος Ελευθέριος
- Καραμάνος Χρήστος
- Μπαλάφας Γεώργιος

Τα αναπληρωματικά μέλη:
- Βλάχου Μαρία
- Μελάς Σταύρος
- Καλογήρου Φανή Χριστίνα
- Κατριβάνος Γεώργιος
- Ανδρουλακάκης Νικόλαος
- Χρονοπούλου Νίκη

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Αδαμοπούλου Γεωργία
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Κουρή Μαρία
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Μεθυμάκη Άννα
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα έξι (6) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά Δημητροπούλου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Την υπ΄ άριθμου 1118/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρεια Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας
2. Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου είναι 2.160.000,00€ (με ΦΠΑ)
3. Η δημοπρασία έγινε στις 11/07/2017 και μειοδότης ανεδείχθη η Τεχνική Εταιρεία ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε με μέση τεκμαρτή έκπτωση 67,32 %.
4. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 1538/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρεια Αττικής.
5. Η χρηματοδότηση του έργου είναι εξ ολοκλήρου από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9775.05.021)
6. Την 19/09/18 υπεγράφη το εργολαβικό συμφωνητικό για Ποσό 723.630,72 € (με ΦΠΑ)
7. Την συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εννέα μήνες (9) από την υπογραφή της σύμβασης .
8. Την 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις μήνες (4).
9. Την 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά έξι μήνες (6).
10. Την υπ΄αριθ. 362138/08-07-19 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ
11. Τη θετική γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για τη σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε. και την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΈΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – Δ΄ΦΑΣΗ»(20η συνεδρία της 18.12.2019 – ΘΕΜΑ 3ο)

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

1. Τις αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τις προμετρήσεις του έργου όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Οι αυξομειώσεις αυτές ακολουθούν τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Αναλυτικότερα στις κύριες κατηγορίες των συμβατικών εργασιών έχουμε τις κάτωθι αυξομειώσεις σε καθαρή αξία εργασιών μετά την εφαρμογή του ποσοστού της έκπτωσης χωρίς το ποσοστό για ΓΕ & ΟΕ (18%).
1. Το 2ο ΠΚΤΜΝΕ για τις νέες εργασίες που προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου και κατέστησαν αναγκαίες για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου βάσει των διατάξεων του Ν.4412/16 και δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν τροποποιούν το «Βασικό σχέδιο» του έργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής. Αναλυτικότερα προέκυψαν οι κάτωθι κατηγορίες νέων τιμών με τα αντίστοιχα συνολικά ποσά εργασιών χωρίς την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης 68% , 67% και του ποσοστού για ΓΕ & ΟΕ 18%.

2. Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση προτείνεται προκειμένου να συμπεριλάβει αύξηση των απολογιστικών εργασιών του έργου, λόγω καθημερινής παρουσίας του αρχαιολόγου για τις εκσκαπτικές εργασίες και επειδή τα υλικά από τις εκσκαπτικές εργασίες πρέπει να μεταφερθούν σε νόμιμο διαχειριστή ΑΕΚΚ με χρέωση ανά μ3 χρηματικής εισφοράς απόρριψης προϊόντων εκσκαφής, η οποία δεν περιλαμβάνεται στην αρχική σύμβαση ούτε ελήφθη υπόψη από την ανάδοχο στην προσφορά του, θα πρέπει να πληρωθεί ιδιαιτέρως απολογιστικά για την κάλυψη του κονδυλίου της αρχαιολογίας. Συγκεκριμένα την απαίτηση παρακολούθησης σε όλη τη διάρκεια του έργου με την παράταση των έξι μηνών (6) , των εκσκαπτικών εργασιών από αρχαιολόγο και τη πρόβλεψη για τυχόν ανασκαπτικές εργασίες σε περίπτωση ευρέσεως αρχαιοτήτων. Καθώς και την κάλυψη του κονδυλίου των μεταφορών προϊόντων εκσκαφής προς εναπόθεση στο Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας (ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε.) σύμφωνα με την διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση είναι συνολικής δαπάνης με το Φ.Π.Α. 86.800,00 €, ήτοι ποσοστό 11,99%, το οποίο είναι σύμφωνο με την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν4412/16 και με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3802/14-06-2017 κατευθυντήρια οδηγία 22 του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ), σύμφωνα με την οποία "ήσσονος αξίας τροποποιήσεις'' της σύμβασης, είναι αποδεκτές, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης νέας σύμβασης.

Συγκεκριμένα :

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

- Α΄ Ομάδα: Χωματουργικά

Η δαπάνη των εργασιών της ομάδας ανέρχεται σε 189.930,88 και παρουσιάζει αύξηση από την συμβατική προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά 62.161,28€ (προ ΓΕ & ΟΕ αλλά με την εφαρμογή της έκπτωσης 68%).Η αύξηση αυτή οφείλεται: α) Λόγω του ποσοστού του βράχου που αυξήθηκε σε κάποια σημεία πάνω από 50% που είχε η μελέτη, β) στην αύξηση των επιχώσεων με 3^{A} διότι είχαμε μεταπτώσεις της αποχέτευσης ακαθάρτων, γ)τις αντιστηρίξεις των παρειών με μεταλλικά πετάσματα και δ)στην προσαύξηση εκσκαφών για την αντιμετώπιση των ΟΚΩ.

- Β΄ Ομάδα: Κατασκευές από Σκυρόδεμα

Η δαπάνη των εργασιών της ομάδας αυτής ανέρχεται στο ποσό των 194.666,54 και παρουσιάζει μείωση από την συμβατική προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά 6.036,43€ (προ ΓΕ & ΟΕ αλλά με την εφαρμογή της έκπτωσης 67%). Η μείωση αυτή οφείλεται: α) στα φρεάτια υδροσυλλογής σχάρας τύπου Α3 τριπλό που δεν μπορούν να τοποθετηθούν στα σημεία που είχε υποδείξει η μελέτη λόγω εμποδίων από άλλα δίκτυα ΩΚΟ.

- Γ΄ Ομάδα: Αγωγοί

Η δαπάνη των εργασιών της ομάδας αυτής ανέρχεται στο ποσό των 63.383,10 € και παρουσιάζει μείωση από την συμβατική προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά 19.374,30 € (προ ΓΕ & ΟΕ αλλά με την εφαρμογή της έκπτωσης 67%). Η μείωση αυτή οφείλεται: α) στους αγωγούς με διατομή Φ500κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στένωση χώρου λόγω αγωγών Κ. Ωφέλειας (Ακάθαρτα, Φ.Α, Κινητή Τηλεφωνία και ΔΕΗ υψηλή τάση, με αποτέλεσμα να μην να μην κατασκευαστούν κάποια τμήματα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΛΑΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Για την χρήση των επί έλασσον δαπανών στην παρούσα εργολαβία συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16. Επί πλέον ποσά δεν υπερβαίνουν το 20% της συμβατικής δαπάνης των ομάδων εργασιών , ούτε (τα επί έλασσον ποσά των ομάδων) το 10% του ποσού της αρχικής σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α. – αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες).

Νέες Εργασίες

Αναλυτικότερα προέκυψαν οι κάτωθι κατηγορίες νέων τιμών με τα αντίστοιχα συνολικά ποσά εργασιών χωρίς την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης και του ποσοστού για ΓΕ & ΟΕ 18%.

Α΄ Ομάδα: Χωματουργικά

ΝΤ / 2 Άρθρο1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.: 8,00€ / μήνα
ΝΤ / 3 Άρθρο 1.02 Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου NewJersey, από σκληρό πλαστικό.: 5,00 € / μήνα
ΝΤ / 4 Άρθρο 1.03 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου: 10,00€ / μήνα
ΝΤ / 5 Άρθρο 1.04Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης: 400,00 € / μήνα
ΝΤ / 6 Άρθρο 3.03.02Εκσκαφές τάφρων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων: 20,36 €/m3
ΝΤ / 7Άρθρο 3.13Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου: 4,00 €/m3
ΝΤ / 8 Άρθρο Ν.3.20 Κατασκευή προσωρινής περίφραξης για λόγους ασφαλείας σε παροχές, σε περίπτωση απουσίας του καλύμματος φρεατίου: 25,00 €/τεμ

Η δαπάνη των νέων εργασιών στην ομάδα ανέρχεται σε 6.065,36 €(προ ΓΕ & ΟΕ αλλά με την εφαρμογή της έκπτωσης 68%).

Β΄ Ομάδα: Κατασκευές από Σκυρόδεμα

ΝΤ/9 Άρθρο 6.01.01.05Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων diesel ή βενζινοκίνητα.Ισχύος 10,0 έως 20,0 HP: 15,00 €/h
ΝΤ/10 Άρθρο Ν.16.19.01 Πλήρης κατασκευή διακλάδωσης αγωγού από PE διατομής Φ110 και σύνδεση στο δίκτυο, με τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων.: 3.500,00 €/τεμ
ΝΤ/11 Άρθρο Ν.16.20 Πλήρης εργασία απομόνωσης υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο κατά την εκτέλεση σποραδικών έργων.: 3.50,00 €/τεμ
ΝΤ/12 Άρθρο Ν.16.23 Αποξήλωση και απομάκρυνση Παλαιού Δικτύου: 45,00 €/μμ
ΝΤ/13 Άρθρο 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου: 15,30 €/m3

ΝΤ/14Άρθρο Ν.16.21.01 Εργασίες επανατοποθέτησης παροχής ύδρευσης με σύνδεση στο νέο δίκτυο: 375,00 €/τεμ
ΝΤ/15 Άρθρο Β.43.1 Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ : 3,50€/μμ

Η δαπάνη των νέων εργασιών στην ομάδα ανέρχεται σε 11.574,92 **€**(προ ΓΕ & ΟΕ αλλά με την εφαρμογή της έκπτωσης 67%).

Γ΄ Ομάδα: Αγωγοί

ΝΤ/16 Άρθρο 12.14.01.47. Πλήρης τοποθέτηση αγωγών από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 16 atm με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.: 39,85 €/μμ-ΝΤ/17 Άρθρο Ν 13.03.03.03.01 Προμήθεια και τοποθέτηση Δικλίδων χυτοσιδηρές συρταρωτές ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm.: 400,00 €/τεμ

Η δαπάνη των νέων εργασιών στην ομάδα ανέρχεται σε 6.877,20 €(προ ΓΕ & ΟΕ αλλά με την εφαρμογή της έκπτωσης 67%).

Οι προαναφερθείσες εργασίες αποτελούν Ήσσονος αξίας τροποποιήσεις σύμφωνα με την παρ. στ. της κατευθυντήριας οδηγίας 22(απόφαση 44/09-06-17, ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) και του άρθρου 132 του Ν.4412/16 αφού συντρέχουν οι παρακάτω (3) προϋποθέσεις:

1)Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών σύμφωνα με το άρθρο 235 του Ν.4412/16.
2)Η αξία της τροποποίησης(αύξησης) είναι 11,99% δηλαδή δεν υπερβαίνει το 15% της αρχικής σύμβασης.
3)Η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης, αφού οι επιπλέον εργασίες αφού όπως προαναφέρθηκε αυξήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και εργασίες με νέες τιμές μονάδος απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Η παρούσα συμπληρωματική σύμβαση συντάσσεται έτσι ώστε να επιτευχθεί η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της εργολαβίας και να προκύψει έργο αυτοτελώς λειτουργικό.
Η δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών ανέρχεται σε 86.800,00 € (με Φ.Π.Α 24%) και παρουσιάζει υπέρβαση από την αρχική σύμβαση κατά 86.800,00 € δηλαδή ποσοστό 11,99%
Έτσι, η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 810.430,72€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ		
ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΑΡΧΙΚΩΣ	ΠΡΟΕΤΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	411.229,97	472.498,00
ΓΕ & ΟΕ 18%	74.021,39	85.049,64
ΣΥΝΟΛΟ	485.251,36	557.547,64
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	72.787,70	491,42
ΣΥΝΟΛΟ	558.039,06	558.039,06
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ& ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	22.432,81	92.432,81
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	3.101,29	3.101,29
ΣΥΝΟΛΟ	583.573,16	653.753,16
Φ.Π.Α. 24%		
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	140.057,56	156.857,56
	723.630,72	**810.430,72**

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

Το παρόν έργο διέπεται από τις διατάξεις περί δημοσίων έργων και τις κείμενες εγκυκλίους όπως αυτές ισχύουν σήμερα (Ν.4412/16 όπως ισχύει σήμερα κ.λπ.).
Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών καλύπτεται από την δαπάνη απροβλέπτων του έργου και το σύνολο των δαπανών του 2ου Α.Π.Ε με την προσθήκη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 86.800,00 € (με Φ.Π.Α. 24%), η συνολική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 810.430,72 € δηλαδή το ποσοστό έναντι της αρχικής Σύμβασης είναι 11,99%.
Δεν επέρχονται αλλαγές στο βασικό σχέδιο του έργου, στα χαρακτηριστικά του και στους όρους της Σύμβασης.
Στον 2ο Α.Π.Ε. και στο 2οΠ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έχουν συμπεριληφθεί εργασίες οι οποίες κρίνονται ως απολύτως απαραίτητες και αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου, έτσι ώστε το έργο στο σύνολό του να καθίσταται ασφαλές, άρτιο και λειτουργικό.
Ο ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 2ο Α.Π.Ε και το 2οΠ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου*:* «΄΄ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – Δ΄ΦΑΣΗ΄΄» ποσού 810.430,72 €, ο οποίος παρουσιάζει υπέρβαση από την αρχική σύμβαση με την προσθήκη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 86.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου*:* «΄΄ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – Δ΄ΦΑΣΗ΄΄» ποσού 810.430,72 €, ο οποίος παρουσιάζει υπέρβαση από την αρχική σύμβαση με την προσθήκη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 86.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

- Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Καραμάνος Χρήστος και Μπαλάφας Γεώργιος δηλώνουν λευκό με εξής παρατήρηση: «Κατά την άποψή μας, η 1η συμπληρωματική σύμβαση πρέπει να σταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο».
- Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Κατριβάνος Γεώργιος και Ανδρουλακάκης Νικόλαος δηλώνουν λευκό.
- Το αναπληρωματικό μέλος κα Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη
Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Καραμάνος Χρήστος
Μπαλάφας Γεώργιος
Βλάχου Μαρία
Μελάς Σταύρος
Καλογήρου Φανή Χριστίνα
Κατριβάνος Γεώργιος
Ανδρουλακάκης Νικόλαος
Χρονοπούλου Νίκη