Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2023.06.07 13:58:35 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 822
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 28η

Απόφαση υπ' αριθ. 1226/2023

Στην Αθήνα, σήμερα **30-05-2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **636157/25-05-2023** πρόσκληση του Προέδρου της **και την 641168/26-05-2023 συμπληρωματική πρόσκληση αυτής** οι οποίες κοινοποιήθηκαν νόμιμα στα μέλη της, στις **25/05/2023** και **26/05/2023** αντίστοιχα.

Θέμα 63ο

Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΡΕΜΑ ΠΕΥΚΗΣ) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ», Εργολαβία Α.Π.91, στον οποίο περιλαμβάνεται αύξηση πίστωσης κατά 113.719,62 € λόγω της πρόβλεψης της δαπάνης αναθεώρησης των τιμών κατά την περίοδο εκτελέσεως εργασιών του έργου (1ο, 3ο και 4ο τρίμηνο του 2021 και 1ο και 2ο τρίμηνο του 2022).

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:
- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσιγιάννης Αθανάσιος
- Βερελή Βασιλική
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος
- Δημητρίου Γεώργιος

Τα αναπληρωματικά μέλη:
- Μελάς Σταύρος
- Μπαλάφας Γεώργιος

Απόντες από την συνεδρίαση:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
- Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Αγγελάκη Δήμητρα

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Δεληγιώργη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
2. Της υπ' αριθμ. 37419/13479/08-06-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-06-2018) Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε & 2014/25/Ε» (Α'147), όπως ισχύει σήμερα και ειδικά το άρθρο 153.
4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/τ.Α'/31-1-13), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005, Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών» καθώς και της ερμηνευτικής εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γεν. Δ/νσης Τοπ. Αυτοδ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Το φάκελο του έργου του θέματος.

Αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω :

<u>Α. Ιστορικό έργου:</u>

-Με την με αρ. πρωτ. 1122/12-05-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν 1) η Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος 2) η αποστολή περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στο ΦΕΚ και στον ελληνικό τύπο και 3) δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.

- Η δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έγινε την 29-05-2017 (ΑΔΑΜ 17PRC006249195 2017-05-29) καθώς και η δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στο ΦΕΚ 278/-6-2017 και στον ελληνικό τύπο.

- Ο Διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη για το έργο του θέματος διεξήχθη στις 27-6-2017.

- Με την με αρ. πρωτ. 2450/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής αποφασίστηκε: 1) Η έγκριση του από 18-9-2017 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (προσωρινού αναδόχου) και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «Κ/Ξ Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ – Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ –ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ»,με οικονομική προσφορά που αντιστοιχεί σε μέσο ποσοστό έκπτωσης 60,25%.

- Την 26-01-2018 υπογράφηκε (ΑΔΑΜ :18SYMV002651047 2018-02-09) η Σύμβαση Κατασκευής του Έργου για ποσό 1.120.408,27€ (με ΦΠΑ) και περαίωση την 26-07-2019.

-Με την με αρ. πρωτ. 459/12-03-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΡΕΜΑ ΠΕΥΚΗΣ)ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5007761 εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

- Με την με αρ. πρωτ. 1849/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας κατά 347 ημέρες, ήτοι μέχρι την 16-7-2020.

- Με την με αρ. πρωτ. 1396/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας κατά 365 ημέρες, ήτοι μέχρι την 15-7-2021.

- Με την αρ. πρωτ. 576739/06-08-2020 Απόφαση της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ & το 1Ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου με συνολική δαπάνη 1.120.408,27 €, εκ των οποίων 719.535,96 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%, 109,82 € απρόβλεπτα, 181.618,65 € για απολογιστικές εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%, 2.290,63 € για αναθεώρηση, 216.853,27 € για ΦΠΑ 24%, που είναι σε ισοζύγιο με τον προϋπολογισμό της αρχικής σύμβασης.

- Με την αρ. πρωτ. 589/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ και η σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης όπως περιλαμβάνεται στον 2ο ΑΠΕ του έργου του θέματος, μετά από θετική γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Συνεδρίαση1η/27-01-2021/θέμα 6ο) και τη θετική γνώμη της ΕΥΔΕΠ Αττικής (αρ. πρωτ.401_2021/18-2-2021).

- Με την με αρ. πρωτ. 1539/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας κατά 152 ημέρες, ήτοι μέχρι την 17-12-2021.

- Την 1η-10-2021 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (21SYMV009310881 2021-10-05) για ποσό 558.688,75 €.

- Με την με αρ. πρωτ. 2850/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας κατά 103 ημέρες, ήτοι μέχρι την 30-3-2022.
- Με την με αρ. πρωτ. 614/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας κατά 62 ημέρες, ήτοι μέχρι την 31-5-2022.
- Με την με αρ. πρωτ. 296102/6-04-2022 Απόφαση της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος, που είναι σε ισοζύγιο με τον 2ο ΑΠΕ και την 1η Σ.Σ.Ε.
- Το με αρ. πρωτ. 526206/8-6-2022 ΔΕΑΠΠΑ/Τμήμα Κατασκευών, με το οποίο εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες της υπόψη εργολαβίας περαιώθηκαν την 31-5-2022.
- Τη με αρ. πρωτ. 579999/15-5-23 εισήγηση του Τμήματος Κατασκευών Υδραυλικών Έργων (Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου), προς την Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Προϊσταμένη Αρχή του έργου), περί έγκρισης του επισυναπτόμενου 4ου ΑΠΕ του έργου του θέματος.
- Το με αρ. πρωτ. 1577_2023/18-5-23 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής (ΔΕΑΠ 603923/18-5-23), με το οποίο διατύπωσε τη θετική της γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του έργου όπως περιγράφεται στον 4ο Α.Π.Ε. (και σύμφωνα με τη Λ. ΙΙ.4_4 - Λίστα Ελέγχου Σχεδίου Σύμβασης, που είναι καταχωρημένη στο ΟΠΣ. με α.α.3887.10.0), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της.

<u>Β. Αντικείμενο εργολαβίας:</u>

Κατασκευή νέου μετατοπισμένου συλλεκτήρα στις οδούς Πάρσης, Ελ. Βενιζέλου, Αλατσάτων και Αρτεμισίας με αφετηρία το τέλος του κατασκευασθέντος από το ΥΠΕΧΩΔΕ το 1998 ορθογωνικού αγωγού, δηλαδή στο υπάρχον φρεάτιο πλησίον του υφιστάμενου γηπέδου Μπάσκετ επί της οδού Πάρσης, εσωτερικών διαστάσεων 3,00x2,50m από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.

Ο νέος συλλεκτήρας διέρχεται την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου με δύο αντίρροπες στροφές μικρής ακτίνας R=15.00 μ. και εισέρχεται στην οδό Αλατσάτων.

Στην διασταύρωση με την οδό Ανατολής συμβάλλει σε αυτόν ο συλλεκτήρας των ομβρίων υδάτων των χαμηλών οδών Άλυος και Ανατολής συνολικού μήκους L=130.00 και διαμέτρου D=0,50μ.

Ολόκληρο το μήκος του θα μονωθεί με διπλή ασφαλτική στρώση. Για την καλή έδρασή του προβλέπεται στρώση πάχους 5 εκ. από άοπλο σκυρόδεμα και εξυγιαντική στρώση αμμοχάλικου πάχους 10 εκ.

Προβλέπονται φρεάτια υδροσυλλογής δύο ανοιγμάτων στις θέσεις διασταύρωσης των οδών ή ανά αποστάσεις 60μ.έως 80μ., καθώς και φρεάτια επίσκεψης του συλλεκτήρα ανά αποστάσεις 50.00μ.

Επιπλέον, σύμφωνα με την εγκριθείσα από την ΕΥΔΑΠ μελέτη τροποποίησης των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και ακαθάρτων του έργου (εγκρίσεις από την ΕΥΔΑΠ για μεν το δίκτυο ακαθάρτων με τα αρ.πρωτ. 20933/3-10-2018 και 8704/27-5-2020 έγγραφά της, για δε το δίκτυο ύδρευσης με το αρ. πρωτ.22225/19-10-2018 έγγραφό της), προβλέπεται η κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στις οδούς Πάρσης, Ελ. Βενιζέλου, Αλατσάτων και Ανατολής και η κατασκευή δικτύου ύδρευσης στις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Αλατσάτων και Μικράς Ασίας.

<u>Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα είναι:</u>

- Η κατασκευή του νέου συλλεκτήρα ομβρίων 3,00x2,50 (εσωτερικές διαστάσεις) από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 με νέα φρεάτια υδροσυλλογής και νέα φρεάτια επίσκεψης επί των οδών Πάρσης, Ελ. Βενιζέλου, Αλατσάτων και Αρτεμισίας. Ο νέος συλλεκτήρας ομβρίων έχει ολοκληρωθεί και είναι εν λειτουργία.
- Η κατασκευή νέου αγωγού ομβρίων διαμέτρου D=0,50m (τσιμεντοσωλήνας) με νέα φρεάτια υδροσυλλογής και νέα φρεάτια επίσκεψης στις οδούς Άλυος και Ανατολής. Ο νέος αγωγός ομβρίων έχει ολοκληρωθεί και είναι εν λειτουργία.
- Η κατασκευή του νέου δικτύου ακαθάρτων (Φ800 και Φ200) με νέα φρεάτια επίσκεψης και συνδέσεις των όμορων ακινήτων με το νέο δίκτυο επί των οδών Πάρσης, Ελ. Βενιζέλου, Αλατσάτων και Ανατολής. Το νέο δίκτυο ακαθάρτων έχει ολοκληρωθεί μαζί με τις συνδέσεις των όμορων ακινήτων και είναι εν λειτουργία.
- Η κατασκευή του νέου δικτύου ύδρευσης επί των οδών Ελ. Βενιζέλου (Φ200), Αλατσάτων (Φ110) και Μικράς Ασίας (Φ160). Το νέο δίκτυο ύδρευσης έχει ολοκληρωθεί και είναι εν λειτουργία.

<u>Γ. Αιτιολογία σύνταξης του 4ου ΑΠΕ:</u>

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις απαραίτητες αυξομειώσεις ποσοτήτων και προσαρμογές των συνολικών εργασιών του προς ολοκλήρωση έργου και περιελάμβανε νέες τιμές με

βάση τα εγκεκριμένα τιμολόγια των δημοσίων έργων. Η δαπάνη της αύξησης των ποσοτήτων και των νέων εργασιών αναλώθηκε με τη χρήση των απροβλέπτων.

Ο 2ος Α.Π.Ε. παρέμεινε αμετάβλητος χωρίς αυξομειώσεις ποσοτήτων και προσαρμογές για την ολοκλήρωση του έργου και περιλάμβανε την 1η ΣΣ με τις επιπλέον ποσότητες και τις απολογιστικές εργασίες των Ο.Κ.Ω. του προς ολοκλήρωση έργου.

Ο 3ος Α.Π.Ε. περιλάμβανε μικρές αυξομειώσεις ποσοτήτων, πρόσθετες εργασίες και προσαρμογές για την ολοκλήρωση του έργου, παραμένοντας σε ισοζύγιο με τον 2ο Α.Π.Ε. & την 1η Σ.Σ.Ε.

Ο <u>παρών 4ος Α.Π.Ε.</u> συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση της προβλέψεως της αναθεωρήσεως των συμβατικών τιμών της αρχικής και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου.
Οι ποσότητες των εργασιών του 4ου ΑΠΕ με την 1η Σ.Σ. είναι οι ίδιες με αυτές του 3ου ΑΠΕ με την 1η Σ.Σ., επομένως και οι συνολικές δαπάνες των ομάδων δεν διαφοροποιούνται. Στον 4ο ΑΠΕ γίνεται πρόβλεψη της δαπάνης αναθεώρησης των τιμών, μεγαλύτερης από αυτής του 3ου ΑΠΕ, κατά την περίοδο εκτελέσεως εργασιών του έργου (1ο, 3ο και 4ο τρίμηνο του 2021 και 1ο και 2ο τρίμηνο του 2022). Η πρόβλεψη της δαπάνης αναθεώρησης στις τιμές των εργασιών που αφορούν τον 4ο ΑΠΕ είναι 70.000,00 €, ενώ της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης είναι 24.000,00 €.

<u>Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ</u>

Ειδικότερα, ο **προτεινόμενος 4ος ΑΠΕ και η 1η ΣΣΕ** διαμορφώνονται ως εξής:

	Εγκεκριμένη δαπάνη (Σύμβαση)	Εγκεκριμ. δαπάνη (3ος ΑΠΕ)	Εγκεκριμένη δαπάνη 1ης ΣΣ	Εγκεκριμ. δαπάνη 3ος ΑΠΕ & 1η ΣΣ	Προτεινόμενη δαπ. 4ου ΑΠΕ	Προτεινόμενη δαπάνη 1ης ΣΣ	Σύν. προτ. 4ος ΑΠΕ & 1η ΣΣ
Σύνολο	**625.778,93**	**719.645,74**	**225.529,91**	**945.175,65**	**719.645,74**	**225.529,91**	**945.175,65**
Απρόβλεπτη δαπάνη	93.866,84	0,03	0,04	0,07	0,03	0,04	0,07
Απολογιστικά	169.491,53	169.491,53	210.000,00	379.491,53	169.491,53	210.000,00	379.491,53
ΓΕ & ΟΕ 18% απολογιστικών εργασιών	12.127,12	12.127,12	15.025,50	27.152,62	12.127,12	15.025,50	27.152,62
Αθροισμα	**901.264,42**	**901.264,43**	**450.555,45**	**1.351.819,87**	**901.264,43**	**450.555,45**	**1.351.819,87**
Πρόβλεψη αναθεώρησης	2.290,63	2.290,63	0,00	2.290,63	70.000,00	24.000,00	94.000,00
Αθροισμα	**903.555,05**	**903.555,06**	**450.555,46**	**1.354.110,51**	**971.264,43**	**474.555,46**	**1.445.819,88**
ΦΠΑ	216.853,22	216.853,21	108.133,31	324.986,52	233.103,46	113.893,31	346.996,77
Γενικό Σύνολο	**1.120.408,27**	**1.120.408,27**	**558.688,77**	**1.679.097,04**	**1.204.367,89**	**588.448,77**	**1.792.816,66**

Ο 4ος ΑΠΕ και η 1η Σ.Σ., στο τμήμα που αφορά τις εργασίες κλείνει σε ισοζύγιο με τον 3ο ΑΠΕ και την 1η Σ.Σ., στο ποσό των 1.351.819,87 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), ενώ με την πρόβλεψη της δαπάνης αναθεώρησης υπερβαίνει την τελική δαπάνη του 3ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ. κατά 113.719,62 €, δηλαδή ανέρχεται στο ποσόν των 1.792.816,66 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Και επειδή :

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις του Ν4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα και ειδικότερα του άρθρου 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων».
2. Ο 4ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την πρόβλεψη της δαπάνης αναθεώρησης των τιμών κατά την περίοδο εκτελέσεως εργασιών του έργου (1ο, 3ο και 4ο τρίμηνο του 2021 και 1ο και 2ο τρίμηνο του 2022), η οποία καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου.
3. Ο 4ος ΑΠΕ και η 1η Σ.Σ., στο τμήμα που αφορά τις εργασίες του 3ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ., κλείνει σε ισοζύγιο με τον 3ο ΑΠΕ και την 1η Σ.Σ., στο ποσό των 1.351.819,87 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), ενώ με την πρόβλεψη της δαπάνης αναθεώρησης υπερβαίνει την τελική δαπάνη του 3ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ. κατά 113.719,62 €, δηλαδή ανέρχεται στο ποσόν των 1.792.816,66 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
4. Με το με αρ. πρωτ. 1577_2023/18-5-23 έγγραφό της (ΔΕΑΠ 603923/18-5-23), η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής διατύπωσε τη θετική γνώμη της για την τροποποίηση της σύμβασης του έργου όπως περιγράφεται στον 4ο Α.Π.Ε. (και σύμφωνα με τη Λ. ΙΙ.4_4 - Λίστα Ελέγχου Σχεδίου Σύμβασης, που είναι καταχωρημένη στο ΟΠΣ. με α.α.3887.10.0), δεδομένου ότι

δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου:«ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΡΕΜΑ ΠΕΥΚΗΣ) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ», Εργολαβία Α.Π.91, στον οποίο περιλαμβάνεται αύξηση πίστωσης κατά 113.719,62 € λόγω της πρόβλεψης της δαπάνης αναθεώρησης των τιμών κατά την περίοδο εκτελέσεως εργασιών του έργου (1ο, 3ο και 4ο τρίμηνο του 2021 και 1ο και 2ο τρίμηνο του 2022), συνολικής δαπάνης **1.792.816,66 € (με Φ.Π.Α.).**

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου:«ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΡΕΜΑ ΠΕΥΚΗΣ) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ», Εργολαβία Α.Π.91, στον οποίο περιλαμβάνεται αύξηση πίστωσης κατά 113.719,62 € λόγω της πρόβλεψης της δαπάνης αναθεώρησης των τιμών κατά την περίοδο εκτελέσεως εργασιών του έργου (1ο, 3ο και 4ο τρίμηνο του 2021 και 1ο και 2ο τρίμηνο του 2022), συνολικής δαπάνης **1.792.816,66 € (με Φ.Π.Α.).**

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βερελή Βασιλική και το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: *«Ο συζητούμενος **4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ)** είναι σε ισοζύγιο (όπως και ο 3ος) με τον **2ο ΑΠΕ** σε ότι αφορά τις **δαπάνες των εργασιών** της αρχικής και της **1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών**, αυξημένος μόνο ως προς την προβλεπόμενη αναθεώρηση**.** Όμως, τον 2ο ΑΠΕ, τον οποίο ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθ. 589/9.3.2021 απόφασή της, που καταψηφίσαμε λόγω της εξάντλησης μέχρι κεραίας του επιτρεπόμενου ορίου υπέρβασης της συμβατικής δαπάνης κατά **49,99%** (έναντι ορίου 50%) χωρίς τη δέουσα κατά τη γνώμη μας τεκμηρίωση. Στην προκείμενη περίπτωση στον 4ο ΑΠΕ περιλαμβάνονται και οι δαπάνες της **1ης ΣΣΕ** του **2ου ΑΠΕ**, που καταψηφίσαμε. Επίσης, δεν εντοπίσαμε στα συνημμένα αναλυτικό πίνακα υπολογισμών, από τον οποίο να προκύπτει το ύψος της πιο πάνω προβλεπόμενης δαπάνης αναθεώρησης.».*

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη
Βοϊδονικόλας Σταύρος
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Αδαμόπουλου Γεωργία
Βλάχου Γεωργία
Κατσιγιάννης Αθανάσιος
Βερελή Βασιλική
Κατσικάρης Δημήτριος
Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Δημητρίου Γεώργιος
Μελάς Σταύρος
Μπαλάφας Γεώργιος