Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2024.02.23 13:40:51 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 822
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 5η

Απόφαση υπ' αριθμ. 276/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **20-2-2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00**΄, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **206234/15-2-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 15-2-2024.

Θέμα 64ο

Εξουσιοδότηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, καθώς και της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Αττικής δια την άσκηση των νομίμων σε βάρος της εταιρείας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε., αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:
- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Βλάχου Γεωργία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:
- Γώγος Χρήστος
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)
- Μαγκανάρης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ:
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Κατσικάρης Δημήτριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 10 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς δίνει το λόγο στον κ. Λαζαρίδη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:
Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 6 με αρ.πρωτ.13400/17-4-2013 της Γ. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπ. Εσωτερικών.
3. Την υπ΄αριθμ.37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αρ.121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ. 1661/Β/11-05-2018).
4. Το Ν.5056 (ΦΕΚ 163Α'/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
5. Την υπ΄αρ.πρωτ.18641/08-01-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειαρχών» (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ).
6. Την υπ΄αρ.2/08-01-2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 08/01/2024 έως 30/06/2026 (ΑΔΑ:ΨΜΨΓ7Λ7-ΟΔΣ).
7. Την Εγκύκλιο 73 με αρ.πρωτ.6120/19-01-2024 της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπ. Αυτ/σης του Υπ. Εσωτερικών, για τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΡΚΣΟ46ΜΤΛ6-ΑΩΓ).
8. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως ισχύει.

Και το παρακάτω ιστορικό του έργου:

1. Την με αρ.πρωτ.676/27-03-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: Ψ0ΒΨ7Λ7-ΖΘΥ), με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020», με κωδικό MIS 5023454.
2. Την υπ' αρ.3804/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε το από 07-12-2018 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου στη μειοδότρια εταιρεία ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,98%.
3. Το εργολαβικό συμφωνητικό, που υπογράφηκε στις 28/03/2019 για ποσό 5.270.678,42€, από τα οποία 2.963.136,86€ για εργασίες, 533.364,63€ για ΓΕ&ΟΕ (18%), 314.685,13€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 364.406,78€ για απολογιστικά, 26.906,34€ για ΓΕ&ΟΕ απολογιστικών, 48.047,37€ για αναθεώρηση και 1.020.131,31€ για Φ.Π.Α..
4. Την από 02/07/2019 αίτηση του αναδόχου με την οποία δήλωσε στην Υπηρεσία ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του έργου και ζήτησε την σύνταξη του Ειδικού Πρωτοκόλλου Καθορισμού Τιμών Μονάδος Αποζημίωσης Υλικών επί Τόπου ή αποθηκευμένων σε εγκεκριμένες αποθήκες.
5. Το από 08/07/2019 Ειδικό Πρωτόκολλο Καθορισμού Τιμών Μονάδος Αποζημίωσης Υλικών επί Τόπου ή αποθηκευμένων σε εγκεκριμένες αποθήκες, που υπογράφτηκε από κοινού μεταξύ της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και του αναδόχου, συνοδευόμενο από την από 08/07/2019 Υπεύθυνη Δήλωση θεματοφυλακής υλικών του νόμιμου εκπροσώπου της Αναδόχου Εταιρίας και τις συνημμένες σε αυτή υπεύθυνες δηλώσεις των νόμιμων εκπροσώπων των εταιρειών, στις αποθήκες των οποίων φυλάσσονται τα υλικά, (1. την από 1/6/2019 Υ.Δ. του νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. και 2. την από 4/6/2019 Υ.Δ. του νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ), το οποίο διαβιβάστηκε στον ανάδοχο με το υπ΄αρ.πρωτ.372508/11-07-2019 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
6. Την υπ΄αρ.πρωτ.395581/18-07-2019 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την οποία εγκρίθηκε η από 08/07/2019 υποβληθείσα από τον ανάδοχο, 1η επιμέτρηση υλικών σε αποθήκες ή επί τόπου του έργου, συνοδευόμενη από το από 12/07/2019 1ο Πρωτόκολλο Παραλαβής και φύλαξης υλικών επί τόπου ή σε αποθήκες, στην οποία περιλαμβάνονται:
   α) Σίδηρος οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων, για την κατασκευή των χυτών ορθογωνικών αγωγών ομβρίων, που φυλάσσεται στην αποθήκη της εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ, Λ. Νάτο 100, Ασπρόπυργος Αττικής, συνολικού βάρους 450.000 κιλών.

β) Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης ομβρίων σειράς 150 διαφόρων διατομών (Φ800 - ποσότητα 540 μέτρων, Φ1000 - ποσότητα 730 μέτρων, Φ1200 - ποσότητα 500 μέτρων και Φ1800 - ποσότητα 700 μέτρων), για την κατασκευή των σωληνωτών αγωγών, που φυλάσσονται στην αποθήκη της εταιρείας ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ, στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

7. Το υπ΄αρ.πρωτ.430120/30-07-2019 έγγραφο της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περ. Αττικής και στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, ο 1ος Λογαριασμός του έργου, εγκεκριμένος από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, ποσού 381.052,00 ευρώ (με ΦΠΑ), στο οποίο περιλήφθηκαν τα ως άνω υλικά του έργου, που φυλάσσονται στις αποθήκες των προμηθευτών.

8. Την από 10/09/2019 πληρωμή του 1ου Λογαριασμού στον ανάδοχο.

[Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ε.Π. «Αττική 2014-2020» (Δελτίο Δήλωσης Δαπανών με ID.76162/22-10-2019), το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής προέβη στην με αρ.1782934/10-09-2019 ηλεκτρονική πληρωμή του υπ΄αρ.222/2-9-2019 τιμολογίου της εταιρείας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ, πλην παρακράτησης φόρου 3%, που αφορά στην 1η Πιστοποίηση του έργου.]

9. Την υπ΄αρ.134190/24-5-2021 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 6ΙΙ5465ΧΘΞ-0Ν1), με την οποία έγινε αποδεκτή η από 28/09/2020 ένσταση του αναδόχου, η οποία στρεφόταν κατά της υπ΄αρ.612298/25-08-2020 Απόφασης του Τμήματος Κατασκευών Υδραυλικών Έργων της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (ΑΔΑ: 6Β1Υ7Λ7-Μ1Α), με την οποία η Διευθύνουσα Υπηρεσία απέρριψε την από 12/08/2020 Ειδική δήλωση Διακοπής Εργασιών.

10. Την υπ΄αρ.149965/8-6-2021 Απόφαση Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών (ορθή επανάληψη της υπ΄αρ.140488/28-5-2021 ΑΔΑ:6Κ0Σ465ΧΘΞ-Ψ19), με την οποία έγινε αποδεκτή η από 31/3/2021 ένσταση του αναδόχου, καθώς κρίθηκε ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν εξέδωσε την προβλεπόμενη απόφαση επί της μόνης ισχύουσας αίτησης διάλυσης, δηλαδή αυτής της 08ης/01/2021, μέσα σε δύο μήνες από την επίδοσή της και θεωρείται ότι η σύμβαση του έργου έχει διαλυθεί αυτοδικαίως.

11. Το γεγονός ότι, μέχρι τη διάλυση της σύμβασης το σύνολο των υλικών που περιλήφθηκαν στην 1η Πιστοποίηση και Εντολή Πληρωμής του έργου, ποσού 381.052,00 ευρώ (με το ΦΠΑ), δεν ενσωματώθηκαν στο έργο.

12. Την υπ΄αρ.295955/6-4-2022 Απόφαση της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, με την οποία συστήθηκε η Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής (ΑΔΑ: ΩΜΕΞ7Λ7-ΛΩΛ).

13. Την υπ΄αρ.πρωτ.1264974/29-11-2022 εντολή της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Τμήμα Κατασκευών Υδραυλικών Έργων) προς τον ανάδοχο να παραδώσει στην Περιφέρεια Αττικής, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών το σύνολο των υλικών που είχαν περιλήφθηκαν στην 1η Πιστοποίηση και Εντολή Πληρωμής του έργου, ποσού 381.052,00 ευρώ (με το ΦΠΑ) και δεν ενσωματώθηκαν στο έργο. **(1η Εντολή)**

14. Την υπ΄αρ.1284561/02-12-2022 Απόφαση του Τμήματος Κατασκευών Υδραυλικών Έργων (ΑΔΑ: 6ΓΟ57Λ7-3ΣΗ), με την οποία η Δ.Υ. μετά την συμπλήρωση του ανώτατου χρονικού ορίου της παρ.6 του άρθρου 151 του Ν.4412/2016, ήτοι έξι μήνες καθυστέρησης υποβολής της τελικής επιμέτρησης, επέβαλε στον ανάδοχο ειδική ποινική ρήτρα, υπέρ του κυρίου του έργου, ποσού 5.651,76€.

[Κατά της ανωτέρω Απόφασης ο ανάδοχος υπέβαλε στις 19/12/2022 ένσταση ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εξετάστηκε στην από 21/02/2023 Συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Υπουργείου, το οποίο γνωμοδότησε ομόφωνα για την απόρριψή της. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η σχετική Απόφαση Υπουργού και η ανωτέρω ένσταση έχει σιωπηρά απορριφθεί μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για την έκδοση απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 174 του Ν.4412/2016.]

15. Το από 08/12/2022 αίτημα του αναδόχου για αποζημίωση θετικών ζημιών, λόγω διακοπής των εργασιών του έργου, η οποία ανέρχεται σε 400,98 ευρώ ανά ημέρα, όπως αναλύθηκε στην από 06/11/2020 υποβληθείσα όχλησή του, για το διάστημα από τις 12/08/2020 (ημερομηνία υποβολής της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών) έως τις 07/12/2022 (ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος αποζημίωσης), δηλαδή για 847 ημέρες, ποσού 339.630,06 ευρώ. (αρ.πρωτ.1311613/8-12-22/ΔΕΑΠ/ΠΑ).

[Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη και την υπ΄αρ.125390/14-2-2023 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία εκδόθηκε κατόπιν ερωτήματος της Υπηρεσίας για το συγκεκριμένο θέμα, με το υπ΄αρ.208379/20-02-2023 έγγραφό της απέρριψε το αίτημα για καταβολή αποζημίωσης θετικών ζημιών λόγω διακοπής των εργασιών του έργου, διότι αυτό υποβλήθηκε εκπρόθεσμα και οι σχετικές αξιώσεις του αναδόχου έχουν παραγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 173 του Ν.4412/2016. Κατά της

ανωτέρω Πράξης της Δ.Υ., ο ανάδοχος υπέβαλε στις 07/03/2023 ένσταση ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εξετάστηκε στην από 30/05/2023 Συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Υπουργείου, το οποίο γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, για την μερική αποδοχή της ένστασης, και συγκεκριμένα για την επαναφορά του θέματος στην Υπηρεσία, προκειμένου να επανεξεταστεί το ύψος των θετικών ζημιών από την ημερομηνία της όχλησης (6/11/2020) μέχρι την ημερομηνία διάλυσης της σύμβασης (8/3/2021). Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η σχετική Απόφαση Υπουργού και η ανωτέρω ένσταση έχει σιωπηρά απορριφθεί μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για την έκδοση απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 174 του Ν.4412/2016.]

16. Την από 16/12/2022 Τελική Επιμέτρηση του έργου, που συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο με το υπ΄αρ.1351483/16-12-2022 έγγραφο του Τμ. Κατασκευών Υδραυλικών Έργων, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 151 του Ν.4412/2016.

[Κατά της ανωτέρω πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ο ανάδοχος υπέβαλε στις 30/12/2022 ένσταση ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εξετάστηκε στην από 14/03/2023 Συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Υπουργείου, το οποίο γνωμοδότησε ομόφωνα για την απόρριψή της. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η σχετική Απόφαση Υπουργού και η ανωτέρω ένσταση έχει σιωπηρά απορριφθεί μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για την έκδοση απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 174 του Ν.4412/2016.]

17. Το γεγονός ότι, ο ανάδοχος στις 14/12/2022, με την εκπνοή της προθεσμίας της 1ης Εντολής, αντί να ανταποκριθεί σε αυτήν και να προβεί στην παράδοση των υλικών, τα οποία έχει σε θεματοφυλακή και ανήκουν στη κυριότητα της Περιφέρειας, υπέβαλε αίτημα να αναβληθεί η παράδοση των υλικών μέχρι του τελικού καθορισμού του ύψους των οφειλών του ΚτΕ στην εταιρεία (αρ.πρωτ.1338995/14-12-2022/ΔΕΑΠ/ΠΑ).

18. Το υπ΄αρ.πρωτ.977882/25-01-2023 έγγραφο του Τμήματος Κατασκευών Υδραυλικών Έργων, με το οποίο η Διευθύνουσα Υπηρεσία: 1ον) επισήμανε στον ανάδοχο ότι δεν υφίσταται θέμα αναβολής στην παράδοση των εν λόγω υλικών, πρωτίστως, λόγω του γεγονότος ότι το έργο βρίσκεται στο στάδιο διενέργειας της διαδικασίας προσωρινής και οριστικής παραλαβής, και επιπροσθέτως διότι, με την από 8/7/2019 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου, η εταιρεία έχει δεσμευτεί ότι θα παραδώσει στην Υπηρεσία, απροφάσιστα, τα υλικά οποτεδήποτε απαιτηθούν, και 2ον) έδωσε, εκ νέου εντολή στον ανάδοχο να παραδώσει στην Περιφέρεια Αττικής εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, το σύνολο των υλικών που περιλαμβάνονται στην 1η Πιστοποίηση και Εντολή Πληρωμής του έργου (ποσού 381.052,00 ευρώ) και δεν ενσωματώθηκαν στο έργο. **(2η Εντολή)**

19. Το γεγονός ότι, ο ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε ούτε στην ανωτέρω 2η εντολή της Δ/νουσας Υπηρεσίας και στις 09/02/2023 υπέβαλε ένσταση ενώπιον του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ισχυριζόμενος ότι νομίμως ασκεί το δικαίωμα επίσχεσης των υλικών μέχρι την ικανοποίηση των δικών του απαιτήσεων, η οποία **απορρίφθηκε, ως αβάσιμη,** με την υπ΄αρ.139702/03-05-2023 Απόφαση Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 9Ξ5Η465ΧΘΞ-Ν0Η).

20. Το υπ΄αρ.πρωτ.540286/05-05-2023 έγγραφο του Τμήματος Κατασκευών Υδραυλικών Έργων, με το οποίο διαβιβάστηκε στον ανάδοχο, με αποδεικτικό παραλαβής, η υπ΄αρ.139702/03-05-2023 Απόφαση Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

21. Το υπ΄αρ.πρωτ.629377/24-05-2023 έγγραφο της Δνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας προς το Αυτοτελές Γρ. Νομοθετικού Συντονισμού & Δικ. Υποθέσεων Π.Ε. Κ. Ν. Β. & Δ. Τομέα Αθηνών για νομικές ενέργειες, καθώς μετά την έκδοση της υπ΄αρ.139702/03-05-2023 Απόφασης Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών ο ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε στην υπ΄αρ.97782/25-01-2023 εντολή της Δ.Υ. να παραδώσει τα υλικά του έργου στην Περιφέρεια Αττικής και στον συγκεκριμένο χώρο που υποδεικνύεται στη σχετική εντολή.

22. Το από 14/06/2023 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, υπογεγραμμένο από την Επιτροπή Παραλαβής και την Επιβλέπουσα, καθώς ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας δεν παρέστη κατά την παραλαβή για την υπογραφή του, αν και νομίμως κλήθηκε με την από 09/06/2023 Πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, η οποία του διαβιβάστηκε με το υπ΄αρ.708435/9-6-2023 έγγραφο της Δνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας.

[Κατά του ανωτέρω Πρωτοκόλλου ο ανάδοχος υπέβαλε στις 10/07/2023 ένσταση ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, στην οποία, πέραν των άλλων και όσον αφορά στο θέμα των υλικών, ισχυρίστηκε ότι η πρόταση της Επιτροπής, που περιλαμβάνεται στην παρ.Δ του πρωτοκόλλου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ», ήτοι: *«1) Να επιστραφεί από τον ανάδοχο η αξία των υλικών που περιλαμβάνονται στην από 30/7/2019 εγκριθείσα 1η Πιστοποίηση και 1η Εντολή Πληρωμής του έργου, ποσού 381.052,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και 2) Να παραμείνουν οι υπάρχουσες εγγυήσεις του*

έργου,… μέχρι να επιστραφεί από τον ανάδοχο το ποσό των 381.052,00€.», κείται απολύτως εκτός των αρμοδιοτήτων της. Η ένσταση εξετάστηκε στην από 08/09/2023 Συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Υπουργείου, το οποίο γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία για τη μερική αποδοχή της και συγκεκριμένα ότι είναι ορθός ο ισχυρισμός της αναδόχου ως προς τις προτάσεις της Επιτροπής παραλαβής που περιλαμβάνονται στο Πρωτόκολλο, οι οποίες έχουν γίνει καθ' υπέρβαση των αρμοδιοτήτων της και συνεπώς θεωρούνται ως μη γεγραμμένες, χωρίς όμως εκ του λόγου τούτου να επηρεάζεται η εγκυρότητα του Πρωτοκόλλου, καθώς και ως προς το προτεινόμενο από την Επιτροπή ύψος του τεκμαιρόμενου οφέλους της αναδόχου, το οποίο δεν αιτιολογείται επαρκώς, θέματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη της Υπηρεσίας κατά την έγκριση του Πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ΄αρ.πρωτ.356583/20-11-2023 Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών (ΑΔΑ:ΨΣ48465ΧΘΞ-ΙΑ9), με την οποία έγινε μερικώς αποδεκτή η ένσταση του αναδόχου, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε.]

23. Την υπ΄αρ.2364/11-10-2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. (ΑΔΑ:Ψ0ΙΓ7Λ7-Ο37), με την οποία:

1) **Εγκρίθηκε** από 14/06/2023 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ όπως συντάχθηκε από την επιτροπή παραλαβής, λαμβάνοντας υπόψη την από 08/09/2023 Γνωμοδότηση του Συμβούλιου Δημοσίων Έργων/Τμήμα Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
2) **Καθορίστηκε** η αποζημίωση της αναδόχου εταιρείας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ, λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου στο ποσό των 61.515,88€, εκ των οποίων το ποσό των 6.174,43€ αφορά στην καταβολή στον ανάδοχο της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και το ποσό των 55.341,45€ αφορά στην καταβολή αποζημίωσης για το τεκμαιρόμενο όφελος, ποσοστού 2% επί του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού, μειωμένου κατά το ένα τέταρτο (1/4) και μετά την αφαίρεση της αξίας των εκτελεσμένων εργασιών και των υλικών, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Παραλαβής, με ταυτόχρονη απαίτηση επιστροφής του συνόλου των αναφερόμενων στην 1η Πιστοποίηση υλικών του έργου, ποσού 381.052,00 ευρώ (με ΦΠΑ), τα οποία αν και έχουν εξοφληθεί πλήρως στον ανάδοχο, μη νόμιμα παρακρατούνται από αυτόν μετά τις υπ΄αρ.πρωτ.1264974/29-11-2022 και υπ΄αρ.πρωτ.97782/25-1-2023 εντολές της Δ/νουσας Υπηρεσίας και την εκδοθείσα υπ΄αρ.139702/03-05-2023 Απόφαση Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, και
3) **Εξουσιοδοτήθηκε** η Διευθύνουσα Υπηρεσία, καθώς και η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής δια την άσκηση των νομίμων σε βάρος της Αναδόχου σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη επιστροφής των εξοφληθέντων υλικών που παρανόμως παρακρατούνται από αυτήν.

[Η ανωτέρω Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και ένα εγκεκριμένο πρωτόκολλο παραλαβής, σε πρωτότυπο, επιδόθηκαν στον ανάδοχο με δικαστικό επιμελητή στις 24/10/2023. Κατά της ανωτέρω Απόφασης ο ανάδοχος υπέβαλε στις 08/11/2023 ένσταση ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εξετάστηκε στην από 19/12/2023 Συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Υπουργείου, το οποίο γνωμοδότησε ομόφωνα για την απόρριψή της, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η σχετική Απόφαση Υπουργού.]

24. Την υπ΄αρ.πρωτ.1301464/25-10-2023 νέα εντολή της Δ/νουσας Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο, αφού ο τελευταίος έλαβε γνώση της υπ΄αρ.2364/2023 Απόφασης Ο.Ε., να παραδώσει στην Περιφέρεια Αττικής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών το σύνολο των υλικών που περιλαμβάνονται στην από 30/7/2019 εγκριθείσα 1η Πιστοποίηση και Εντολή Πληρωμής του έργου, ποσού 381.052,00 ευρώ με ΦΠΑ, η οποία επιδόθηκε στον ανάδοχο με δικαστικό επιμελητή στις 30/10/2023**. (3η εντολή)**

25. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε ούτε στην 3η εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να παραδώσει στην Περιφέρεια Αττικής τα υλικά του έργου και στις 07/11/2023 υπέβαλε ένσταση ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ισχυριζόμενος ότι, η εν λόγω εντολή είναι μη νόμιμη γιατί με αυτή ζητείται η επιστροφή υλικών συνολικού ποσού 381.052,00 ευρώ χωρίς να αφαιρεθεί σε είδος υλικών το ποσό της αποζημίωσης των 61.515,88 ευρώ, το οποίο έχει αναγνωριστεί με την υπ΄αρ.2364/2023 Απόφαση Ο.Ε. ότι δικαιούται η εταιρεία.

26. Το υπ΄αρ.πρωτ.1370988/08-11-2023 επείγον έγγραφο της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας προς την Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας, με το οποίο της ζητήθηκε να προβεί στις απαιτούμενες νομικές ενέργειες για την παράδοση των υλικών του έργου και της διαβιβάστηκε ο σχετικός φάκελος της υπόθεσης.

27. Την υπ΄αρ.πρωτ.25667/25-01-2024 Απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία **απορρίφθηκε ως αβάσιμη**, η από 07/11/2023 ένσταση (ΑΔΑ:Ψ3Μ1465ΧΘΞ-2ΝΣ).

28. Το υπ΄αρ.πρωτ.123624/30-1-2024 έγγραφο του Τμήματος Κατασκευών Υδραυλικών Έργων, με το οποίο διαβιβάστηκε στον ανάδοχο, με αποδεικτικό παραλαβής, η υπ΄αρ.25667/25-01-2024 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Και Επειδή:

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).

2. Στην από 30/7/2019 εγκριθείσα 1η Πιστοποίηση του έργου, ποσού 381.052,00 ευρώ (με ΦΠΑ), κατόπιν σχετικού αιτήματος του αναδόχου περιλήφθηκαν υλικά του έργου, που φυλάσσονται με ευθύνη του αναδόχου στις εγκεκριμένες αποθήκες των προμηθευτών, δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 152 του Ν.4412/2016. Στη προκειμένη περίπτωση ο ανάδοχος ενεργεί με την ιδιότητα του «θεματοφύλακα» των υλικών του έργου και με την από 08/07/2019 Υπεύθυνη Δήλωση Θεματοφυλακής έχει αναγνωρίσει ότι τα υλικά που παρέλαβε προς φύλαξη, όπως περιλήφθηκαν στην 1η Πιστοποίηση του έργου, αποτελούν ιδιοκτησία του Δημοσίου, και έχει αναλάβει την ευθύνη της οποτεδήποτε παράδοσης των υλικών αυτών στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, απροφάσιστα, εφόσον αυτά απαιτηθούν. **Τα εν λόγω υλικά έχουν εξοφληθεί πλήρως στον ανάδοχο.**

3. Μέχρι τη διάλυση της σύμβασης (08/03/2021) το σύνολο των υλικών που είχαν περιλήφθηκαν στην 1η Πιστοποίηση του έργου, δεν ενσωματώθηκαν στο έργο.

4. Μετά τη διάλυση της σύμβασης και πριν τη διενέργεια της παραλαβής του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία **εξέδωσε δύο (2) εντολές προς τον ανάδοχο**, προκειμένου να παραδώσει τα υλικά του έργου στην Περιφέρεια Αττικής και στον συγκεκριμένο χώρο που υποδεικνύεται σε αυτές, στις οποίες ο ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε.

5. Κατά της 2ης εντολής της Δ/νουσας Υπηρεσίας ο ανάδοχος υπέβαλε ένσταση στις 09/02/2023, η οποία **απορρίφθηκε, ως αβάσιμη,** με την υπ΄αρ.139702/03-05-2023 Απόφαση Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 9Ξ5Η465ΧΘΞ-Ν0Η). Σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της ανωτέρω Απόφασης, ο ανάδοχος μη νόμιμα παρακρατά τα υλικά του έργου, διότι κατά την παραλαβή προς φύλαξη των υλικών που περιλήφθηκαν στην 1η Πιστοποίηση του έργου, με την από 08/07/2019 Υπεύθυνη Δήλωση Θεματοφυλακής, έχει δεσμευτεί ότι θα τα παραδώσει στον ιδιοκτήτη τους (Περιφέρεια Αττικής) απροφάσιστα και οποτεδήποτε απαιτηθούν.

6. Παρότι ο ανάδοχος στις 05/05/2023 έλαβε γνώση της ανωτέρω απορριπτικής υπουργικής δεν προέβη στην παράδοση των υλικών του έργου στην Περιφέρεια Αττικής.

7. Με τη υπ΄αρ.2364/11-10-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. (ΑΔΑ:Ψ0ΙΓ7Λ7-Ο37) α) **εγκρίθηκε** το από 14/06/2023 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου, β) **καθορίστηκε** το ποσό της αποζημίωσης του αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης **με ταυτόχρονη απαίτηση** επιστροφής του συνόλου των υλικών του έργου, που περιλαμβάνονται στην από 30/7/2019 εγκριθείσα 1η Πιστοποίηση και 3) **εξουσιοδοτήθηκε** η Διευθύνουσα Υπηρεσία και η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής δια την άσκηση των νομίμων σε βάρος της Αναδόχου σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη επιστροφής των υλικών.

8. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, και αφού ο ανάδοχος έλαβε γνώση αυτής, η Διευθύνουσα Υπηρεσία **εξέδωσε 3η εντολή προς τον ανάδοχο**, προκειμένου να παραδώσει τα υλικά του έργου στην Περιφέρεια Αττικής και στον συγκεκριμένο χώρο που υποδεικνύονται σε αυτήν.

9. Ο ανάδοχος και πάλι δεν ανταποκρίθηκε στην εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να παραδώσει τα υλικά του έργου στην Περιφέρεια Αττικής και στις 07/11/2023 υπέβαλε ένσταση η οποία **απορρίφθηκε, ως αβάσιμη,** με την υπ΄αρ.πρωτ.25667/25-01-2024 Απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:Ψ3Μ1465ΧΘΞ-2ΝΣ).

10. Η Υπηρεσία με υπ΄αρ.πρωτ.1370988/08-11-2023 επείγον έγγραφό της έχει ζητήσει από την Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας, να προβεί στις απαιτούμενες νομικές ενέργειες για την παράδοση των υλικών του έργου.

11. Με την υπ΄αρ.2364/11-10-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. (ΑΔΑ:Ψ0ΙΓ7Λ7-Ο37) είχε εξουσιοδοτηθεί η Διευθύνουσα Υπηρεσία, καθώς και η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής δια την άσκηση των νομίμων σε βάρος της Αναδόχου σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη επιστροφής των υλικών, πλην όμως μετά την έκδοση της υπ΄αρ.2/2024 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Α. περί εκλογής των νέων μελών της Περιφερειακής Επιτροπής, η εν λόγω εξουσιοδότηση θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την **εξουσιοδότηση** της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, καθώς και της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής δια την άσκηση των νομίμων σε βάρος της εταιρείας **ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ**, αναδόχου του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ»**, προκειμένου να παραδοθεί στην Περιφέρεια Αττικής το σύνολο των αναφερόμενων στην 1η Πιστοποίηση υλικών του έργου, ποσού 381.052,00 ευρώ (με ΦΠΑ), τα οποία αν και έχουν εξοφληθεί πλήρως στον ανάδοχο μη νόμιμα παρακρατούνται από αυτόν μετά τις: 1) υπ΄αρ.1264974/29-11-2022, 2) υπ΄αρ.97782/25-1-2023 και 3) υπ΄αρ.1301464/25-10-2023 εντολές της Δ/νουσας Υπηρεσίας και τις εκδοθείσες απορριπτικές υπουργικές αποφάσεις επί των σχετικών ενστάσεών του: 1) υπ΄αρ.139702/3-5-2023 Απόφαση Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών (ΑΔΑ:9Ξ5Η465ΧΘΞ-Ν0Η) και 2) υπ΄αρ.25667/25-1-2024 Απόφαση Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών (ΑΔΑ:Ψ3Μ1465ΧΘΞ-2ΝΣ).

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την **εξουσιοδότηση** της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, καθώς και της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής δια την άσκηση των νομίμων σε βάρος της εταιρείας **ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ**, αναδόχου του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ»**, προκειμένου να παραδοθεί στην Περιφέρεια Αττικής το σύνολο των αναφερόμενων στην 1η Πιστοποίηση υλικών του έργου, ποσού 381.052,00 ευρώ (με ΦΠΑ), τα οποία αν και έχουν εξοφληθεί πλήρως στον ανάδοχο μη νόμιμα παρακρατούνται από αυτόν μετά τις: 1) υπ΄αρ.1264974/29-11-2022, 2) υπ΄αρ.97782/25-1-2023 και 3) υπ΄αρ.1301464/25-10-2023 εντολές της Δ/νουσας Υπηρεσίας και τις εκδοθείσες απορριπτικές υπουργικές αποφάσεις επί των σχετικών ενστάσεών του: 1) υπ΄αρ.139702/3-5-2023 Απόφαση Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών (ΑΔΑ:9Ξ5Η465ΧΘΞ-Ν0Η) και 2) υπ΄αρ.25667/25-1-2024 Απόφαση Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών (ΑΔΑ:Ψ3Μ1465ΧΘΞ-2ΝΣ).

Ο Πρόεδρος	**Τα Μέλη**
	Τουμαζάτου Μαριάννα
	Βλάχου Γεωργία
	Μπαλάφας Γεώργιος
	Λογοθέτη Αικατερίνη
	Γεράκη Αικατερίνη
	Γώγος Χρήστος
	Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
	Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)
Νικόλαος Χαρδαλιάς	**Μαγκανάρης Νικόλαος**