Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.01.10 09:33:42 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 822
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 1η

Απόφαση υπ' αριθμ. 31/2025

Στην Αθήνα, σήμερα **08-01-2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00΄**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **7711/03-01-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 03-01-2025.
Στη σημερινή συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Νικολάου Χαρδαλιά, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Γεώργιος Μπαλάφας, ο οποίος εκλέχθηκε με την 1/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 6, άρθρο 19 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α/06-10-2023).

Θέμα 30

Έγκριση διακήρυξης, ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Οριοθέτηση κατάντη τμημάτων ρεμάτων Καλυβίων – Κουβαρά Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» κατά δώδεκα (12) μήνες δηλαδή έως τις 16 Μαΐου του 2025.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Μπαλάφας Γεώργιος και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:
- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Αγγέλης Σπυρίδων

Απόντες από την συνεδρίαση:
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ:
- Χαρδαλιάς Νικόλαος
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δυο έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Ντόβα Μαρία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 10 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος δίνει το λόγο στον κ. Ψαρομιχαλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

΄Εχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 145/10 που αφορά στον «Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής»
3. Την υπ' αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11.05.2018) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ' αριθ. 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ1661/Β΄/11-05-2018) με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/8-8-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/τ.Α'/6-12-2016).
5. Την υπ' αριθμ. 216/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και την υπ' αρίθμ. οικ. 499022/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ. 688/ΥΟΔΔ/3-9-2019) με την οποία ορίστηκε Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Την υπ' αρ. 664089/10-09-2020 (ΦΕΚ 3943/τ.Β'/2020), Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής».
7. Την αρ. πρωτ. οικ. 20955/22-01-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί τοποθέτησης Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων στην Π.Ε.Α.Α.
8. Την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 21058/22.01.2019 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί τοποθέτησης Προϊσταμένου Τμήματος Υδραυλικών έργων – Λιμενικών Έργων στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α.
9. Το γεγονός ότι η μελέτη του θέματος χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής, ΚΑΕ 9775.050.53.
10. Το από 16.11.2021 συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης μελέτης.
11. Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της σύμβασης.
12. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 333765/15-04-2022 υποβολή της υδραυλικής μελέτης
13. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 552661/15-06-2022 διαβίβαση της θεωρημένης μελέτης από την υπηρεσία μας στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Αττικής.
14. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 713262/22-07-2022 εντολή της υπηρεσίας σας για την εκπόνηση των επόμενων σταδίων της μελέτης
15. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 422169/27-07-2022 υποβολή του Φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού
16. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 741354/29-07-2022 διαβίβαση της θεωρημένης μελέτης από την υπηρεσία μας στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Αττικής
17. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 99492/09-09-2022 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών (Β') της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Αττικής
18. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13918/15-02-2023 επανυποβολή της υδραυλικής μελέτης
19. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 23529/17-03-2023 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών (Β') της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Αττικής.
20. Το με αρ. πρωτ. 52608/27.06.2023 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών (Β') της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Αττικής
21. Την με αρ. πρωτ. 911537/21.07.2023 επαναδιαβίβαση της θεωρημένης μελέτης στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Αττικής. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 76676/27-09-2023 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών (Β') της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Αττικής, με το οποίο διαβίβασε τη μελέτη προς γνωμοδότηση στις αρμόδιες υπηρεσίες
22. Την από 27-09-2023 επανυποβολή του Φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού
23. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 80676/11-10-2023 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού (Α') της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Αττικής
24. Την υπ αρ. πρωτ. 88358/08-11-2023 υποβολή του Φακέλου Τροποποίησης της ΑΕΠΟ
25. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 91853/16-11-2023 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού (Α') της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Αττικής, με το οποίο διαβίβασε τον φάκελο τροποποίησης προς γνωμοδότηση στις αρμόδιες υπηρεσίες
26. Με τη 95/2024 απόφασή της η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής είχε αποφασίσει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης: «Οριοθέτηση κατάντη τμημάτων ρεμάτων Καλυβίων – Κουβαρά Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» έως και τις 15 Μαΐου του 2024.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Την 16.11.2021 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Αττικής και του ανάδοχου μελετητικού σχήματος.
2. Με την με αρ. πρωτ. 980796/18.11.2021 απόφαση του Προϊστάμενου Τμήματος Υδραυλικών Έργων, Λιμενικών Έργων, ορίστηκε ο επιβλέποντας της μελέτης.
3. Είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στις 15.04.2022 (αρ. εισερχ. 333765) από το ανάδοχο μελετητικό σχήμα η υδραυλική μελέτη και στις 27.07.2022 (αρ. εισερχ. 729682) ο Φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού του έργου, τα Τεύχη Δημοπράτησης και τα ΣΑΥ & ΦΑΥ των έργων διευθέτησης, ενώ δεν υπολειπόταν καμία άλλη εργασία προς υποβολή.
4. Με το με αρ. πρωτ. Τ.Ε. 741354/29.07.2022 έγγραφό μας διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο Φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού της μελέτης του θέματος, θεωρημένος από την Υπηρεσία μας.
5. Με το με αρ. πρωτ. 911537/21.07.2023 έγγραφο επαναδιαβιβάστηκε η θεωρημένη μελέτη στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Αττικής μετά από τα 23529/17-03-2023 και 52608/27.06.2023 έγγραφα του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών (Β') της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Αττικής
6. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 76676/27-09-2023 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών (Β') της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Αττικής, με το οποίο διαβίβασε τη μελέτη προς γνωμοδότηση στις αρμόδιες υπηρεσίες
7. Την από 27-09-2023 επανυποβολή του Φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού
8. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 80676/11-10-2023 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού (Α') της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Αττικής
9. Την υπ αρ. πρωτ. 88358/08-11-2023 υποβολή του Φακέλου Τροποποίησης της ΑΕΠΟ
10. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 91853/16-11-2023 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού (Α') της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Αττικής, με το οποίο διαβίβασε τον φάκελο τροποποίησης προς γνωμοδότηση στις αρμόδιες υπηρεσίες.
11. Το με αρ. πρωτ. 79236/14.11.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς τη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υ.Π.ΕΝ. με το οποίο εισηγείται την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών χωρίς την κατασκευή των προτεινόμενων έργων (υφιστάμενη κατάσταση), καθώς και των οριογραμμών με την κατασκευή των προτεινόμενων έργων διευθέτησης, τμημάτων των ρεμάτων Καλυβίων – Κουβαρά, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, όπως οι οριογραμμές απεικονίζονται στα δέκα (10) οριζοντιογραφικά και υψομετρικά τοπογραφικά διαγράμματα, κλίμακας 1:500, με τίτλο "ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΚΟΥΒΑΡΑ" και αριθμούς σχεδίων Ο2-1 έως Ο2-9, με ημερομηνία σύνταξης Ιούλιο 2023 και Ο2-10, με ημερομηνία σύνταξης Ιούνιο 2024, τα οποία συντάχθηκαν από την τεχνική εταιρεία ENCODIA Σύμβουλοι Μηχανικοί Ι.Κ.Ε. και τα οποία ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Με την παρούσα μελέτη συντάχθηκε μελέτη οριοθέτησης με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4258/14) των κατάντη τμημάτων των ρεμάτων Κουβαρά και Καλυβίων συνολικού μήκους περίπου 4,4χλμ και συγκεκριμένα σε τμήμα 0,65χλμ του ρέματος Καλυβίων και σε τμήμα 3,75χλμ του ρέματος Κουβαρά, πριν τη συμβολή τους και εκβολή στο κατάντη ρέμα Αγίου Γεωργίου (Ερασίνου), καθώς και φάκελος συμμόρφωσης τελικού σχεδιασμού του άρθρου 7 του ν. 4014/11 και σύμφωνα με τον νέο περιβαλλοντικό νόμο ν. 4685/20 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

Απαιτούμενες μελέτες

Οι απαιτούμενες μελέτες είναι:

- η μελέτη καθορισμού οριογραμμών οριοθέτησης σε τμήματα ρεμάτων συνολικού μήκους περίπου 4,4 χλμ με βάση τον ν. 4258/14
- τα Τεύχη Δημοπράτησης και τα ΣΑΥ & ΦΑΥ των έργων διευθέτησης.
- ο Φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού του άρθρου 7 του ν. 4014/11, ο οποίος υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι ανωτέρω μελέτες είναι απαραίτητες προκειμένου το έργο να καταστεί ώριμο για δημοπράτηση. Το έργο είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας των εκατέρωθεν περιοχών. Τα έργα διευθέτησης του ρέματος έχουν μελετηθεί στο πλαίσιο της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΒΙΩΝ» (Π.Ε.ΑΝ.ΑΤΤ., 2014) και έχουν ληφθεί υπόψη για τις ανάγκες της παρούσας.

Και επειδή

1. Βάσει της από 16.11.2021 Σύμβασης ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Οριοθέτηση κατάντη τμημάτων ρεμάτων Καλυβίων – Κουβαρά Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής», ο καθαρός χρόνος εκπόνησης ορίστηκε σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή ήτοι στις 16.05.2022 και ο συνολικός χρόνος σε δέκα (10) μήνες ήτοι λήξη της συνολικής προθεσμίας στις 16.09.2022.
2. Το σύνολο των μελετών της σύμβασης εκπονήθηκε και υποβλήθηκε εμπρόθεσμα έως και τις 27.07.2022 (αρ. εισερχ. 333765/15.04.2022 & 422169/27.07.2022) ήτοι σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δέκα (10) από την υπογραφή/έναρξη των εργασιών.
3. Δεν υπολείπεται καμία άλλη μελετητική εργασία προς εκπόνηση και υποβολή.
4. Εκτιμάται ότι η έγκριση των μελετών και η οριστική παραλαβή του συνόλου της μελέτης θα ολοκληρωθεί μετά την έγκρισή τους από τη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υ.Π.ΕΝ. μετά από το με αρ. πρωτ. 79236/14.11.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς τη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υ.Π.ΕΝ.
5. <u>Η ανωτέρω καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου μελετητή αλλά ούτε και σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής.</u>
6. Η παρούσα εισήγηση αφορά τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης 12 μηνών για λόγους που αφορούν επιπρόσθετο χρόνο ελέγχου και εγκρίσεων από τις Υπηρεσίες καθώς και την παραλαβή της.

<u>ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ</u>

Τη χορήγηση νέας παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης: «Οριοθέτηση κατάντη τμημάτων ρεμάτων Καλυβίων – Κουβαρά Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» κατά δώδεκα (12) μήνες δηλαδή έως και τις 16 Μαΐου του 2025.

η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Τη χορήγηση νέας παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης: «Οριοθέτηση κατάντη τμημάτων ρεμάτων Καλυβίων – Κουβαρά Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» κατά δώδεκα (12) μήνες δηλαδή έως και τις 16 Μαΐου του 2025.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό κ. Αγγέλης Σπυρίδων καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: Λόγω της πολύ μεγάλης καθυστέρησης της έγκρισης της μελέτης.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: Η σύμβαση υπογράφηκε στις 16.11.2021 με πέρας στις 16.9.2022. Με την υπ' αριθ. 2297/11.10.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχε εγκριθεί 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της υπόψη μελέτης κατά οκτώ (8) μήνες δηλαδή έως και τις 16.5.2023, χωρίς καμία αιτιολογία για την προτεινόμενη διάρκειά της. Και οι

μεν επιμέρους μελέτες είχαν εκπονηθεί κατά την εισήγηση εμπρόθεσμα αλλά η έγκρισή τους προϋπόθετε «την απάντηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής επί του Φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού» για την οποία, άλλωστε, είχε δοθεί η υπόψη παράταση. Ακολούθησαν άλλες τρεις 4μηνες παρατάσεις, η τελευταία με λήξη στις 15.5.2024 και πάντα με την αναφορά ότι: «Η παρούσα εισήγηση αφορά τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης 4 μηνών για λόγους που αφορούν επιπρόσθετο χρόνο ελέγχου και εγκρίσεων από τις Υπηρεσίες καθώς και την παραλαβή της». Καταψηφίζαμε με το σκεπτικό ότι η πιο πάνω φράση «δεν προσφέρει τίποτα για την τεκμηρίωση της προτεινόμενης διάρκειας, η οποία για πολλοστή φορά θα προκύψει ανεπαρκής. Και το χειρότερο είναι το ότι ξετυλίγεται το γαϊτανάκι των 4άμηνων παρατάσεων, σε συνέχεια της 8άμηνης αρχικής, με τη Διοίκηση να συνεχίζει να αποφεύγει συστηματικά οποιαδήποτε παρέμβαση για την απεμπλοκή της υπόψη μελέτης, δείχνοντας στην πράξη το πόσο στην ουσία ενδιαφέρεται για την αντιπλημμυρική προστασία των ευάλωτων περιοχών των δήμων της Αττικής» .Έκτοτε (15.5.2024) η σύμβαση παραμένει επί 7,5 μήνες μετέωρη χωρίς εγκεκριμένη παράταση και χωρίς να δίνεται καμιά εξήγηση γι' αυτό. Περίπτωση που επιβεβαιώνει, για πολλοστή άλλωστε φορά, την κριτική μας απέναντι στις προηγούμενες αλλά και τη σημερινή Διοίκηση για τη συνειδητή απραξία, για την προώθηση των αντιπλημμυρικών έργων. Το χρονικό αυτό κενό έρχεται τώρα να καλύψει η παρούσα εισήγηση προτείνοντας τη φορά αυτή παράταση 12 μηνών, έως τις 16.5.2025. Μέχρι τότε εκτιμάται από την εισήγηση ότι:- Θα επικυρωθεί από τη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υ.Π.ΕΝ. ο καθορισμός των οριογραμμών του ρέματος, σύμφωνα με το σχετικό φάκελο, που της έστειλε με το από 14.11.2024 έγγραφό της η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και - Θα εγκριθούν στη συνέχεια οι σχετικές μελέτες και θα ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή του συνόλου της μελέτης από την Αναθέτουσα Αρχή (Περιφερειακή Επιτροπή).Για 5η όμως φορά η πιο πάνω «εκτίμηση», όπως και στις προηγούμενες 4 περιπτώσεις, στερείται οποιασδήποτε τεκμηρίωσης καθώς επαναλαμβάνεται κι εδώ ότι: «6.Η παρούσα εισήγηση αφορά τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης 12 μηνών για λόγους που αφορούν επιπρόσθετο χρόνο ελέγχου και εγκρίσεων από τις Υπηρεσίες καθώς και την παραλαβή της». Το μόνο που αλλάζει είναι η διάρκεια της προτεινόμενης παράτασης, η οποία αντί για 4 μήνες γίνεται 12 προφανώς για να καλυφθεί το κενό συμβατικό διάστημα των 7,5 μηνών.

Ο Αντιπρόεδρος

Μπαλάφας Γεώργιος

Τα Μέλη
Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Γώγος Χρήστος
Παπασπύρου Αθανασία
Βλάχου Γεωργία
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
Αγγέλης Σπυρίδων