Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.04.30 11:55:03 EEST
Reason:
Location: Athens

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**
**Γραφείο Προέδρου**
Ταχ.Δ/νση : Λάμπρου Βείκου 43-45
Ταχ. Κωδ. : 117 42 Αθήνα
Τηλ.: 214 4445-389, -381, -387
e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Συνεδρίαση 9η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 82/2026

Σήμερα 27/4/2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε, δια ζώσης, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Χαϊδαρίου (*Ταχ. Δ/νση: Στρατ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως, Χαϊδάρι*) κατά τις προβλέψεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (*ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-6-2010*), όπως ισχύει, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 493933/21-4-2026 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Βασίλειου Καπερνάρου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 21/4/2026 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 9ο Η.Δ.

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας της σύμβασης «Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου για το έργο "Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ"».

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο πενήντα δύο (52) παρόντων επί συνόλου ογδόντα πέντε (85) Περιφερειακών Συμβούλων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 447/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επικυρώθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την Περιφέρεια Αττικής και ανακηρύχθηκε ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Περιφερειάρχης και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού για την περιφερειακή περίοδο από 01-01- 2024 έως 31-12-2028, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 538/2023 όμοια και τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 186/2024 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Οι παρόντες και οι απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Πρόεδρος κ. Καπερνάρος Βασίλειος
Ο Αντιπρόεδρος κ. Κάβουρας Κωνσταντίνος
Ο Γραμματέας κ. Μπενετάτος Στυλιανός

Η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης κ. Κεφαλογιάννη Χριστίνα

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης), Βάρσου Μαργαρίτα, Βλάχος Γεώργιος, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Δαμάσκος Δημήτριος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπασπύρου Αθανασία.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αλυμάρα Σοφία, Αντωνάκου Σταυρούλα, Ασκητής Αθανάσιος (Θάνος), Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα), Μαρκουίζος (Ιαβέρης) Κωνσταντίνος, Μπαϊρακτάρης Πολυχρόνιος (Πολυχρόνης), Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μωραϊτάκη - Πικρού Ελευθερία (Ρίτα), Σιάτρας Χαράλαμπος (Μπάμπης).

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:
Αβραμίδης Γαβριήλ, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγέλης Σπυρίδων, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αντωνίου Άννα, Αποστολίδου Κλεονίκη (Νίκη), Αυγερινός Αθανάσιος (Θανάσης), Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος, Βισκαδουράκης Αθανάσιος (Θανάσης), Βλάχου Γεωργία, Γαλακτόπουλος Πέτρος, Γεράκη Αικατερίνη, Γεωργιάδου Παρασκευή (Εύη), Γιακουμάτου Ευαγγελία (Εβίνα), Γώγος Χρήστος, Ζώμπος Κωνσταντίνος, Ιωακειμίδης Γεώργιος, Ιωακειμίδης Ευάγγελος, Καβαλλάρη Βασιλική (Βίκυ), Καββαδίας Αντώνης, Καζάκου Μαρία, Καμπούρης Φίλιππος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κεφαλογιάννη Λουκία, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοροβέση Μυρτώ, Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Κουρή Μαρία (Μαίρη), Κωνσταντέλλου Αθηνά, Λογοθέτη Αικατερίνη, Λώλος Βασίλειος, Μαγκανάρης Νικόλαος, Μανωλάκος Λεωνίδας, Μελάς Σταύρος, Μιλλούση Βασιλική (Βίκυ), Μουζάλας Μάριος, Μπαλάφας Γεώργιος, Ντούρος Γεώργιος, Ορφανός Αθανάσιος (Θάνος), Πετρόπουλος Βασίλειος, Πρεζεράκου Ευριδίκη (Έρρικα), Πρωτούλης Ιωάννης, Ράπτης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Συρίγος Βάλσαμος, Τάτσης Γεώργιος, Τουμαζάτου Μαριάννα, Τσουκαλάς Γεώργιος, Χιωτάκης Νικόλαος (Νίκος).

<u>Απόντες:</u>
Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Πάλλη - Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:
Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσσυ), Βαρελάς Κλεάνθης, Βουτσινάς Ιωάννης, Ζαμπίδης Μιχαήλ (Άιρον Μάικ), Θεοδωρόπουλος Χρήστος, Καραδήμα Ιωάννα, Κασίμης Χρήστος, Κατσούλης Αθανάσιος (Σάκης), Σφακιανάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Σχορτσανίτης Σοφοκλής, Χρονοπούλου Νίκη.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Καπερνάρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νήσων, κ. Νικόλαο Παπαγεωργίου, ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 472566/16-4-2026 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων, που εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

*Έχοντας υπόψη:*

1. *Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 283, παραγρ.3.*
2. *Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012).*
3. *Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]*
4. *Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β'1661/11-05-2018).*
5. *Τον Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».*
6. *Τον Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».*
7. *Το Π.Δ. 7/2013 "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».*
8. *Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών»*
9. *Το γεγονός ότι η σύμβαση έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Προγράμματος αυτού (ΚΑΕ 9762.08.014)*
10. *Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου.*
11. *Την υπ' αριθ. 227/29-01-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της σύμβασης στην ένωση νομικών προσώπων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ - MARNET Α.Τ.Ε-ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.»*
12. *Την από 23/05/2019 σύμβαση ποσού 735.816,55 € με το Φ.Π.Α.*
13. *Την με αρ. 985/11-05-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ το ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ"» μέχρι την 30-09-2021.*
14. *Την με αρ. 2085/21-09-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ το ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ"» μέχρι την 31-12-2021.*
15. *Την με αρ. 114/01-02-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ το ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ"» μέχρι την 23-06-2022.*

16. *Την με αρ. 1297/21-06-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ το ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ"» μέχρι την 10-10-2022.*
17. *Την με αρ. 42/2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ το ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ"», μέχρι την 08-07-2023.*
18. *Την με αρ. 304/2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ το ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ"», μέχρι την 09-04-2024.*
19. *Την με αρ. 74/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ το ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ"», μέχρι την 09-07-2024.*
20. *Το με αρ.. 734006/18-06-2024 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκε το μητρώο του έργου στην ένωση «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ - MARNET Α.Τ.Ε-ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.».*
21. *Την με αρ. 158/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ το ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ"», μέχρι την 09-10-2024.*
22. *Την με αρ. 268/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ το ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ"», μέχρι την 09-12-2024.*
23. *Την με αρ. 11/2025 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ το ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ"», μέχρι την 31-03-2025.*
24. *Το με αρ. 072/25/06-02-2025 (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 159341/07-02-2025) έγγραφο της αναδόχου του έργου «Χ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε» με το οποίο επανυπέβαλε συμπληρωμένο ως προς τις παρατηρήσεις του Τεχνικού Συμβούλου, το μητρώο του έργου.*
25. *Την με αρ. 83/2025 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ το ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ"», μέχρι την 30-06-2025.*
26. *Την με αρ. 155/2025 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ το ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ*

*ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ"», μέχρι την 31-12-2025.*

27. *Το με αρ. 795/23-10-2025 (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 1306834/24-10-2025) έγγραφο με το οποίο ο ανάδοχος κατασκευής υπέβαλε μεθοδολογία αποκατάστασης της βλάβης του υποθαλάσσιου αγωγού.*
28. *Την 12η Έκθεση αξιολόγησης του Τεχνικού Συμβούλου, σχετικά με την μεθοδολογία αποκατάστασης της βλάβης του υποθαλάσσιου αγωγού.*
29. *Το με αρ. 958/23-12-2025 (αρ. πρωτ. 1607885/24-12-2025 υπηρεσία) έγγραφο με το οποίο ο ανάδοχος κατασκευής υπέβαλε αναθεωρημένη μεθοδολογία αποκατάστασης της βλάβης του υποθαλάσσιου αγωγού*
30. *Το με αρ. 1611147/24-12-2025 έγγραφο με το οποίο ζητήθηκε από τον ανάδοχο (Τεχνικό Σύμβουλο) να γνωμοδοτήσει επί της αναθεωρημένης μεθοδολογίας μόνιμης αποκατάστασης του υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ.*
31. *Την με αρ. 12/2026 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ το ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ"», μέχρι την 31-03-2026.*
32. *Το με αρ. 162713/06-02-2026 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Π.Ν με το οποίο ο ανάδοχος (Τεχνικός Σύμβουλος) καλείται να παραστεί καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών μόνιμης αποκατάστασης του αγωγού, η οποία θα εκκινήσει την 09-02-2026.*
33. *Το με αρ. 304334/09-03-2026 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Π.Ν. με το οποίο ζητήθηκε από τον ανάδοχο (Τεχνικό Σύμβουλο) να διατυπώσει απόψεις επί της μόνιμης αποκατάστασης της βλάβης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ».*
34. *Το με αρ. 394220/27-03-2026 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Π.Ν. με το οποίο ζητήθηκε από τον ανάδοχο (Τεχνικό Σύμβουλο) να διατυπώσει απόψεις επί της μόνιμης αποκατάστασης της βλάβης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ».*
35. *Την 13η Έκθεση αξιολόγησης, σχετικά με την μεθοδολογία αποκατάστασης της βλάβης του υποθαλάσσιου αγωγού.*
36. *Το με αρ. ΤΣΑ-166/31-03-2026 (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 411546/31-03-2026) έγγραφο της αναδόχου περί παράτασης της σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ"».*
37. *Το με αρ. ΤΣΑ-171/16-04-2026 – Ορθή επανάληψη του με αρ. ΤΣΑ-166/31-03-2026 (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 411546/31-03-2026) έγγραφο της αναδόχου περί παράτασης της σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ"».*

***Ε Π Ε Ι Δ Η***

1. *Σύμφωνα με την παρ. 3.7 του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων ««Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Καταρχήν η προθεσμία των δεκαοκτώ (18) μηνών είναι ο καθαρός χρόνος απασχόλησης και δεν περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος καθώς και τα χρονιά διαστήματα που μεσολαβούνν από την ολοκλήρωση σταδίου εργασιώνν μέχρι την λήψη νέας εντολής (ως ορίζεται κατωτέρω) για επόμενονο στάδιο. Η*

*αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιώνν της σύμβασης. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Συμβούλου θα καλύψει τον χρόνο για την κατασκευή του έργου μέχρι την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης εργασιών. …. Η αρμόδια Υπηρεσία, θα δίδει εντολές συνέχισης των εργασιώνν στον Τεχνικό Σύμβουλο, για τα επόμενα στάδια υποστήριξης, ή θα διακόπτει τις εργασίες του έως ότου αποκατασταθεί η ομαλή εκτέλεση του έργου. ….. Τελευταία εντολή θα δοθεί για την υποστήριξη του Τεχνικού Συμβούλου κατά τις δοκιμές ολοκλήρωσης των έργων μέχρι την βεβαίωση περάτωσης εργασιώνν (ενδεικτικά 384 ανθρωποημέρες) Τα καθήκοντα του ΤΣ ολοκληρώνονται μετά ……. και την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης εργασιών. Τυχόν καθυστέρηση ή διακοπή του έργου της κατασκευής, όπως αναλύθηκε και προηγουμένως, επιφέρει ανάλογη καθυστέρηση ή διακοπή του έργου του Τεχνικού Συμβούλου, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος. Η έκπτωση του αναδόχου του έργου της κατασκευής, επιφέρει διακοπή του έργου του Τεχνικού Συμβούλου, το οποίο συνεχίζεται με νέα εντολή εργασιών μετά την ανάθεση του έργου της κατασκευής σε νέο Ανάδοχο».*

2. *Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 184 του Ν4412/2016 «Στις συμβάσεις παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι προθεσμίες εκτέλεσης και όλα τα σχετικά ζητήματα ρυθμίζονται με τα έγγραφα της σύμβασης».*
3. *Σύμφωνα με τα στοιχεία των συμβατικών τευχών δημοπράτησης για την σύμβαση του θέματος υφίσταται η υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί χρονικά και φυσικά την πορεία της εργολαβίας.*
4. *Σύμφωνα με την παρ. 3.3.2 του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων, ο ΤΣ θα παρέχει Υποστήριξη στην Υπηρεσία στον έλεγχο σε αιτήματα του Αναδόχου που έχουν σχέση με την αναθεώρηση και τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, καθώς επίσης θα παρακολουθεί την ποιότητα εκτέλεσης του έργου και θα καθορίζει τα κριτήρια και τη μεθοδολογία για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο, περιλαμβανόμενης της επιθεώρησης του αναγκαίου υλικού για την ορθή εκτέλεση του έργου.*
5. *Σύμφωνα με την παρ. 3.4 του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων, ο ΤΣ θα παρέχει Υποστήριξη της Υπηρεσίας στον έλεγχο του Μητρώου του Έργου.*
6. *Οι εργασίες κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ» έχουν ολοκληρωθεί (υπ' αρ. πρωτ. 1518683/08-12-2023 βεβαίωση περαίωσης) , όμως εκκρεμεί η μόνιμη αποκατάσταση της από 24-01-2024 βλάβης που υπέστη τμήμα του έργου του θέματος και η συμπλήρωση του μητρώου του έργου.*
7. *Το γεγονός ότι ο ανάδοχος (Τεχνικός Σύμβουλος), κατόπιν του με αρ. 162713/06-02-2026 εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Π.Ν, παρακολουθεί την μόνιμη αποκατάσταση της βλάβης του υποθαλάσσιου αγωγού, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.*
8. *Ο Τεχνικός Σύμβουλος στις 12η και 13η εκθέσεις αξιολόγησης διατύπωσε παρατηρήσεις επί της μεθοδολογίας της αποκατάστασης της βλάβης του υποθαλάσσιου αγωγού.*
9. *Το Μητρώο του έργου θα συμπληρωθεί μετά την μόνιμη αποκατάσταση της βλάβης του υποθαλάσσιου αγωγού.*
10. *Εκκρεμεί ο έλεγχος του συμπληρωμένου Μητρώου του έργου.*
11. *Με τα με αρ. ΤΣΑ-166/31-03-2026 (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 411546/31-03-2026) και ΤΣΑ-171/06-04-2026 - Ορθή επανάληψη του ΤΣΑ-166/31-03-2026 (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 471683/16-04-2026), έγγραφά του, ο ανάδοχος (Τεχνικός Σύμβουλος), αιτήθηκε παράταση έως 30-06-2026, για την σύνταξη, υποβολή και έγκριση*

*συγκριτικού πίνακα, **χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος ή κάποια άλλη αξίωση**.*

12. *Η αίτηση του αναδόχου για παράταση της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης του θέματος, που έληξε στις 31/03/2026 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 31/03/2026 (άρθρο 184, παρ. 3 του Ν. 4412/2016).*
13. *Η καθυστέρηση εκτέλεσης της σύμβασης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, και εκ ως τούτου, δύναται να χορηγηθεί η αιτούμενη παράταση, σύμφωνα με το άρθρο 184, παρ. 3 του Ν. 4412/2016.*
14. *Δεν μεταβάλλεται ο καθαρός χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Συμβούλου.*
15. *Βάσει του αρ. 33 του Ν5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-01-2023), το Περιφερειακό συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έγκριση της παράτασης της Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου του θέματος.*

***Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α***

*Την έγκριση της παράτασης της λήξης της σύμβασης **«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ το ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ"»** , αναδόχου ένωσης νομικών προσώπων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ - MARNET Α.Τ.Ε- ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.», μέχρι 30-06-2026, **χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος ή κάποια άλλη αξίωση**.*

Μετά το πέρας των τοποθετήσεων, ο Πρόεδρος έθεσε προς ψήφιση την ανωτέρω εισήγηση.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής**
**μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του**
**και**

λαμβάνοντας υπόψη:

- την από 23/5/2019 σύμβαση «Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου για το έργο "Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ"», αναδόχου ένωσης νομικών προσώπων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ - MARNET Α.Τ.Ε- ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.», ποσού 735.816,55 € (με το Φ.Π.Α.),
- τις υπ' αριθμ. 985/2021, 2085/2021, 114/2022, 1297/2022 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με τις οποίες εγκρίθηκαν παρατάσεις της σύμβασης «Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου για το έργο "Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ"»» μέχρι τις 30/9/2021, 31/12/2021, 23/06/2022 και 10/10/2022 αντίστοιχα,
- τις υπ' αριθμ. 42/2023, 304/2023, 74/2024, 158/2024, 268/2024, 11/2025, 83/2025, 155/2025 & 12/2026 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με τις οποίες εγκρίθηκαν παρατάσεις της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης «Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου για το έργο "Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ"», μέχρι την 08/7/2023, μέχρι την 09/4/2024, μέχρι την 09/7/2024, μέχρι την 09/10/2024, μέχρι την 09/12/2024, μέχρι 31/3/2025, μέχρι 30/6/2025, μέχρι 31/12/2025 και μέχρι 31/3/2026 αντίστοιχα,
- το γεγονός ότι οι εργασίες κατασκευής του έργου "Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ" έχουν ολοκληρωθεί (υπ' αρ. πρωτ. 1518683/08-12-2023 βεβαίωση περαίωσης), όμως εκκρεμεί η μόνιμη αποκατάσταση

της από 24-01-2024 βλάβης που υπέστη τμήμα του έργου του θέματος και η συμπλήρωση του μητρώου του έργου,

- το γεγονός ότι ο Τεχνικός Σύμβουλος (ανάδοχος), κατόπιν του με αρ. 162713/06-02-2026 εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Π.Ν, παρακολουθεί την μόνιμη αποκατάσταση της βλάβης του υποθαλάσσιου αγωγού, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και στις 12η και 13η εκθέσεις αξιολόγησης διατύπωσε παρατηρήσεις επί της μεθοδολογίας της αποκατάστασης της βλάβης του υποθαλάσσιου αγωγού,
- το γεγονός ότι το Μητρώο του έργου θα συμπληρωθεί μετά την μόνιμη αποκατάσταση της βλάβης του υποθαλάσσιου αγωγού και συνεπώς εκκρεμεί ο έλεγχος του συμπληρωμένου Μητρώου του έργου,
- το υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΣΑ-166/31-03-2026 έγγραφο του Τεχνικού Συμβούλου (αναδόχου) (και η ορθή επανάληψη ΤΣΑ-171/06-04-2026 αυτού), με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα παράταση έως 30-06-2026, για την σύνταξη, υποβολή και έγκριση συγκριτικού πίνακα, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος ή κάποια άλλη αξίωση,
- το γεγονός ότι η καθυστέρηση εκτέλεσης της σύμβασης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (Τεχνικού Συμβούλου), και εκ ως τούτου, δύναται να χορηγηθεί η αιτούμενη παράταση, σύμφωνα με το άρθρο 184, παρ. 3 του Ν. 4412/2016,
- το γεγονός ότι δε μεταβάλλεται ο καθαρός χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Συμβούλου,
- την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων,

**αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Την έγκριση της παράτασης της λήξης της σύμβασης «Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου για το έργο "Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ"», αναδόχου ένωσης νομικών προσώπων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ - MARNET Α.Τ.Ε- ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.», μέχρι 30-06-2026, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος ή κάποια άλλη αξίωση.

**Κατά** της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» κ.κ.: Ι. Πρωτούλης, Αικ. Γεράκη, Π. Γεωργιάδου, Α. Καββαδίας, Στ. Μπενετάτος, Β. Πετρόπουλος, Β. Συρίγος, Γ. Τάτσης.

| **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.** | **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.** |
|---|---|
| **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ** | **ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ** |