Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.09.30 12:20:47 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 46η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1564/2026

Στην Αθήνα, σήμερα **28-09-2026**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00**΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, **με μικτό τρόπο,** δια ζώσης στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17) και με τηλεδιάσκεψη μέσω e-presence, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1224385/24-09-2026** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 24/09/2026.

Θέμα 26ο

Έγκριση του 4ου ΑΠΕ-1Η Σ.Σ. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ (ΤΑΡΤΑΝ), ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ Ο.Α.Κ.Α.», προϋπολογισμού 5.847.840,00 (με ΦΠΑ 24%) και συμβατικής αξίας 5.674.457,02 € (με Φ.Π.Α. 24%), αναδόχου ERGOMASS Ι.Κ.Ε

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

- Μανωλάκος Λεωνίδας
- Αργυράκη Βασιλεία
- Χιωτάκης Νικόλαος
- Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική
- Μουζάλας Μάριος
- Μαγκανάρης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:

- Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα ανωτέρω απόντα έξι (6) μέλη έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά τους μέλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Ντόβα Μαρία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής σχετικά με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Τις διατάξεις του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ 103/ Α'/29-06-2026), «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει

2. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», την υπ'αρ.109290/39629/2016 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ'αρ.438/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ'αρ.37419/13479/2018 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) «Έγκριση της υπ' αρ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται-επικαιροποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύουν.

3. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215 Α'/30-9-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με απ 13400/17-4-2013 της Γ. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως ισχύουν

4. Του Ν.4412/2016 περί κατασκευής δημοσίων έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το έργο του θέματος.

5. Του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163 Α/06-10-2023) « Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούν των χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» και ειδικότερα των άρθρων 19,20,21 που αφορούν στην Περιφερειακή Επιτροπή & της παρ. 2 του άρθρου 26 όπου ορίζεται ότι «2. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, η οικονομική επιτροπή και η εκτελεστική επιτροπή περιφερειών καταργούνται και τις αρμοδιότητές τους ασκεί η περιφερειακή επιτροπή που συγκροτείται και εκλέγεται με βάση το άρθρο 19 (ν. 5056/23)», όπως ισχύει.

Και έχοντας υπόψη:

Α. Τα εξής συμβατικά στοιχεία και το ιστορικό της εργολαβίας :

1. Την υπ' αριθμ. 184/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το οικονομικό έτος 2023.
2. Την υπ' αριθμ. 185/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2023.
3. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2757/2-1-2023 (ΑΔΑ: 6Θ8Ω7Λ7-Α24) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης από τον ΚΑΕ 9777.02.031 με δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ύψους 5.847.840,00 € για τα έτη 2023-2025.
4. Την από 24/05/2022 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) και του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών «Σπύρος Λούης».
5. Την υπ΄αριθμ. 851/08-02-2023 Απόφαση του Δ.Σ του Ο.Α.Κ.Α έγκρισης της μελέτης

του έργου.

6. Την από 24-05-2024 Σύμβαση κατασκευής του έργου.
7. Την με αρ.πρωτ.1113901/27-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΟΚΖ7λ7-ΖΑΓ) Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ-1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για το έργο.
8. Την με αρ.πρωτ. 1440912/16-12-2024 (ΑΔΑ: 6Ξ4Ρ7Λ7-ΡΥ5) Απόφαση Έγκρισης του
   2ου ΑΠΕ
9. Την με αρ. πρωτ.1284266/20.10.25(ΑΔΑ:6ΦΚ5Λ7-Σ4Π) Απόφαση Έγκρισης 3ου ΑΠΕ-3ου ΠΚΤΜΝΕ
10. Την με αρ. 1828/2025 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής έγκρισης παράτασης εργασιών του έργου έως 24.09.2026.
11. Την με αρ.πρωτ. 971662/22-07-2026/ΔΤΕΠΑ σύστασης επιτροπής καθορισμού και εξακρίβωσης κόστους τιμών μονάδος νέων εργασιών στο έργο.
12. Το από 24-07-2026 Πρακτικό Επιτροπής εξακρίβωσης κόστους τιμών μονάδος νέων εργασιών στο έργο.
13. Το με α.π. 6679/24-07-2026 (απ 986267/27-07-2026/ΔΤΕΠΑ) έγγραφο του ΟΑΚΑ για πρόσθετες εργασίες που προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
14. Την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 4ο ΑΠΕ- 4ο ΠΚΤΜΝΕ – 1Η Σ.Σ.
15. Το γεγονός ότι το έργο εκτελείται εμπρόθεσμα

Και επειδή:

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. *Ο 4ος ΑΠΕ -1η Σ.Σ. συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση:*

α . Την Αρχική Σύμβαση και τις αυξήσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν από επιμετρήσεις και προμετρήσεις :

- Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν οι ποσότητες νέων εργασιών που απαιτήθηκαν για την έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου, οι οποίες προέκυψαν μετά την αποξήλωση του υφιστάμενου συνθετικού τάπητα του στίβου και δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν ή να προβλεφθούν κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και δημοπράτησης του έργου. Πέραν των ανωτέρω αυξομειώσεων συμβατικών εργασιών, στον παρόντα 4ο Α.Π.Ε. περιλαμβάνονται νέες τιμές εργασιών, οι οποίες προέκυψαν από την ανάγκη εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και καλύπτονται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.
- Με τον παρόντα 4ο Α.Π.Ε. γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, από το συνολικό ποσό των επί έλασσον δαπανών του παρόντος Α.Π.Ε., συνολικού ύψους 262.116,04 € με Γ.Ε. & Ο.Ε., χρησιμοποιείται ποσό 90.359,92 € με Γ.Ε. & Ο.Ε. για την κάλυψη επί πλέον εργασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις. Η χρήση των επί έλασσον δαπανών πραγματοποιείται εντός των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία ορίων, χωρίς να μεταβάλλονται το βασικό σχέδιο, το αντικείμενο και η λειτουργικότητα του έργου.

β . Το 4ο ΠΚΤΜΝΕ

Το 4ο ΠΚΤΝΜΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει νέες εργασίες οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την πλήρη και άρτια εκτέλεση του έργου.
Πρόκειται για οκτώ (8) νέες εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση και προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης τους με την πρόοδο των εργασιών.

γ . Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση

- Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάσσεται προκειμένου να συμπεριληφθούν νέες

εργασίες και αντίστοιχες νέες τιμές, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στο συμβατικό τιμολόγιο και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης, έντεχνη και λειτουργική ολοκλήρωσή του. Οι εργασίες αυτές προέκυψαν από αντικειμενικά διαπιστωμένες ανάγκες κατά την εκτέλεση του έργου, δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης και δεν μεταβάλλουν το βασικό σχεδιασμό του έργου.

Λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και σύμφωνα με το αρ. 132 του Ν.4412/2016 στοιχειοθετείται η εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, οι οποίες δεν μεταβάλλουν τη φύση της αρχικής σύμβασης του έργου και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή. Με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση δεν επέρχονται αλλαγές στο βασικό σχέδιο του έργου και στα χαρακτηριστικά του.

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 6679/24.07.2026 έγγραφο του Κυρίου του Έργου, κατά την εξέλιξη των εργασιών που αφορούν στο Κεντρικό Στάδιο «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» του Ο.Α.Κ.Α και κατόπιν των διαπιστώσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά την αποξήλωση του υφιστάμενου συνθετικού ελαστικού τάπητα του στίβου, καθώς και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών, προέκυψαν πρόσθετες τεχνικές ανάγκες και απαιτούμενες εργασίες, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να έχουν διαπιστωθεί ή προβλεφθεί κατά το στάδιο σύνταξης της εγκεκριμένης μελέτης του έργου.
Οι εργασίες αυτές αφορούν στα τμήματα των εγκαταστάσεων που παρέμεναν μη ορατά πριν από την αποξήλωση του υφιστάμενου τάπητα ή προέκυψαν από μεταγενέστερες μεταβολές του τεχνικού, κανονιστικού και λειτουργικού πλαισίου του έργου, και ως εκ τούτου, συνιστούν αντικειμενικά απρόβλεπτες περιστάσεις οι οποίες δεν μπορούσαν να ληφθούν υπόψη κατά τον αρχικό σχεδιασμό.
Συγκεκριμένα αυτές είναι:

- 4ΝΤ1: Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού
- 4ΝΤ2: Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
- 4ΝΤ3: Ελαστικό κράσπεδο σκαμμάτων.
- 4ΝΤ4: Κλωβός δισκοβολίας – σφυροβολίας.
- 4ΝΤ5: Βαλβίδες άλματος επί κοντώ.
- 4ΝΤ6: Κατασκευή ανοιγόμενων καλυμμάτων φρεατίων διαστάσεων 1,10m x 1,10m.
- 4ΝΤ7: Προκατασκευασμένο κανάλι απορροής ομβρίων από πολυμερές σκυρόδεμα.
- 4ΝΤ8: Μελέτη Γεωμετρικής Καταμέτρησης, Χωροστάθμισης Ακριβείας (Spot Levels), Πλάνου Διαγραμμίσεων (Marking Plan) και Ελέγχου Αγωνιστικού Εξοπλισμού Στίβου και Κονίστρας.

Επιπροσθέτως, η εκπόνηση της εγκεκριμένης μελέτης εφαρμογής του έργου και η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου (ημερομηνία υπογραφής 24-05-2022), είχαν ολοκληρωθεί πριν από την έκδοση των νεότερων ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και την επικαιροποίηση των απαιτήσεων της World Athletics. Ως εκ τούτου, απαιτείται πλέον η προσαρμογή της γραμμογράφησης και των επιμέρους τεχνικών χαρακτηριστικών του στίβου στις ισχύουσες προδιαγραφές, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να είχαν προβλεφτεί και ενσωματωθεί στα συμβατικά τεύχη και επομένως στις υποχρεώσεις του αναδόχου.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι απαιτούμενες πρόσθετες εργασίες αποτελούν συνέπεια πραγματικών και αντικειμενικά απρόβλεπτων περιστάσεων, οι οποίες αναδείχθηκαν

αποκλειστικά μετά την έναρξη των εργασιών ή προέκυψαν από μεταγενέστερες αλλαγές του κανονιστικού και λειτουργικού πλαισίου και συνεπώς, δεν μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί και ενσωματωθεί στην εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής του έργου κατά τον χρόνο σύνταξης της μελέτης και υπογραφής της σύμβασης.
Επιπλέον, οι εργασίες αυτές κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την ασφαλή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, τη συμμόρφωση της αθλητικής εγκατάστασης με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της World Athletics, καθώς και για την πιστοποίηση και αδειοδότηση του στίβου για την διεξαγωγή επίσημων εθνικών και διεθνών αθλητικών διοργανώσεων.
Οι ανωτέρω εργασίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το φυσικό αντικείμενο του έργου, την ασφαλή και έντεχνη ολοκλήρωση του σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του ΟΑΚΑ και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπ.Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

- Σύμφωνα με το πνεύμα του Ν4412/16, οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται κατά τη διάρκειά τους χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης για τα συμπληρωματικά έργα από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, ή εφόσον η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ενώ η τροποποίηση αυτή δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.
- Δεδομένου ότι η αξία της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ανέρχεται στο ποσό των 596.667,12 € ή ποσοστό 13,04% (<15%) της αξίας της αρχικής σύμβασης (4.574.393,79*15%= 686.159,07 €), η τροποποίηση που προτείνεται είναι «ήσσονος αξίας» σύμφωνα με την περίπτωση ΣΤ΄ της θεματικής ενότητας ΙΙΙ της κατευθυντήριας οδηγίας 22 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ_ΖΓΖ) και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

3. *Το γενικό σύνολο της δαπάνης του 4ου Α.Π.Ε.-1Η Σ.Σ είναι* 6.201.346,67 *€€ (με ΦΠΑ). Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό 739.867,23 €€ (με ΦΠΑ), χωρίς αναθεώρηση , δηλαδή σε ποσοστό 13,04% της αξίας της αρχικής σύμβασης*

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 4ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), Του 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ***«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ (ΤΑΡΤΑΝ), ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ Ο.Α.Κ.Α.», προϋπολογισμού 5.847.840,00 (με Φ.Π.Α 24%) και συμβατικής αξίας 5.674.457,02 € (με Φ.Π.Α. 24%), αναδόχου ERGOMASS Ι.Κ.Ε.***

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Την έγκριση του 4ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), Του 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ***«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ (ΤΑΡΤΑΝ), ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ Ο.Α.Κ.Α.», προϋπολογισμού 5.847.840,00 (με Φ.Π.Α 24%) και συμβατικής αξίας 5.674.457,02 € (με Φ.Π.Α. 24%), αναδόχου ERGOMASS Ι.Κ.Ε.***

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη απέχει από την ψηφοφορία.
- Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μαγκανάρης Νικόλαος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.

Ο Πρόεδρος	**Τα Μέλη**
	Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
	Βοϊδονικόλας Σταύρος
	Παπασπύρου Αθανασία
	Γεράκη Αικατερίνη
	Μανωλάκος Λεωνίδας
	Αργυράκη Βασιλεία
	Χιωτάκης Νικόλαος
	Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική
	Μουζάλας Μάριος
Νικόλαος Χαρδαλιάς	**Μαγκανάρης Νικόλαος**