Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.08 13:15:49 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 49η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1620/2026

Στην Αθήνα, σήμερα **06-10-2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00΄**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, **με μικτό τρόπο,** δια ζώσης στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17) και με τηλεδιάσκεψη μέσω e-presence, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1271243/02-10-2026** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 02/10/2026.

Θέμα 29ο

Έγκρισης του 3ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: Εργασίες Υποδομών Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2020-2022» προϋπολογισμού 1.999.996,00 € (με το ΦΠΑ), αναδόχου ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Βλάχου Γεωργία
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

- Μανωλάκος Λεωνίδας
- Χιωτάκης Νικόλαος
- Λάσκαρη – Κρασοπούλου Βασιλική
- Μαγκανάρης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:

- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα ανωτέρω απόντα μέλη τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά τους μέλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Ντόβα Μαρία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 10 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής σχετικά με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
2. Της υπ' αριθμ. 37419 / 13479 / 08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
3. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του Ν.5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τη με αρ.πρωτ. 158005/05.02.2026 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ορίστηκε ο κ. Τσούνης Νεοκλής, αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.).
2. Τη με αριθμ.3260023/12.03.2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ορίζεται η κα Αθανασοπούλου Αθανασία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης Φωτεινής Σηματοδότησης, Ηλεκτροφωτισμού και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής.
3. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 585 (Κωδικός Έργου 2017ΕΠ58500007, ως υποέργο) του Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τη Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας Αττικής του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
4. Την Απόφαση 1137/25.05.2021 (ΑΔΑ: ΩΥΖΗ7Λ7-ΙΛΣ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, η ηλεκτρονική διενέργεια του διαγωνισμού, η αποστολή περίληψης για τη δημοσίευση του έργου που αναφέρεται στο θέμα και ο ορισμός της Επιτροπής Διαγωνισμού.
5. Την Απόφαση 1900/31.08.2021 (ΑΔΑ: ΨΠ467Λ7-ΟΩΘ) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίνεται το 3ο Πρακτικό ελέγχου και αποδοχής των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών του μειοδότη του διαγωνισμού και κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου στην εταιρεία «ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε» με τελική δαπάνη 1.508.719,34 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
6. Το με αριθμ. πρωτ. 58768/22.12.2021 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 891/2021 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο της σύμβασης του έργου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης.
7. Την από 08-03-2022 σύμβαση, για συνολικό ποσό 1.508.719,34€. Το ποσό αυτό αναλύεται: α) αξία έργου με ΓΕ & ΟΕ: 1.039.808,02€, β) Απρόβλεπτα: 155.971,20€, δ) Απολογιστικά: 19.242,63€, ε) Αναθεώρηση: 1.687,29€, ζ) Φ.Π.Α. 24% : 292.010,20€.
8. Ότι η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 30 μήνες, δηλαδή μέχρι 07-09-2024.
9. Τη με αρ.1239/2024 (ΑΔΑ : 6ΩΒΨ7Λ7-ΡΣΑ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση του έργου κατά 12 μήνες, ήτοι μέχρι 07-09-2025.
10. Τη με αρ. 1177/2025 (ΑΔΑ : 6ΤΒΔ7Λ7-ΖΩΙ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση του έργου κατά 12 μήνες, ήτοι μέχρι 06-09-2026.
11. Τη με αρ. 1177/2025 (ΑΔΑ : 6ΤΒΔ7Λ7-ΖΩΙ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 06.03.2027.
12. Ότι το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) καθώς και τις λοιπές διατάξεις και αποφάσεις που ισχύουν.

13. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν εξοφληθεί λογαριασμοί, συνολικού ποσού 1.315.462.83€, σύμφωνα με το τελευταίο εγκεκριμένο 8ο ΠΠΑΕ που αντιστοιχούν περίπου σε ποσοστό 80 % των συνολικών εργασιών.

14. Το με αρ. πρωτ.: 814098/23.06.226 αίτημά μας προς τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για διάθεση πίστωσης επιπλέον ποσού, μικρότερου του 15%.

15. Τη με αρ. πρωτ. 1010712/30.07.2026 εισήγησή μας στο Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α., για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου : Εργασίες Υποδομών Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής συνολικού ποσού 222.414,93€.

και επειδή :

1. Αντικείμενο του έργου του θέματος είναι η κατασκευή της υποδομής νέων εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης σε όλο το Ν. Αττικής βάσει εγκεκριμένων μελετών κατόπιν της αντίστοιχης έγκρισής τους από τις αρμόδιες αρχές (Περιφερειακό Συμβούλιο, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Δ/νση Τροχαίας Αττικής) για τις οποίες εν συνεχεία δίνονται εντολές προς τον ανάδοχο σε όλη τη διάρκεια του έργου.

2. Περιλαμβάνει ηλεκτρομηχανολογικές και χωματουργικές εργασίες αλλά και υλικά, όπως ενδεικτικά: Κατασκευή οδεύσεων σε οδόστρωμα ή πεζοδρόμιο με ή χωρίς πλάκες, κατασκευή φρεατίων και προμήθεια και τοποθέτηση των μεταλλικών καλυμμάτων τους, προμήθεια και τοποθέτηση σιδηροσωλήνων, προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίων τάσεως 230V ή τηλεφωνικών, κατασκευή επαγωγικών βρόχων ανίχνευσης οχημάτων με ενσωμάτωση των απαιτούμενων υλικών, προμήθεια και τοποθέτηση ιστών Φ/Σ απλών ή με βραχίονα, προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κιβωτίων Φ/Σ με ηλεκτρολογικό πίνακα για την τοποθέτηση του μετρητή ΔΕΗ και των μεταλλικών βάσεων αυτών, προμήθεια και τοποθέτηση πλακών γειώσεως, τοποθέτηση κρασπέδων, κ.λπ.

3. Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του υπόψη έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει :

-Αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών και εκτίμηση - προμέτρηση των εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν. Στο έργο εφαρμόζονται εγκεκριμένες μελέτες για τις οποίες δίνονται εντολές από την Υπηρεσία σε όλη τη διάρκεια του έργου. Η διαμόρφωση των ποσοτήτων είναι δυναμική, καθώς γίνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν βάσει των εγκεκριμένων μελετών και δε θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη των τευχών. Ως εκ τούτου προέκυψαν διαφοροποιήσεις στις ποσότητες των εργασιών σε σχέση με τις εκτιμήσεις της μελέτης.

Αναλυτικότερα, στις ομάδες των συμβατικών εργασιών έχουμε τις κάτωθι αυξομειώσεις σε καθαρή αξία εργασιών μετά την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης και του ποσοστού για ΓΕ & ΟΕ (18%) :

ΟΜΑΔΑ Α: : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η δαπάνη των εργασιών της ομάδας, μετά την εφαρμογή της έκπτωσης 23%, ανέρχεται σε 662.060,86€ *1,18 =781.231,81€ και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τη συμβατική προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά 84.461,53 *1,18 = 99.664,61€.

ΟΜΑΔΑ Β: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η δαπάνη των εργασιών της ομάδας, μετά την εφαρμογή της έκπτωσης 28%, ανέρχεται σε 335.286,54€ *1,18 = 395.638,12€ και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τη συμβατική προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά 41.725,73€ * 1,18= 49.236,36€.

ΟΜΑΔΑ Γ: ΛΟΙΠΑ – ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

Η δαπάνη των εργασιών της ομάδας, μετά την εφαρμογή της έκπτωσης 30%, ανέρχεται σε 11.683,00€*1,18 = 13.785,94€ και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τη συμβατική προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά 1.649,90€ *1,18 = 1.946,88€.

4. Στον 3ο Α.Π.Ε. δεν γίνεται χρήση των επί έλαττον δαπανών.

5. Η ανάγκη για την 1η Σ.Σ., η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, προέκυψε καθώς σε μικρό χρονικό διάστημα γνωστοποιήθηκε κυρίως από Δήμους στην Υπηρεσία μας, πλήθος εγκρίσεων μελετών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή και τη Δ/νση Τροχαίας Αττικής οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να έχουν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη των τευχών.

Συγκεκριμένα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας το τελευταίο διάστημα μελέτες για κατασκευή νέων σηματοδοτικών εγκαταστάσεων και ανακατασκευή κόμβων στις παρακάτω θέσεις :

1. *Λεωφ. Αθηνάς-Ουρανού-Βάρναλη/ Δ. Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης.*
2. *Λεωφ. Λαυρίου - Λεωφ. Παλαιοπαναγιάς*
3. *Λεωφ. Τατοΐου - Χαλκιδικής και Ναβαρίνου/ Δ. Μεταμόρφωσης*
4. *Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως – Τρώων – Χαλκίδος /Δ. Περιστερίου*
5. *Ελ Βενιζέλου - Μαδύτου / Δ. Περιστερίου*
6. *Λ. Ανδ. Παπανδρέου – Φαναρίου /Δ. Ιλίου*
7. *Αγ. Νικολάου-Δημοσθένους Ευλαμπίας/Δ. Ιλίου*
8. *Τατοΐου - Π. Μελα/ Δ. Κηφισιάς*
9. *Παλαιολόγου – Γαλήνης /Δ. Κηφισιάς*
10. *Παλαιολόγου – Λευκής /Δ. Κηφισιάς*
11. *Παλαιολόγου - Διογένους /Δ. Κηφισιάς*
12. *Ναβαρίνου στο ύψος της οδού Πάτμου/Δ. Παπάγου - Χολαργού*
13. *Λ. Αυλακίου - Πανοράματος (2ο Γεν. Λύκειο Μαρκοπούλου)/ Δ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας*
14. *Λ. ΝΑΤΟ – Ζωοδόχου Πηγής/ Δ. Ασπροπύργου*
15. *Εθν. Αντιστάσεως – Μακεδονίας/Δ. Ζωγράφου*
16. *Λ. Βεΐκου – Ολυμπιακό Κέντρο/ Δ. Γαλατσίου*
17. *Λ. Αμαλίας – Λ. Βασ. Όλγας / Δ. Αθηναίων*
18. *Λ. Βασ. Κων/νου – Όλγας / Δ. Αθηναίων*
19. *Λ. Λαυρίου, ύψος Ι.Ν. Υψώσεως Τ.Σ.-Ζερβού-Φιλοξενίας /Δ. Παιανίας*
20. *Λ. Λαυρίου – Ευρυτανίας (ΜΕΣ Παιανίας) / Δ. Παιανίας*
21. *Π. Ράλλη - Στρατόπεδο ΑΝΧΗ Γαζή/ Δ. Αθηναίων & Δ. Μοσχάτου – Ταύρου*
22. *Σωρού – Ζεκάκου / Δ. Αμαρουσίου*
23. *Αμαρυσίας- Αρτέμιδος / Δ. Αμαρουσίου*

Οι δαπάνες για την υλοποίηση των ανωτέρω υποδομών, υπερβαίνουν το ποσό της αρχικής σύμβασης το οποίο τείνει να εξαντληθεί και η δημοπράτηση νέου έργου έως ότου ολοκληρωθεί και συμβασιοποιηθεί, θα προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των μελετών αυτών, γεγονός που θα επιφέρει εμπλοκές με Δήμους και πολίτες και ενδεχομένως αύξηση τροχαίων ατυχημάτων.

6. Οι εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, δεν αλλάζουν, ούτε τροποποιούν το βασικό σχέδιο του έργου, αλλά είναι απολύτως αναγκαίες για την υλοποίηση των μελετών που έχουν ήδη περιέλθει στην Υπηρεσία.

7. Για τη σύνταξη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης χρησιμοποιούνται τιμές της αρχικής σύμβασης και υπόκεινται στην έκπτωση της αντίστοιχης κατηγορίας της εργολαβίας. Περιλαμβάνεται επίσης δαπάνη απολογιστικών η οποία αφορά την αποζημίωση απασχόλησης αρχαιολόγου στις περιοχές επέμβασης που η παρουσία του κρίνεται απαραίτητη από την εκάστοτε αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.

8. Η συνολική δαπάνη των εργασιών της 1ης ΣΣ, προ αναθεώρησης και ΦΠΑ ανέρχεται σε 179.366,88 ευρώ , που αντιστοιχεί σε ποσοστό ποσοστό 14,76% (<15% της αρχικής σύμβασης) και με την έγκρισή της το έργο μπορεί να περαιωθεί στο σύνολό του.

9. Ο 3ος ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 1.731.134,27€, με το ΦΠΑ.

10. Ο 3ος Α.Π.Ε συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών όπως προέκυψαν τόσο από ακριβέστερες μετρήσεις επί τόπου έργου όσο και από νέες μελέτες που επιβάλλεται να ενταχθούν στο έργο για τους προαναφερόμενους λόγους και η δαπάνη του ανέρχεται σε 1.508.719,34 ευρώ ήτοι σε ισοζύγιο της αρχικής .

11. Η δαπάνη της Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό συνολικά, των 179.366,88€ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 14,76%(<15% της αρχικής σύμβασης)

12. Η τροποποίηση της σύμβασης είναι ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 132 του Ν.4412/16 και την κατευθυντήρια οδηγία 22 (απόφαση 44/2017) της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και συγκεκριμένα του κεφαλαίου ΙΙΙ/ΣΤ "ΟΙ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ" αφού πληρούνται σωρευτικά οι αναγκαίες προϋποθέσεις:
α. Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη :
α.1 των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016
α.2 του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης,
β. Η τροποποίηση δε μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης και τα διακριτά στοιχεία της κατασκευής

13. Με το με αρ. 1078173 /20.08.2026 έγγραφο λάβαμε το Πρακτικό Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α., με τη σύμφωνη γνώμη του για την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, δαπάνης 179.366,88€ χωρίς ΦΠΑ και την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου : «Εργασίες Υποδομών Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2020-2022», συνολικής δαπάνης 1.731.134,27 ευρώ με ΦΠΑ

Κατόπιν των ανωτέρω

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

την έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, δαπάνης 179.366,88€ χωρίς ΦΠΑ και την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Εργασίες Υποδομών Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2020-2022», συνολικής δαπάνης 1.731.134,27 ευρώ με ΦΠΑ. για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

την έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, δαπάνης 179.366,88€ χωρίς ΦΠΑ και την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Εργασίες Υποδομών Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2020-2022», συνολικής δαπάνης 1.731.134,27 ευρώ με ΦΠΑ.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Αγγέλης Σπυρίδων και το αναπληρωματικό μέλος κα. Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.
- Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μαγκανάρης καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Βλάχου Γεωργία
Αγγέλης Σπυρίδων
Γεράκη Αικατερίνη
Μανωλάκος Λεωνίδας
Χιωτάκης Νικόλαος
Λάσκαρη – Κρασοπούλου Βασιλική
Μαγκανάρης Νικόλαος