Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.29 15:21:36 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ **ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

Συνεδρίαση 53η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1808/2026

Στην Αθήνα, σήμερα **29-10-2026**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13:00**΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, **με μικτό τρόπο,** δια ζώσης στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17) και με τηλεδιάσκεψη μέσω e-presence, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1378497/23-10-2026** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 23/10/2026.

Θέμα 31ο

Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ' αριθμ. ΑΑ_Ρ_2026_2259 Πράξης του Αν. Επιτρόπου (Υπηρεσία Επιτρόπου ΟΤΑ Ι), για το έργο «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης πρανών στα ρέματα Γιαμπουρλά, Προφήτη Δανιήλ, Πικροδάφνης και Κηφισού»..

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

- Μανωλάκος Λεωνίδας
- Μωραϊτάκη-Πικρού Ελευθερία (Ρίτα)
- Χιωτάκης Νικόλαος
- Μαγκανάρης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:

- Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα ανωτέρω απόντα μέλη τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά τους μέλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Ντόβα Μαρία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος ενημερώνει τα

μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής σχετικά με την εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Με το υπ'αρ.1372902/22.10.2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας η υπ'αρ.ΑΑ_Ρ_2026_2259 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Υ.Ε. ΟΤΑ Ι Περιφέρεια Αττικής και σχετικό αίτημα για τη διατύπωση της νομικής μας άποψης περί της άσκησης ή μη του ένδικου βοηθήματος της προσφυγής ανάκλησης της εν λόγω πράξης ενώπιον του Ζ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αφορά στο σχέδιο σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης πρανών στα ρέματα Γιαμπουρλά, Προφήτη Δανιήλ, Πικροδάφνης και Κηφισού» συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 2,1 εκατομμυρίων ευρώ συμπεριλαβανόμενου ΦΠΑ 24% με την ανάδοχο εταιρία «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία αναδείχθηκε από την εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.
Η επίμαχη υπ'αρ.ΑΑ_Ρ_2026_2259 Πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Υ.Ε. ΟΤΑ Ι Περιφέρεια Αττικής κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας στις 13.10.2026 και εν συνεχεία σε ορθή επανάληψη στις 14.10.2026 και έκρινε επί τη βάση των αργών της διαφάνειας, της ισότητας συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης και του ανόθευτου ανταγωνισμού ότι κωλύεται η υπογραφή της προαναφερόμενης σύμβασης για τους κάτωθι λόγους:

Ι.Ιστορικό:

Με το υπ'αρ.316/26/199517/28.01.2026 έγγραφο του Γ Τμήματος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής διαπιστώθηκαν φθορές στην κοίτη του Κηφισού στα σημεία (Λ.Κατσώνη 22 στο αριστερό τοίχωμα, Λ.Κατσώνη 225 στο δεξιό τοίχωμα, Λ.Κατσώνη 255 (στη συμβολή με την οδό Λαμίας), Λ.Κατσώνη 297 (στο αριστερό τοίχωμα) και έναντι συμβολής Λ.Κατσώνη με Κέννεντυ και ζητήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάστασή τους.
Περαιτέρω στις 11.3.2026 και 13.3.2026 κοινοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής διαμαρτυρίες από ιδιοκτήτες ακινήτων επί των οδών Π.Ράλλη 18 και Σαλαμινίας (Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου) και Ευβοίας 2 (Δήμος Ν.Φιλαδελφείας – Ν.Χαλκηδόνας) αντίστοιχα για καταπτώσεις πρανών των ρεμάτων των εκεί περιοχών, που έθεταν σε κίνδυνο τη στατικότητα των κτιρίων, ενώ παρόμοιο γεγονός κατάπτωσης πρανών καταγγέλθηκε και από ιδιοκτήτη ακινήτου κοντά στις οδούς Αρματωλών και Διαδάλου στο Π.Φάληρο στις 25.12.20025 και 13.01.2026.
Κατόπιν των ανωτέρω με το 372321/23.03.2026 έγγραφο, η Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (ΔΕΑ) Περιφέρειας Αττικής, υπέβαλε προς τη διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής, αίτημα χρηματοδότησης εργασιών αποκατάστασης πρανών στα ρέματα Γιαμπουρλά, Προφήτη Δανιήλ, Πικροδάφνης και Κηφισού, μετά τα καιρικά φαινόμενα στις 4.12.2025 (κακοκαιρία Byron) και 24.12.2025 ύψους 2,1 €.
Η πράξη του θέματος εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας Αττικής 2026-2030 με την 881857/03.07.2026 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής και η χρηματοδότηση της θα πραγματοποιηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2026 βάσει της 1261/10.07.2026 απόφασης του αναπληρωτή υπουργού εθνικής οικονομίας και οικονομικών.
Η ανάγκη για την σύναψη της επίμαχης σύμβασης προέκυψε λόγω των κάτωθι γεγονότων:
1.Τον Δεκέμβριο 2025 η Αττική επλήγη από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (θεομηνία "Byron"), τα οποία κορυφώθηκαν την 4.12.2025 και την 24.12.2025. Οι συναρμόδιες Υπηρεσίες μας διενήργησαν άμεσα αυτοψία στα σημεία που παρουσίασαν σοβαρές ζημίες, ανταποκριθείσες σε αντίστοιχα αιτήματα της Τροχαίας Αττικής και πολιτών. Ειδικότερα:
2. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 3116//26/199517/28.01.2026 έγγραφο του Γ' Τμήματος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής διαπιστώθηκαν φθορές στην κοίτη του Κηφισού στα σημεία Λ. Κατσώνη 211 (στο αριστερό τοίχωμα), Λ. Κατσώνη 225 (στο δεξιό τοίχωμα), Λ. Κατσώνη 255 (στη συμβολή με την οδό Λαμίας), Λ. Κατσώνη 297 (στο αριστερό τοίχωμα) και έναντι

συμβολής Λ. Κατσώνη με Κέννεντυ και μας ζητήθηκε να προβούμε σε άμεσες ενέργειες αποκατάστασης.
3. Παράλληλα, εκτεταμένες ζημίες παρουσιάσθηκαν και στο Ρέμα του Προφήτη Δανιήλ-Οδός Σαλαμινίας στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου, με αίτημα ιδιοκτητών παρακείμενου διατηρητέου κτιρίου να μας καλεί σε αποκαταστάσεις την 28-01-2026 και να ακολουθεί εξώδικο την 13.03.2026, αναφορικά με καταπτώσεις πρανών, που έθεταν σε κίνδυνο τη στατικότητα του κτιρίου.
4. Σε ό,τι αφορά το Ρέμα Γιαμπουρλά (στο ύψος της οδού Ευβοίας, Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας), διενεργήθηκε αυτοψία από την Υπηρεσία μας την 06.02.2026 και στη συνέχεια συντάχθηκε έκθεση επικινδύνου από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου Δήμου την 13.02.2026 (υπ' αρ. πρωτ. 105/17.02.2026), ενώ την 13.03.2026 ακολούθησε και επίδοση εξώδικης διαμαρτυρίας ιδιοκτητών γειτονικών ακινήτων (Ευβοίας 2).
5. Για το Ρέμα της Πικροδάφνης, στο ύψος των οδών Δαιδάλου και Αρματολών στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου διατυπώθηκαν αιτήματα αποκαταστάσεως από κατοίκους παραρεμάτιας ιδιοκτησίας, αρχικώς στις 29-12-2025 και στη συνέχεια στις 26-01-2026.
6. Συνεπώς, τα έγγραφα αιτήματα αποκαταστάσεων της Τροχαίας Αττικής και οι αντίστοιχες, οχλήσεις ιδιωτών-ιδιοκτητών γειτονικών ακινήτων υπεβλήθησαν από τα τέλη Δεκεμβρίου 2025 έως και τα μέσα Μαρτίου 2026-, διάστημα κατά το οποίο εξελίσσονταν παράλληλα αυτοψίες από υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας στα συγκεκριμένα σημεία, ώστε να αναζητηθούν οι ενδεδειγμένες τεχνικές λύσεις, να προϋπολογισθεί η δαπάνη των επεμβάσεων και να διαμορφωθούν τα τεύχη δημοπράτησης της σύμβασης (τιμολόγιο, προϋπολογισμός).
7. Αμέσως μετά αναζητήσαμε την αναγκαία χρηματοδότηση, απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας ανάθεσης. Την 23.03.2026 υπεβλήθη αίτημα χρηματοδότησης από την Δ.Ε.Α.Π. (έγγραφο με αρ. 372321/23.03.2026) προς την Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής, ύψους 2.100.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.
8. Η αναγκαία χρηματοδότηση εξασφαλίσθηκε στις 10/07/2026, οπότε και ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εξεύρεση πόρων από το Π.Δ.Ε. Ειδικότερα, το έργο «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης πρανών στα ρέματα Γιαμπουρλά, Προφήτη Δανιήλ, Πικροδάφνης και Κηφισού», προϋπολογιζόμενης αξίας 2.100.000,00 ευρώ, εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας Αττικής 2026-2030 με την 881857/03.07.2026 (ΑΔΑ:ΨΛΡΞ7Λ7-6ΜΝ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (Κωδ. Πράξης/MIS: 5229203 - Κωδ. Ενάριθμου 2026ΑΠ08500022) και η χρηματοδότησή της θα πραγματοποιηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2026, βάσει της (ΑΔΑ:ΨΧΥΨΗ-48Π) απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (αρ πρωτ. 1261/10-07-2026).
9. Παράλληλα με τις ενέργειες ένταξης του έργου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης εξελίσσονταν οι απαραίτητες διαδικασίες για την ανάθεση της σύμβασης, οι οποίες επίσης ολοκληρώθηκαν τάχιστα, σε διάστημα συντομότερο των δύο μηνών. Ειδικότερα, με την υπ' αριθμ. 765032/15.06.2026 απόφαση της Δ.Ε.Α.Π εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου (Τιμολόγιο μελέτης, προϋπολογισμός μελέτης, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνική περιγραφή), ενώ ακολούθως με την υπ' αριθμ. 1116/13.07.2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης κατ' άρθρον 32 παρ. 2 γ ν. 4412/2016, με προθεσμία εκτέλεσης του έργου χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών από την υπογραφή της.
Όπως διαλαμβάνεται δε στην ως άνω υπ' αριθμ. 1116/13.07.2026 πράξη της Περιφερειακής Επιτροπής, η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης κρίθηκε αναγκαία κατ' επίκλησιν των απρόβλεπτων, ασυνήθιστα έντονων καιρικών φαινομένων (θεομηνία «Byron») που έπληξαν την Αττική την 04.12.2025 και 24.12.2025, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα εκτεταμένες βλάβες στα πρανή των ρεμάτων Γιαμπουρλά, Προφήτη Δανιήλ, Πικροδάφνης και Κηφισού ποταμού, με άμεσο κίνδυνο υποχώρησης οδών και κατοικιών πλησίον των όχθεων του Κηφισού ποταμού και των ρεμάτων, αλλά και άμεσου κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων λόγω της πλήρωσης της κοίτης του Κηφισού ποταμού και των ρεμάτων με τα υλικά των κατολισθέντων πρανών. Συνεπεία των ιδίων εκτάκτων καιρικών συνθηκών, σημειωτέον, ο Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης έως την 24.03.2026 (απόφαση Α 538[7]/25.12.2025 Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας), παραταθείσα ακολούθως έως την 24.09.2026 (απόφαση Α994/12.03.2026) και εν συνεχεία παραταθείσα ακολούθως έως την 24.03.2027 (απόφαση Α3433/21.09.2026). Συναφώς, όπως

διαλαμβάνεται στην ως άνω υπ' αριθμ. 1116/2026 πράξη της Περιφερειακής Επιτροπής, η προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ ν. υπαγορεύθηκε λόγω των προαναφερθεισών απρόβλεπτων συνθηκών (θεομηνίας) και του εξ αυτών εκπορευομένου άμεσου, επικείμενου κίνδυνου σε βάρος υπέρτερων εννόμων αγαθών (ήτοι πρωτίστως της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών, αλλά και της δημόσιας περιουσίας και των ιδιοκτησιών περιοίκων), που καθιστούσαν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης (κατά παρέκκλιση τήρησης των προθεσμιών ανοικτών ή κλειστών διαδικασιών ανάθεσης) και την συντομότερη δυνατή ολοκλήρωση του έργου.

10. Την 17.07.2026 απευθύνθηκε πρόσκληση (με αρ. 947266/17.07.2026) προς τρεις (3) οικονομικούς φορείς (εταιρίες «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΦΡΑΤΕΚ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΗΡΩΝ ΑΤΕ») προς υποβολήν προσφορών έως την 05.08.2026, όπως και έγινε.

11. Με το από 05.08.2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, η τελευταία εισηγήθηκε την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Το εν λόγω πρακτικό εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1344/26-08-2026 πράξη της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. Ακολούθως, με την υπ' αριθ. 1344/2026 πράξη της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εξουσιοδοτήθηκε η Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας για τη συνέχιση της διαδικασίας.

12. Στη συνέχεια, την 01.09.2026 κοινοποιήθηκε η πράξη κατακύρωσης προς όλους τους συμμετέχοντες, ενώ την 17.09.2026 επιβεβαιώθηκε ότι η τελευταία δεν προσβλήθηκε με ένδικα μέσα. Την ίδια ημέρα, το σχέδιο της σύμβασης απεστάλη (με το υπ' αριθμ. 1186799 έγγραφο της ΔΕΑΠ) προς έγκριση στην Υπηρεσία Επιτρόπου ΟΤΑ Ι Περιφέρεια Αττικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με την δε προσβαλλομένη πράξη του Επιτρόπου κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης με το κατωτέρω αναφερόμενο σκεπτικό.

ΙΙ. Διακωλυτικοί λόγοι:

Η επίμαχη πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ Ι Περιφέρεαι κρίνει ότι κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης του θέματος για τους εξής λόγους:

*«**Α.Δεν αποδεικνύεται ότι η ελεγχόμενη σύμβαση περιορίζεται στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την αντιμετώπιση της επείγουσας ανάγκης**, αντιθέτως, όπως αναφέρεται στο τεύχος «Τεχνική Περιγραφή», η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει και άλλες εργασίες σε άλλα ρέματα της Περιφέρειας Αττικής που θα προκύψουν μετά από αιτήματα πολιτών ή Δήμων, ή από έντονα καιρικά φαινόμενα, η προτεραιότητα δε των επεμβάσεων θα αποφασίζεται από αυτή ύστερα από αξιολόγηση της σοβαρότητας κάθε σημείου. Επομένως, η ελεγχόμενη σύμβαση έχει ως αντικείμενο, όχι μόνο την αποκατάσταση των βλαβών που παρουσιάστηκαν στα πρανή των ρεμάτων Γιαμπουρλά, Προφήτη Δανιήλ, Πικροδάφνης και του ποταμού Κηφισού, αλλά και την κάλυψη πάγιων αναγκών της αναθέτουσας Αρχής για άμεση αποκατάσταση των πρανών ρεμάτων αρμοδιότητάς της, οποτεδήποτε χρειαστεί. Το συμπέρασμα αυτό επιρρωνύεται και από το γεγονός ότι, το αντικείμενο και η διάρκεια της ελεγχόμενης σύμβασης προσομοιάζουν με αυτά της από 10.10.2025 σύμβασης (25SYMV17722131), διάρκειας 18 μηνών, αξίας 1.944.105,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), που έχει συνάψει, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, η Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής με την εταιρεία «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την ανάθεση του έργου «Σταθεροποίηση πρανών σε ρέματα της Περιφέρειας Αττικής (2020-2022)», προϋπολογισμού 3.000.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανμένου ΦΠΑ 24%) (.....)*

***Β. Δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης μη συμβιβαζόμενης με τις προθεσμίες που προβλέπονται για τις ανοικτές ή κλειστές διαγωνιστικές**. Συγκεκριμένα, από τη συντέλεση των βροχοπτώσεων (4.12.2025 και 24.12.2025), που προκάλεσαν βλάβες στα πρανή των ρεμάτων, μέχρι και την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης (βλ.την 1344/26.08.2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής) μεσολάβησε χρόνος περίπου οκτώμισι (8,5) μηνών. ήτοι ικανό διάστημα εντός του οποίου θα ήταν δυνατή η ανάθεση των επίμαχων εργασιών, κατ' ελάχιστον, με την επισπευσμένη ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 παρ. 3 του ν. 4412/2016 και με πρόβλεψη ελάχιστης προθεσμίας υποβολής προσφορών δεκαπέντε (15) ημερών (....)».*

ΙΙΙ.Λόγοι προσφυγής:

Σύμφωνα με τις απόψεις της ερωτώσας διεύθυνσης υφίστανται λόγοι άσκησης αίτησης ανάκλησης, οι οποίοι εδράζονται στα κάτωθι:
Η κρίση της προσβαλλομένης πράξεως ότι η ελεγχόμενη σύμβαση δεν περιορίζεται στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την αντιμετώπιση της επείγουσας κατάστασης, αλλά προορίζεται για την κάλυψη παγίων αναγκών της αναθέτουσας αρχής, προσομοιάζουσα με την εν εξελίξει από 10.10.2025 σύμβαση με τίτλο «Σταθεροποίηση πρανών σε ρέματα της Περιφέρειας Αττικής (2020-2022)», ερείδεται σε πλάνη περί τα πράγματα. Ειδικότερα:
Σε αντίθεση με όσα διαλαμβάνονται στην προσβαλλομένη πράξη, η υπό κρίση σύμβαση προορίζεται αυστηρώς στην αποκατάσταση των βλαβών που προέκυψαν συνεπεία της θεομηνίας «Byron» στις ακόλουθες θέσεις:

Α. Κηφισός ποταμός

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού-Λάμπρου Κατσώνη
Α.1 Λάμπρου Κατσώνη 255 και Λαμίας
Α.2 Λάμπρου Κατσώνη 225
Α.3 Λάμπρου Κατσώνη 211

Β. Ρέμα Γιαμπουρλά στο ύψος της οδού Ευβοίας στο Δήμο Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας

Γ. Ρέμα Προφήτη Δανιήλ-Οδός Σαλαμινίας στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου

Δ. Ρέμα Πικροδάφνης στο ύψος των οδών Δαιδάλου και Αρματολών στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου

Όπως προκύπτει από την Τεχνική Περιγραφή Μελέτης, το φυσικό αντικείμενο του έργου εξαντλείται «στα πρανή των ρεμάτων Γιαμπουρλά, Προφήτη Δανιήλ, Πικροδάφνης και Κηφισού Ποταμού» (βλ. Τεχνική Περιγραφή Μελέτης, σελ. 1, με περιοριστική αναφορά στις θέσεις επεμβάσεων για την αποκατάσταση των βλαβών που επήλθαν συνεπεία της θεομηνίας στις 04.12.2025 και 24.12.2025). Οποιαδήποτε θεωρητική αναφορά περί δικαιώματος της Υπηρεσίας να διατάξει εργασίες και σε «άλλα ρέματα», αποτελεί απλό τυπικό όρο (ρήτρα-πρότυπο) μεταφερόμενο εκ παραδρομής από παλαιότερα τεύχη πάγιων συντηρήσεων. Ο όρος αυτός είναι απολύτως ανενεργός, καθώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου, βάσει του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού και Τιμολογίου της Μελέτης, εξαντλείται πλήρως στις παραπάνω τέσσερις θέσεις, καθιστώντας πρακτικά αδύνατη την επέκταση σε «άλλα ρέματα».
Τέλος, η υπηρεσία επισημαίνει ότι η αναφορά στο υπ' αριθμ. 1070637/18.08.2026 έγγραφό περί του ότι «…*δεν υπήρχε διαθέσιμο αντικείμενο σε υφιστάμενη εργολαβία*..» δεν υποδεικνύει πάγια ανάγκη, αλλά ότι εξετάστηκε νομίμως το ενδεχόμενο να αντιμετωπιστεί το κατεπείγον μέσω της ήδη ενεργής σύμβασης, της οποίας όμως το αντικείμενο είχε εξαντληθεί. με τις ήδη διενεργηθείσες αποκαταστάσεις σε (α) Ρέμα Πικροδάφνης στο ύψος της οδού Τεπελενίου 1 στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, (β) Κηφισός Ποταμός, Λ. Κατσώνη, στο ύψος της οδού Αρκαδίου και (γ) Κηφισός Ποταμός, Λ. Κατσώνη, στο ύψος της οδού Μικράς Ασίας, και στις εν εξελίξει αποκαταστάσεις που ανήκουν στο συμβατικό αντικείμενο της εν λόγω εργολαβίας (Κηφισός Ποταμός περιοχή Μποφίλια στο Δήμο Μεταμόρφωσης, Ρέμα Αγίας Παρασκευής στο Δήμο Αχαρνών, Ρέμα Διονύσου στη Δ.Ε. Άνοιξης, Ρέμα Ποδονίφτη στη Δ.Ε. Ν Χαλκηδόνας).
Ως προς τον χρόνο που μεσολάβησε και την ύπαρξη κατεπείγοντος, σύμφωνα με την ερωτώσα υπηρεσία πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 παρ. 2 γ ν. 4412/2016, διότι:
(α) επισυνέβησαν ακραία καιρικά φαινόμενα (θεομηνία), τα οποία στοιχειοθετούν απρόβλεπτη περίσταση δικαιολογούσα κατ' αρχήν την προσφυγή στην εν λόγω εξαιρετική διαδικασία ανάθεσης, με δεδομένο τον άμεσο, επικείμενο κίνδυνο που απορρέει των επελθουσών ζημιών σε βάρος υπέρτερων εννόμων αγαθών (ζωής και σωματικής ακεραιότητας των περιοίκων, ιδιοκτησιών και δημοσίων υποδομών), πράγμα που δεν αμφισβητείται,
(β) ο χρόνος που μεσολάβησε από την επέλευση των ζημιών λόγω θεομηνίας μέχρι την ανάδειξη αναδόχου ήταν ο απολύτως αναγκαίος, αν ληφθεί υπ' όψιν ότι μέχρι και τον Μάρτιο 2026 καταγράφονταν οι ζημίες, ενώ οι επόμενοι τέσσερις μήνες ήταν απολύτως αναγκαίοι για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την εξασφάλιση χρηματοδότησης, όπως διαλαμβάνεται στο ιστορικό της παρούσας. Το χρονικό αυτό διάστημα αναλώθηκε αποκλειστικά στις προπαρασκευαστικές διοικητικές και τεχνικές ενέργειες, χωρίς τις οποίες απαγορεύεται εκ του νόμου η εκκίνηση οποιουδήποτε διαγωνισμού.

(γ) αν είχε τηρηθεί η συνήθης διαγωνιστική διαδικασία, η ανάδειξη αναδόχου και η κατάρτιση της σύμβασης εντός οκταμήνου από την επέλευση των ζημιών θα ήταν απολύτως αδύνατη, αν μη τι άλλο, λόγω του χρόνου της διαγωνιστικής διαδικασίας αλλά και του ενδεχομένου σταδίου των προσφυγών που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν σε κάθε απόφαση της αναθέτουσας και θα επέφερε καθυστέρηση της τάξεως επιπλέον τουλάχιστον έξι μηνών. Η εν λόγω καθυστέρηση μετά βεβαιότητας μεγεθύνει τον κίνδυνο στις θέσεις των ζημιών και μεταβάλει άρδην το μελετητικό και κατασκευαστικό αντικείμενο, δεδομένου ότι, αν δεν προχωρήσει άμεσα η εκτέλεση των επίμαχων εργασιών αποκατάστασης, η περαιτέρω κατάρρευση των πρανών, εν όψει και της ήδη επελθούσης έναρξης της περιόδου βροχοπτώσεων, παρίσταται βέβαιη, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί νέα μελέτη και οπωσδήποτε πρόσθετη επιβάρυνση του προϋπολογισμού του έργου.

Ενδεικτικώς η ερωτώσα υπηρεσία επικαλείται την προηγουμένως δημοπρατηθείσα σύμβαση με τίτλο «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2020-2022)», εργολαβία ΑΠ 113/23», προϋπολογισμού 2.419.354,84 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.), όπου η διαγωνιστική διαδικασία διήρκεσε σχεδόν 2 χρόνια (δημοσίευση διακήρυξης: 26-09-2023, υπογραφή σύμβασης: 10-10-2025). Συγκεκριμένα, με την υπ΄αρ.2274/26-09-2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. (ΑΔΑ:96ΨΓ7Λ7-1ΣΙ), εγκρίθηκε η Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η δημοσίευση της διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η αποστολή περίληψης της διακήρυξης για δημοσίευση και ορίστηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού. Με την υπ' αριθ. 611/23-04-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑ εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6ΓΙ67Λ7-ΤΛΜ) και η κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η σύμβαση υπεγράφη δε την 10-10-2025.

3. Ως προς την κρίση για περιορισμό του ανταγωνισμού και την έκπτωση (11%)

Η κρίση ότι η έκπτωση 11% συνεπάγεται οικονομική ζημία του Δημοσίου, συγκρινόμενη με την έκπτωση 37,36% της προ τριετίας ανοικτής διαδικασίας (2023), δεν συνάδει με τις ραγδαίες αυξήσεις του κατασκευαστικού κόστους. Ειδικότερα, η διαφορά στα ποσοστά έκπτωσης οφείλεται κυρίως στη ραγδαία και καταγεγραμμένη αύξηση του κόστους των κατασκευαστικών υλικών, των καυσίμων και των εργατικών χεριών που μεσολάβησε μεταξύ 2023 και 2026. Σε συνήθεις διαδικασίες δημοπράτησης συναφών έργων της τρέχουσας περιόδου (2026), οι μέσες προσφερόμενες εκπτώσεις κυμαίνονται πλέον μεταξύ 7% και 11%. Συνεπώς, το 11% συνιστά απολύτως εύλογη, επίκαιρη και συμφέρουσα τιμή, εναρμονισμένη με τις κρατούσες συνθήκες της αγοράς.

Συναφώς παρατίθενται πρόσφατα παραδείγματα συμβάσεων αναλόγου αντικειμένου, σύμφωνα με κατάλογο που μας χορήγησε η ερωτώσα διεύθυνση:

	Τίτλος Έργου	**Ημερομηνία Σύμβασης**	**Ανάδοχος**	**Φορέας Ανάθεσης**	**Μέση Έκπτωση**
1	«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ... ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΧΕΛΩΟ (ΔΤΕ ΠΔΕ)»	20/7/2026	ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	11,08%
2	1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ... ΔΗΜΟΥ ΆΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ»	6/8/2026	ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	11,00%
3	2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ... ΔΗΜΟΥ ΙΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»	10/8/2026	ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	11,00%

4	ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΤΗΣ ΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ»	6/8/2026	ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	11,00%
5	ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ... ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΕΝΙΠΕΑ...»	27/7/2026	ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΕΤΕΘ Α.Ε.)	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	10,86%
6	«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ... ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΕΥΗΝΟ (ΔΤΕ ΠΔΕ)»	20/7/2026	ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	10,55%
7	ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ»	6/8/2026	ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	10,28%
8	ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ... ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΕΙΛΙΧΟΥ, ΚΑΡΑΒΑ, ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΜΑΜΟΥΤΗ...»	5/8/2026	«ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» (ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.)	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	10,00%
9	ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΝΑΪΚΩΝ»	5/8/2026	ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	9,19%
10	«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΠΑΡ.5 ΤΟΥ Ν. 998/1979 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016, ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ, Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΆΡΤΑΣ, Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ , Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ» - ΤΜΗΜΑ 2	16/2/2026	ΒΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας	9,00%
11	«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2026»	24/9/2026	ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε.	Περιφέρεια Αττικής	8,22%
12	ΥΠΟΕΡΓΟ 6: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΤΗΣ ΧΑΡΑΔΡΟΥ ΚΑΙ ΘΟΛΟΡΕΜΑΤΟΣ»	4/8/2026	ΖΗΣΙΜΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	8,00%
13	«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ»	2/10/2026	ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ	Δήμος Ηγουμενίτσας	8,00%

14	ΥΠΟΕΡΓΟ 6: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΤΗΣ ΧΑΡΑΔΡΟΥ ΚΑΙ ΘΟΛΟΡΕΜΑΤΟΣ»	4/8/2026	ΖΗΣΙΜΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	8,00%
15	«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 2+850 ΜΕΧΡΙ Χ.Θ. 2+910 ΚΑΙ Χ.Θ. 3+080 ΜΕΧΡΙ Χ.Θ. 3+310 ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ»	7/7/2026	ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ	Περιφέρεια Αττικής	7,34%
16	«ΈΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ»	23/1/2026	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε.	Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. - ΑΝΕΘ Α.Ο.Τ.Α. (Φορέας Κατασκευής) / Δήμος Παύλου Μελά (ΚτΕ)	7,00%
17	«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»	7/7/2026	Σ. ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε.	Περιφέρεια Αττικής	6,00%
18	ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΕΡΔΙΝΗ, ΡΕΝΙΑ Κ.ΛΠ.»	10/8/2026	ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ (ΔΟ.Σ.Ε.Κ.)	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	5,79%
19	«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΚΑΙ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ»	10/2/2026	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	Περιφέρεια Αττικής	3,00%
20	«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΠΑΡ.5 ΤΟΥ Ν. 998/1979 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016, ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ, Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΆΡΤΑΣ, Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ , Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ»	16/2/2026	ΒΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας	3,00%
21	«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ... ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025» (ΚΕΡΚΥΡΑ)	20/7/2026	SEC Α.Β.Ε.Ε.	Περιφέρεια Ιονίων Νήσων	2,75%
22	«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ»	24/6/2026	ΤΡΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.	Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων	2,29%
23	«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»	16/2/2026	Σ. ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε.	Περιφέρεια Αττικής	2,00%

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία που επικαλείται και η αρμόδια Διεύθυνση, εκτιμούμε ότι υφίστανται βάσιμοι λόγοι για την άσκηση αίτησης ανάκλησης ενώπιον του Έβδομου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπερ και εισηγούμαστε.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ' αριθμ. ΑΑ_Ρ_2026_2259 Πράξης του Αν. Επιτρόπου (Υπηρεσία Επιτρόπου ΟΤΑ Ι), για το έργο «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης πρανών στα ρέματα Γιαμπουρλά, Προφήτη Δανιήλ, Πικροδάφνης και Κηφισού».

- Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ. Αγγέλης Σπυρίδων και Μπαλάφας Γεώργιος καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.
- Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μαγκανάρης Νικόλαος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Βοϊδονικόλας Σταύρος
Παπασπύρου Αθανασία
Μπαλάφας Γεώργιος
Αγγέλης Σπυρίδων
Γεράκη Αικατερίνη
Μανωλάκος Λεωνίδας
Μωραϊτάκη-Πικρού Ελευθερία (Ρίτα)
Χιωτάκης Νικόλαος
Μαγκανάρης Νικόλαος